



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-ACCIONES DE PLANEACION Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 61.98

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 27,995,749.26

DESCRIPCION : 766- ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS PARA SU CORRECTA APLICACION

UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	71.00	159.00	189.00	227.00	361.00	354.00	389.00	391.00	442.00	602.00	565.00	531.00
ALCANZADO	35.00	187.00	322.00	664.00	374.00	306.00	679.00	516.00	662.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.82	4.37	7.52	15.51	8.74	7.15	15.86	12.05	15.46	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
419.00	419.00	544.00	942.00	942.00	1,344.00	1,222.00	1,222.00	1,857.00	1,698.00	1,698.00	0.00	4,281.00	4,281.00	3,745.00	87.48

METAS ALCANZADAS: 3,745.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-CONTROL ADECUADO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE OBRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 68.94

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 90,505,767.67

DESCRIPCION : 785- CALIDAD EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA: SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7.00	3.00	12.00	12.00	0.00	20.00	20.00	4.00	20.00

METAS ALCANZADAS: 4.00

DESCRIPCION : 786- RECONSTRUIR, CONSERVAR, CONSTRUIR Y MODERNIZAR LA RED DE CAMINOS Y CARRETERAS EN EL ESTADO

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETRO CARRETERA Y CAMINO RURAL PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	154.00
ALCANZADO	240.00	300.00	500.00	500.00	400.00	369.00	200.00	220.00	390.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	13.03	16.29	27.14	27.14	21.72	20.03	10.86	11.94	21.17	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
460.00	460.00	1,040.00	461.00	461.00	1,269.00	460.00	460.00	810.00	461.00	461.00	0.00	1,842.00	1,842.00	3,119.00	169.33

METAS ALCANZADAS: 3,119.00

DESCRIPCION : 787- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

UNIDAD DE MEDIDA: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	67.00	73.00	78.00	74.00	94.00	63.00	79.00	61.00	78.00	72.00	92.00	71.00
ALCANZADO	66.00	83.00	89.00	110.00	55.00	86.00	68.00	75.00	80.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	7.32	9.20	9.87	12.20	6.10	9.53	7.54	8.31	8.87	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
218.00	218.00	238.00	231.00	231.00	251.00	218.00	218.00	223.00	235.00	235.00	0.00	902.00	902.00	712.00	78.94

METAS ALCANZADAS: 712.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO LINDA VISTA E.C.(EL MANZANAL-SAN AGUSTIN LOXICHA) DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 310,101.23

DESCRIPCION : 13658-SE RECONSTRUYERON 8.00 KILOMETROS DE CAMINOACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

004-MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO DE LA Y EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM 14+500 AL
ACCION : KM 20+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 18+650 AL KM 20+500 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,272,249.34

DESCRIPCION : 13661-MODERNIZACION DE CARRETERA ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

005-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767

ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR 1+200 AL KM 3+000 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 13662-MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

006-MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMO DEL KM. 142+000 AL KM. 147+000, SUBTRAMO A

ACCION : MODERNIZAR DEL KM. 144+500 AL KM. 147+000 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 530,216.04

DESCRIPCION : 13663- MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOSACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

007-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TUXTEPEC)RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM. 9+550 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 548,434.70

DESCRIPCION : 13666- MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN CAMINO RURALACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

008-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC) SAN BALTAZAR GUELAVILA, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 7+000,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 296,744.66

DESCRIPCION : 13667- SE MODERNIZARA Y AMPLIARA UN CAMINOACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

009-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)MALPICA-EL CAMPANARIO TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 2 180,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2 180 AL KM. 1 680

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 13671- 1.00 DE MODERNIZACION Y AMPLIACIONACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.29	0.17	0.17	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.29	0.29	0.00	0.52	0.52	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 010-CONSTRUCCION DEL CAMINO PLAN DE GUAJOLOTE-SAN MARCOS MESONCITO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 13674-SE CONSTRUIRA UN KM DE CAMINO RURALACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.17	0.17	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.52	0.52	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 018-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(GUELATAO DE JUAREZ-SANTA MARIA YAHUICHE) - AL POLIDEPORTIVO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15551-700 METROS DE MODERNIZACIONKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 019-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(POCHUTLA - OAXACA) SAN PEDRO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15552-SE MODERNIZARA A NIVEL DE PAVIMENTO 5 KILOMETROS DE CAMINOKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	30.00	30.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(HUAJUAPAN - MARISCALA) SAN MIGUEL AMATITLAN DEL KM. 2+000 AL KM. 2+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15559-SE REALIZARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN CAMINO EN 200 METROSKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

021-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN)- SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 4+000 AL KM 5+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010 Y 2011, 13.33%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 57,846.93

DESCRIPCION : 15553-0.20KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.15	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	0.15

METAS ALCANZADAS: 0.15

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO IXTLAHUACA- ATZOMPA DEL KM 0+000 AL KM 5+748.60 SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000

AL KM 5+748.60 (SEGUNDA ETAPA)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15554-1.52KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CAMINO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - MORELOS PARAJE YUTE-TIBAJA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 775,176.50

DESCRIPCION : 15555-SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE DRENAJE OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	94.12	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	94.12	94.12

METAS ALCANZADAS: 94.12

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

024-CONSTRUCCION DEL CAMINO EL JICARO - RODULFO FIGUEROA - SAN ANTONIO CHIMALAPA - NUEVO SAN JUAN - LA LIBERTAD TRAMO DEL KM
ACCION : 0+000 AL KM 138+000, SUBTRAMO DEL KM 111+300 AL KM 116+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 29.57

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 74,298.81

DESCRIPCION : 15556-SE CONSTRUIRAN 5.3 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.01	40.00	40.00	26.80	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	26.81	26.81

METAS ALCANZADAS: 26.81

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 025-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO

A A CONSTRUIR DEL KM. 18+200 AL KM. 20+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15002-2KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 026-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ (SANTA CRUZ MIXTEPEC) A SAN JUAN MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15201-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 027-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS HUERTAS A SAN JUAN MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15202-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 028-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA BATEA A ARROYO EL SABINO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15203-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 029-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL LLANO A SAN JUAN MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15204-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 030-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CUEVAS SANTA ROSA PAXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15205-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 031-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA A SANTO DOMINGO EL PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15206-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 032-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA LAGUNA DE GUADALUPE YUCUNICOCO A LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15207-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 033-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE BENITO JUAREZ YUCUNICOCO A SANTIAGO JUXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15208-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 034-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA ASUNCION A SANTA MARIA YUCUNICOCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15209-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 035-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA FRIA A BENITO JUAREZ YUCUNICOCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15210-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 036-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO NUXAÑO A ENTRONQUE CARRETERO HUAJUAPAM JUXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15211-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 037-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC A ENTRONQUE CARRETERO HUAJUAPAM JUXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 15212-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 038-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RIO DE HIELO JUAREZ A SAN MARTIN DURAZNOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15213-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 039-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN SEBASTIAN LOS CHOLULA A SANTA CRUZ RANCHO VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15214-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 040-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RANCHO LOS SILVA (LA SABINERA LOS SILVA A ENTRONQUE CARRETERO HUAJUAPAM JUXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15215-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 041-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SABINO SOLO A BARRIO SAN PEDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15216-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 042-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA NATIVIDAD A ENTRONQUE CARRETERO HUAJUAPAM JUXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15217-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 043-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE IXPANTEPEC NIEVES AL BARRIO DEL CARMEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15218-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 044-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE NATIVIDAD A SAN JUAN REYES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 15219-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 045-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA A ZAPOTITLAN LAGUNAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15220-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 046-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUADALUPE BUENOS AIRES (LA SABILA) A ZAPOTITLAN LAGUNAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15221-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 047-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A GUADALUPE EL RECREO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15222-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 048-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA A SAN MATEO DE LIBRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15223-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 049-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN AGUSTIN ATENAGO A SAN VICENTE EL PALMAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15224-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 050-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA LIBERTAD A SANTA BARBARA HUACAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15225-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 051-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUADALUPE A GUADALUPE LA LIBERTAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15226-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 052-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA BARBARA HUACAPA A SANTA CRUZ DE BRAVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15227-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 053-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE SABINILLO A CALIHUALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15228-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 054-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO O LAS MESAS A CALIHUALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15229-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 055-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALIHUALA A SAN ANTONIO LAS MESAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15230-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 056-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM A SAN ANDRES MONTAÑA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 549,420.00

DESCRIPCION : 15231-11.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 057-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGRICOLA EL LLANO A LA CARRETERA QUE CONDUCE A EJUTLA DE CRESPO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 24,480.00

DESCRIPCION : 15232-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 058-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YEGOSEVE A CARRETERA QUE CONDUCE A CUATECAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 12,240.00

DESCRIPCION : 15233-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 059-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUAN SAN JUAN COATECAS AL LIBRAMIENTO DE EJUTLA DE CRESPO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15234-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 060-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRET. FEDERAL HUATULCO A LA UNION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15235-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 061-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BEJUCO A CRUCERO RIO ANONA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15236-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 062-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA A RIO ANONA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 73,440.00

DESCRIPCION : 15237-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 063-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE EL RAMON A CARRET. FEDERAL QUE CONDUCE A HUATULCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15238-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 064-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. DE LA CARRET. FEDERAL HUATULCO A RIO ANONA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 85,680.00

DESCRIPCION : 15239-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 065-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COLONIA A CENTRO DE TUXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 12,240.00

DESCRIPCION : 15240-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 066-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA NEGRA A CARRET. FEDERAL TUXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 24,480.00

DESCRIPCION : 15241-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 067-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO A CARRET. QUE COMUNICA CON CAB. MUNICIPAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15242-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 068-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE VICTORIA A CARRET. FEDERAL CHALCATONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15243-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 069-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAPILLA CARRIZAL A CIUDAD DE TLAXIACO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15244-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 070-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESCANDABA CUQUILA A CARRET. FEDERAL QUE VA PUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15245-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 071-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUAN ESCUTIA A CARRET. FEDERAL QUE VA A SANTO TOMAS OCOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15246-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 072-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA A LA CARRET. QUE VA A SANTA CATARINA YOSONOTU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15247-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 073-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABEZA DE RIO A CAÑADA MARIA SEGUNDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15248-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 074-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE UNION Y PROGRESO A LA CARRET. FEDERAL QUE VA CHALCATONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 54,468.00

DESCRIPCION : 15249-4.45KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 075-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUNANI A LA CARRET. FEDERAL QUE CONDUCE A SAN JUAN MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 36,720.00

DESCRIPCION : 15250-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 076-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRET. FEDERAL MARISCALA A EL CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 391,680.00

DESCRIPCION : 15251-32.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 077-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRET. FEDERAL A SAN ANDRES CHICAHUAXTLA (LOS REYES)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 12,240.00

DESCRIPCION : 15252-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 078-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. CARRET. FEDERAL PEREZ GAZGA A LA TORTOLITA, RAMAL SAN MIGUEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 110,160.00

DESCRIPCION : 15253-9.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 079-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PUENTE GRANDE A CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15254-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 080-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. AGUA DULCE A SAN PEDRO SINIYUVI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15255-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 081-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. SAN PEDRO SINIYUVI A CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 36,720.00

DESCRIPCION : 15256-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 082-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO AMATITLAN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 97,920.00

DESCRIPCION : 15257-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 083-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRET. FEDERAL PEREZ GAZGA- RANCHERIA PEÑA FLOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15258-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 084-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRET. FEDERAL PEREZ GAZGA-CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 61,200.00

DESCRIPCION : 15259-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 085-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COYUL DE LA FLORES AL CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 122,400.00

DESCRIPCION : 15260-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 086-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA DEL MORO A TECHAL BLANCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15261-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 087-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LLANO CONEJO A SAN FRANCISCO YOCUCUNDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 104,832.00

DESCRIPCION : 15262-2.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 088-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE CENTRO A DESVIACION DE SANTA LUCIA MONTEVERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 312,400.00

DESCRIPCION : 15263-7.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 089-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN AGUSTIN LOXICHA A LA CONCHUDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 176,000.00

DESCRIPCION : 15264-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 090-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN JUAN TOAVELA A SANTA ISABEL CAJONOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 352,000.00

DESCRIPCION : 15265-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 091-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PUENTE CANAL DE FRANCO A LA ENTRADA DE SAN ANTONIO LAS PALMAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 264,000.00

DESCRIPCION : 15266-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 092-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PARAJE AGUA DERRUMBE AL PARAJE AGUA TEMASCAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 132,000.00

DESCRIPCION : 15267-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 093-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15268-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 094-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANIXTLAHUACA - TIZNE, RAMAL PIEDRA CAMPANA, RAMAL SIETE ARROYO, RAMAL MAZQUEZTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 349,440.00

DESCRIPCION : 15269-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 095-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA PILAA LOS MANGALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 15270-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 096-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TENANGO A LOMA ATRAVESADA,RAMAL CAMINO ANTIGUO A LOMA ATRAVESADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,560.00

DESCRIPCION : 15271-8.44KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 097-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TENANGO A SAN JUAN TENANGO,RAMAL CAMINO REAL A SAN JUAN TENANGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 192,640.00

DESCRIPCION : 15272-9.64KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 098-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHIMALAPA A RIO GRANDE,RAMA LCAMINO REAL A RIO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,480.00

DESCRIPCION : 15273-7.23KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 099-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA TEQUISISTLAN A LA CONCEPCION ,RAMA LCAMINO REAL A LA CONCEPCION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,560.00

DESCRIPCION : 15274-8.44KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 100-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA TEQUISISTLAN A LAS MINAS,RAMAL CAMINO ANTIGUO A LAS MINAS

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 132,400.00

DESCRIPCION : 15275-6.63KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

101-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOCARRETEA TEHUANTEPEC A SALINA CRUZ A RINCON TAGOLABA (RINCONCITO),RAMAL CAMINO REAL A
ACCION : RINCON TAGOLABA (RINCONCITO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 132,440.00

DESCRIPCION : 15276-6.63KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 102-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOCARRETERA PANAMERICANA DE ENTRONQUE SANTIAGO LACHIGUIRI A BENITO JUAREZ CHICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 222,740.00

DESCRIPCION : 15277-11.15KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 103-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOSANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ A EL ARENAL, RAMAL CAMINO ANTIGUO A EL ARENAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,400.00

DESCRIPCION : 15278-6.03KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 104-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOCARRETERA A ALVARO OBREGON A RIO VIEJO (MOJONERA)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 180,600.00

DESCRIPCION : 15279-9.04KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 105-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOJUCHITAN DE ZARAGOZA A ESTERO GUIEE,RAMAL CAMINO REAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 204,680.00

DESCRIPCION : 15280-10.24KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 106-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA A CAMOTEPEC,RAMAL CAMINO REAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 192,640.00

DESCRIPCION : 15281-9.64KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 107-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA REYES- SANTO DOMINGO DEL PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,200.00

DESCRIPCION : 15282-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 108-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL LADO-ARROYO DE SABINO, RAMAL LA BATEA (SAN MIGUEL LADO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,200.00

DESCRIPCION : 15283-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 109-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOSONDUU-SAN JOSE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 15284-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 110-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO-CABACOA-LA CUMBRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 15285-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 111-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO EL SABINO-MAZATLAN VILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 254,592.00

DESCRIPCION : 15286-5.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 112-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALMOLONGA-SAN PEDRO MAZATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 254,592.00

DESCRIPCION : 15287-5.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 113-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALINA CRUZ CAMINO AL CERRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15288-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 114-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALVARO OBREGON CAMINO A LA PLAYA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15289-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 115-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YERBA SANTA A COYOTERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15290-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 116-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC A BARRIO LIEZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15291-2.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 117-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TENANGO A SAN JUAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15292-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 118-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO DE LA SOLEDAD AL EL CIRUELO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15293-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 119-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AL CAMINO VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15294-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 120-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA HACIA ALVARO OBREGON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15295-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 121-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BLAS ATEMPA HACIA LA BOMBA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15296-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 122-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VEINTE DE NOVIEMBRE AL CBTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15297-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 123-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO GRANDE AL TORTUGUERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15298-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 124-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CONCHITAS A STA RITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15299-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 125-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE AL CERRO ZOPILOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15300-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 126-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM A PARAJE LAS TRES CRUCES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15301-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 127-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO A CRUCERO DE SILACAYOAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15302-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 128-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE JUXTLAHUACA A SANTA CATARINA NOLTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15303-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 129-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE A DESVIACIÓN SAN JUAN TAMAZOLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15304-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 130-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA SAN JUAN MONTEFLOR AL ENTRONQUE CON OJO DE AGUA NUXAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15305-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 131-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DEL CARMEN AL ENTRONQUE CON SANTIAGO TILANTONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15306-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 132-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE TADICO VERDE A ENTRONQUE CON TEOSACUALCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15307-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 133-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILANTONGO AL CRUCERO LA LABOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15308-2.58KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 134-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN FERNANDO DE MATAMOROS AL ENTRONQUE CON SAN FRANCISCO YUCU CUNDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15309-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 135-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN PEDRO AMUZGOS AL PARAJE DENOMINADO LA PLAYITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15310-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 136-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MARTIN A LA DESVIACION DE SAN PEDRO APOSTOL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15311-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 137-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN DE FLORES MAGON- SANTA MARIA TEJOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15312-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 138-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE AL POTRERO.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15313-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 139-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PAPALO-SAN JUAN TEPONAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15314-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 140-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PAPALO-LA CURVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15315-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 141-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAUHEMOC-CERRO DE TRUENO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15316-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 142-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOLLANO INSURGENTES-SAN MIGUEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15317-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 143-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE CHINCHOTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15318-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 144-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JULIO-RANCHO NUEVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15319-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 145-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATLAN DE LOS REYES-SAN MIGUE NUEVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15320-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 146-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION HIDALGO-AGUACATITLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15321-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 147-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SITIO IGLESIA -PUERTO BUENAVISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15322-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 148-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA MEXICO A EL CHAMIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15323-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 149-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : RURAL TRAMO DESV. CARRETERA FEDERAL -SAN JUAN TONALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15324-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 150-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : DE CUILAPAM DE GUERRERO A EL CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15325-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 151-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : DE LA AGENCIA EMILIANO ZAPATA A LA COLONIA 24 DE JULIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 84,000.00

DESCRIPCION : 15326-3.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 152-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : ARROYO LA LOMA A ENTRONQUE A CAMINO ANTIGUA A SANTO DOMINGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,000.00

DESCRIPCION : 15327-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 153-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : DEL PARAJE ZAPOTE BLANCO A SANTA CATALINA DE SENA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15328-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 154-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO-DESVIACION CARRETERA CUICATLAN-OAXACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 216,000.00

DESCRIPCION : 15329-9.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 155-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : RURAL TRAMO SANTA MARIA ALMOLOYAS- SAN PEDRO JALTEPETONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 216,000.00

DESCRIPCION : 15330-9.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 156-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : REAL A SAN PABLO HUIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 60,000.00

DESCRIPCION : 15331-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 157-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : AL PEDREGAL Y AL ZOPILOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15332-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 158-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN JUAN LAGUNAS-CHARLOCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15333-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 159-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : SANTO DOMINGO ALBARRADAS A YAGANIZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 192,000.00

DESCRIPCION : 15334-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 160-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : VECINAL DE LA GUACAMAYA A TEOCOCUILCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,000.00

DESCRIPCION : 15335-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 161-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TAVICHE-SAN JERONIMO TAVICHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15336-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 162-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE-LA CHILEITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15337-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 163-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA NATIVITAS-SAN JOSEMONTEVERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15338-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 164- CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA NATIVITAS- SAN PEDRO BUENA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15339-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 165-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTANCIA-SANTA CATARINA OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15340-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 166-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE ZARAGOZA- A SANTIAGO TILANTONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15341-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 167-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO EL FORTIN -VISTA HERMOSA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15342-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 168-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BOCA DEL RIO-AGUA PESADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15343-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 169-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA -BARRIO LA CANDELARIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15344-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 170-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES- LA LAGUNA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15345-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 171-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION OCOTLAN -SAN PEDRO MARTIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15346-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 172-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DESVIACION PARA EL ASERRADERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15347-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 173-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO -SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 192,000.00

DESCRIPCION : 15348-KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 174-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO-DESVIACION A RANCHO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15349-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 175-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COAPAM DE GUERRERO-CONCEPCIÓN PÁPALO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15350-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 176-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JICARO-SAN ANTONIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15351-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 177-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO- BENITO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15352-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 178-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHIMALAPA- VISTA HERMOSA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15353-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 179-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO - SAN JOSE LAGARZONA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15354-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 180-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA-LA NORIA DE ORTIZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 192,000.00

DESCRIPCION : 15355-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 181-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TORTOLITA-OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15356-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 182-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO EL CIRUELO-OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15357-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 183-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA FEDERAL TEOTLITLAN DE FLORES MAGON-PLAN SECO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15358-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 184-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO-LA MEXICANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15359-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 185-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPELEMEME VILLA DE MORELOS-HIJA DE ROARIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15360-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 186-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS-LA MEXICANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15361-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 187-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE-SANTA MARÍA NDUAYACO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15362-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 188-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA- A BARRIO DE ALMACEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15363-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 189-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FORTIN EL ALTO- A BARRIO YUKU YAVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15364-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 190-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA FEDERAL - CENTRO DE LA POBLACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15365-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 191-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE AGUA DERRUMBE .- AGUA TEMASCAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15366-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 192-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION AL CAMARON- AL PARAJE DESV. A SANTA CATARINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15367-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 193-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO HERNBANDEZ-CERRO CENTRAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15368-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 194-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA GRANDE -SITIO IGLESIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15369-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 195-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA -AGUA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15370-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 196-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOYALTITLA A LLANO FRESNO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15371-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 197-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA EL MOSQUITO-A LA LOMA COZAHUICO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15372-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 198-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CORRAL A SAN PEDRO MAZATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15373-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 199-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO LARGO-ENTRONQUE IGUALEJA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15374-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 200-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO FRESNO-LOMA GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15375-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 201-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TIERRA -SAN ANDRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15376-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 202-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL CERRA- SAN ANDRES HIDALGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15377-KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 203-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE POZOL- A CHILCHOTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15378-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 204-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LA ROSA A LA FINCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15379-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 205-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE-AGUA DE CERRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15380-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 206-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MARTIR-SAN JACINTO OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15381-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 207-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TILQUIAPAM-EL PORTAL DE LA CAPILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15382-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 208-CONSERVACION DE CAMINO DE SANTIAGO APOSTOL A EL MESQUITAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 60,000.00

DESCRIPCION : 15383-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 209-CONSERVACION DE CAMINO DE SANTIAGO APOSTOL A SANTA INEZ YATZECHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 60,000.00

DESCRIPCION : 15384-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 210-CONSERVACION DE CAMINO RANCHO COLORADO A LOGUES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15385-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 211-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO YAITEPEC-TEMAXCALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15386-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 212-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA RANCHERIA LA PICHUACA-PARAJE DE LA YERBASANTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15387-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 213-CONSERVACION DE CAMINO DESVIACION TEPUXTEPEC A CERRO AMOLE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15388-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 214-CONSERVACION DE CAMINO ENTRONQUE A SANTA ROSA A SAN JUAN ÑUMI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15389-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 215-CONSERVACION DE CAMINO SAN JUAN NÚMI A HIDALGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15390-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 216-CONSERVACION DE CAMINO DE INDEPENDENCIA A CHALCATONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15391-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 217-CONSERVACION DE CAMINO CHALCATONGO A ABASOLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15392-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 218-CONSERVACION DE CAMINO DE ITURBIDE A SAN MIGUEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15393-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 219-CONSERVACION DE CAMINO DE CHALCATONGO A EL PLAN DE AYALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15394-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 220-CONSERVACION DE CAMINO DE CHALCATONGO A LA REFORMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15395-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 221-CONSERVACION DE CAMINO LAS ABEJAS-RIO VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15396-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 222-CONSERVACION DE CAMINO LOS ZAPOTES-LA GRILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15397-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 223-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO ? SAN MARTIN PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 189,696.00

DESCRIPCION : 15398-3.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 224-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA AZUL ? SAN MARTIN PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15399-9.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 225-CONSERVACION DE CAMINO TIERRA NEGRA-LAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15400-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 226-CONSERVACION DE CAMINO LA PLAZUELA-LAS OLLAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15401-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 227-CONSERVACION DE CAMINO EL GAVILAN-TIERRA SUAVE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15402-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 228-CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON-DESVIACION CARRETERA CUICATLAN -TEHUACAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 228,000.00

DESCRIPCION : 15403-9.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 229-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA TEQUISISTLAN A EL CIPRES,RAMAL CAMINO REAL A EL CIPRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,480.00

DESCRIPCION : 15404-7.23KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 230-CONSERVACION DE CAMINO BARRANCA CHICA-LOMA BESTIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15405-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 231-CONSERVACION DE CAMINO EL OLLIN-LA JUNTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15406-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 232-CONSERVACION DE CAMINO EL CAMPERO-LAS MINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15407-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 233-CONSERVACION DE CAMINO EN ENCINO-HOJA DELGADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15408-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 234-CONSERVACION DE CAMINO PUEBLO VIEJO-EL LIMONCITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15409-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 235-CONSERVACION DE CAMINO LAS PIEDRAS-LAS HABAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15410-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 236-CONSERVACION DE CAMINO YOSONDUA-AGUA NEGRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15411-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 237-CONSERVACION DE CAMINO LOS COPALOS-FLOR DE CLAVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15412-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 238-CONSERVACION DE CAMINO EL COLORADITO-EL COYOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15413-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 239-CONSERVACION DE CAMINO EL MANZANO -TIJERILLAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15414-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 240-CONSERVACION DE CAMINO CABA TIUMI-TRES CRUCES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 96,000.00

DESCRIPCION : 15415-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 241-CONSERVACION DE CAMINO ANTIGUO A EL OLOTILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15416-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 242-CONSERVACION DE CAMINO DEL POBLETE A EL PANTEON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15417-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 243-CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TETELPENCINGO A PINOTEPA DE DON LUIS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15418-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 244-CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TETELPENCINGO A SAN LORENZO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15419-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 245-CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LACHIVIGOZA A NIZAGOCHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15420-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 246-CONSERVACION CAMINO LACHIVIGOZA A SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15421-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 247-CONSERVACION CAMINO DE LA CUMBRE A EL YAGUL Y ALA NEVERIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 108,000.00

DESCRIPCION : 15422-4.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 248-CONSERVACION CAMINO DE SANTIAGO CLAVELLINAS A SAN MIGUEL PERAS Y SANTA CATARINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15423-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 249-CONSERVACION DE CAMINO ALAMO A ESTANCIA DE MORELOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15424-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 250-CONSERVACION CAMINO DE SAN ANDRES LOVENE A PORTILLO DE AGUACATE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15425-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 251-CONSERVACION DE CAMINO CARACOL ESTRELLA A EJIDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15426-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 252-CONSERVACION CAMINO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA AL HIGO MACHO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 144,000.00

DESCRIPCION : 15427-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 253-CONSERVACION CAMINO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM AL CUARTEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15428-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 254-CONSERVACION DE CAMINO DE SANTAMARIA ROALO A LA GUADALUPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 180,000.00

DESCRIPCION : 15429-7.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 255-CONSERVACION CAMINO DE LA REFORMA A PARCELAS EJIDALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15430-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 256-CONSERVACION CAMINO DE ANAMA A EL TEJOCOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15431-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 257-CONSERVACION DE CAMINO DE SOLEDAD SALINAS A UNION JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 120,000.00

DESCRIPCION : 15432-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 258-CONSERVACION CAMINO SAN JOSE DE GRACIA A MACAHUITE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15433-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 259-CONSERVACION ARROYO SECO A EL ROMADITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15434-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 260-CONSERVACION DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,200.00

DESCRIPCION : 15435-8.3KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 261-CONSERVACION CAMINOHUICHICATA A EL PANTEON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,000.00

DESCRIPCION : 15436-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 262-CONSERVACION CAMINO PIEDRA GRANDE A EL GUAMUCHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 84,000.00

DESCRIPCION : 15437-3.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 263-CONSERVACION CAMINO RANCHO VIENO A LA CAPILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,000.00

DESCRIPCION : 15438-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 264-CONSERVACION CAMINO SAN ISIDRO EL CALABAZO A BARRIO JUQUILITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15439-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 265-CONSERVACION CAMINO SAN PEDRO DEL RIO A EL BARRIO DEL CIRUELO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15440-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 266-CONSERVACION CAMINO SAN JOSE A LLANO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15441-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 267-CONSERVACION CAMINO EL CARRIZAL A BARRIO LOS MERINOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 60,000.00

DESCRIPCION : 15442-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 268-CONSERVACION CAMINO EL PORTILLO A CERRO NEBLINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 84,000.00

DESCRIPCION : 15443-3.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 269-CONSERVACION DE CAMINO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC A SAN MIGUELITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 72,000.00

DESCRIPCION : 15444-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 270-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAJIMOLOYAS-SAN MIGUEL AMATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 88,800.00

DESCRIPCION : 15445-3.7KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 271-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SANTA MARIA ALBARRADAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 192,000.00

DESCRIPCION : 15446-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 272-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : DE SAN VICENTE NUÑU A ANAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 168,000.00

DESCRIPCION : 15447-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 273-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : BLANCO A CUARTA SECCION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,000.00

DESCRIPCION : 15448-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 274-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : DE SAN BARTOLO COYOTEPEC A LA COLORADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,000.00

DESCRIPCION : 15449-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 275-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ARROYO GRANDE A LA SECCION LOS ROQUE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15450-2.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 276-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO VIEJO A SAN JUAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15451-1.55KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 277-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PASO CARRETERO A ARROYO CALABAZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15452-1.37KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 278-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CONCHA A LA COLINDANCIA DE PLAYA CHICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15453-2.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 279-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS ZARATES A CAMINO DE IXCATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15454-0.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 280-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMINO DE IXCATLAN AL PUENTE DE ARROYO OCOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15455-0.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 281-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMINO DE IXCATLAN AL PASO DEL TORO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15456-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 282-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS A ARROYO CRECIDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15457-0.46KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 283-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE PLAYA CHICA A LA CHUPARROSA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15458-1.89KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 284-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTO TOMAS A ARROYO CALABAZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15459-KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 285-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOMA NARANJO AL PUENTE COLGANTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15460-0.52KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 286-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ESPUMA A ARROYO GUAJE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15461-3.38KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 287-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRMO DE LA SORPRESA A LA SECCION DE LOS PALACIOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15462-0.46KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 288-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CRUCERO A ARROYO CULEBRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15463-0.92KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 289-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE ARROYO CRECIDO A ARROYO MURCIELAGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15464-3.61KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 290-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC A SAN MATEO.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15465-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 291-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ARROYO A LA CRUZ.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15466-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 292-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POBLETE A COATECAS.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15467-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 293-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NOPALERA A CHIUZO.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15468-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 294-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BARRIO SAN PEDRO A SAN SIMON ALMOLONGAS.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15469-0.57KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 295-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA COATLAN A SAN PABLO COATLAN.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15470-0.57KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 296-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL RIO SAN MIGUEL A LA AGENCIA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15471-2.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 297-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DE LA POBLACION A LOS LIMITES DE SANTA CRUZ XITLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15472-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 298-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CALLE EL SAUS, BENITOJUAREZ Y OJO DE AGUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15473-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 299-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL QUELLON AL CAMINO A SANTA LUCIA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15474-2.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 300-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL DE LA AGENCIA AL COPAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15475-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 301-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL DE LA 20 DE NOVIEMBRE AL CAMINO DE ROATINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15476-1.43KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 302-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BEJUCO AL ZOMPANTLE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15477-2.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 303-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ARROYO A LA SECUNDARIA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15478-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 304-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AGUA BLANCA A SANTA CATARINA ROATINA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15479-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 305-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN GUILLERMO A SAN SIMON ALMOLONGAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15480-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 306-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL BEJUCO AL ZOMPANTLE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15481-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 307-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO GORDO AL ENTRONQUE CON CARRETERA A XITLAPEHUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15482-0.57KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 308-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CON IGUALEJA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15483-1.09KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 309-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE IGUALEJA AL ENTRONQUE CON BUENA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15484-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 310-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE ALMOLONGA A LA DESVIACION CON PIEDRA ANCHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15485-2.35KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 311-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE AGUA DE CERRO A LA DSVIACION CON BUENA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15486-1.32KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 312-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DEL NARANJO A NUEVO PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15487-1.66KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 313-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE BUENA VISTA A LA COMUNIDAD DE ALMOLONGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15488-1.03KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 314-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DE PIEDRA LEON A LA ENTRADA DEL CORRAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15489-0.74KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 315-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DE SAN PEDRO A IGLESIA VIEJA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15490-1.95KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 316-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DE NOGALTEPEC AL ENTRONQUE CON TRAPICHE VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15491-1.43KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 317-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SANTIAGO MIRADOR A LA DESVIACION DE SAN VICENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15492-0.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 318-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE TRAPICHE VIEJO AL ENTRONQUE CON AGUA PAJARITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15493-0.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 319-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE AGUA PAJARITO AL ENTRONQUE CON MAZATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15494-1.32KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 320-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE RELAMPAGO AL ENTRONQUE CON AGUA PAJARITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15495-2.12KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 321-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15496-0.92KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 322-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ENTRADA A PLATANILLO AL CENTRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15497-2.23KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 323-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL MALANGAR A LA NUEVA CREACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15498-1.89KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 324-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE CACALOTE AL ENTRONQUE CON PLAYA ROCA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15499-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 325-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE LA SOLEDAD AL ENTRONQUE CON VILLANUEVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15500-2.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 326-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE TEMAXCALTEPEC AL ENTRONQUE CON EL PARAJE LA CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15501-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 327-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE ZAPOTALITO A ENTRONQUE CON SAN ANTONIO CUIXTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15502-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 328-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DEL CARRIZAL AL ENTRONQUE CON ZACATAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15503-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 329-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CON CAMINO RANCHO CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15504-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 330-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE MATRACA CAMINO RANCHO VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15505-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 331-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE CERRO ARMADILLO ENTRONQUE CON TEOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15506-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 332-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE CERRO AL ENTRONQUE CON EL AGUACATAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15507-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 333-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE TELIXTLAHUACA AL ENTRONQUE CON LOMA VENTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15508-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 334-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNILLA ? CARRETERA A YOSONOTU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 212,160.00

DESCRIPCION : 15509-4.25KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 335-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IMPERIO ? LA UNION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 184,704.00

DESCRIPCION : 15510-3.7KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 336-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS ? CERRO YUYOKO, RAMAL CAMINO REAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 204,672.00

DESCRIPCION : 15511-4.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 337-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NDOYONUYUJI ? DESVIACION NUNUMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 194,688.00

DESCRIPCION : 15512-3.9KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 338-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A TLAXIACO ? FRANCISCO I. MADERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15513-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 339-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS OCOTEPEC- NDUTEYOO MIGUEL HIDALGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 209,664.00

DESCRIPCION : 15514-4.20KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 340-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO 19 DE ABRIL ? CARRETERA A SANTO TOMAS OCOTEPEC.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15515-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 341-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE MORELOS ? YOSOTUNAMA MORELOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 204,672.00

DESCRIPCION : 15516-4.1KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 342-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL-A LA LOMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15517-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 343-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COLA DE LA PEÑA-MOGOTE DEL REY

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15518-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 344-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE MAGDALENA ZAHUATLAN ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL OAXACA - NOCHIXTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 59,940.00

DESCRIPCION : 15519-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 345-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TLAHUITOLTEPEC - CRUCERO SANTIAGO ZACATEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15520-35.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 346-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CERRO QUEMADO-SAN FELIPE TILPAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 244,800.00

DESCRIPCION : 15521-4.9KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 347-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. DE JALAP-ENTRONQUE EL PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 209,100.00

DESCRIPCION : 15522-4.19KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 348-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO QUEMADO-CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 102,000.00

DESCRIPCION : 15523-2.04KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 349-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO CANTOR-DESV. A SAN JOSE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 998,400.00

DESCRIPCION : 15524-20.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 350-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FARO -SAN JUAN TEUTILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 229,500.00

DESCRIPCION : 15525-4.6KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 351-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO A AGUA FRIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 255,000.00

DESCRIPCION : 15526-5.11KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 352-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YEGACHIN - MENGOLI DE MORELOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 250,000.00

DESCRIPCION : 15527-5.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 353-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOTZINTEPEC -MONTE MARIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 300,000.00

DESCRIPCION : 15528-6.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 354-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUTLA VILLA DE GUERRERO-RIO DE LAS PEÑAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15529-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 355-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA-PIE DEL CERRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15530-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 356-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NOPALA-EL BARRIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15531-2.86KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 357-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA-EL POCITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15532-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 358-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA-TINUMA DE ZARAGOZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15533-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 359-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA-GUADALUPE NUNDACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15534-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 360-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN JUAN MIXTEPEC-MESON GUADALUPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15535-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 361-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ESCOPETA-SAN MARTIN PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15536-1.14KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 362-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE BARRIO GUADALUPE-SAN MARTIN PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15537-1.72KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 363-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTO DOMINGO DEL RIO AL FARO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15538-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 364-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO COQUITO A IGNACIO ZARAGOZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 374,400.00

DESCRIPCION : 15539-7.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 365-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO TEPEZCUINTLE A ARROLLO CHICALI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 624,000.00

DESCRIPCION : 15540-12.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 366-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA DE AMOLAR A LA DESVIACION DE ARROLLO TIGRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 224,640.00

DESCRIPCION : 15541-4.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 367-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ESPERANZA AL ARENAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 599,040.00

DESCRIPCION : 15542-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 368-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTO DOMINGO DEL RIO A FLOR BATAVIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 424,320.00

DESCRIPCION : 15543-8.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 369-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANDRES A SANTO DOMINGO DEL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,200.00

DESCRIPCION : 15544-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 370-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE RIO CHIQUITO A LA ALICIA O ARROLLO JABALI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,200.00

DESCRIPCION : 15545-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 371-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO JOCOTEPEC A CERRO CALIENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 574,080.00

DESCRIPCION : 15546-11.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 372-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO CALIENTE A MONTE NEGRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 474,240.00

DESCRIPCION : 15547-9.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 373-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE GUENDULAIN A EC. SANTA MARIA EL TULE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15548-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 374-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAN DE GUAJOLOTE - SAN MARCOS MESONCITO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15557-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 375-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. AGUA COLORADA AL CENTRO DE LA POBLACION AGUA EVANGELISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 349,440.00

DESCRIPCION : 15549-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

376-CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VERGEL - VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+620 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM.

ACCION : 1+980

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15558-1.98KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 377-CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO - EL TLACUACHE - SANTIAGO TEXTITLAN - SANTA MARIA ZANIZA DEL KM. 0+000 AL KM. 72+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 67.03

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,558,138.66

DESCRIPCION : 15550-72.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	67.27	67.27

METAS ALCANZADAS: 67.27

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 458-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TEHUANTEPEC - RINCON MORENO, DEL KM 0+000 AL KM 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 59.70

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,986,715.33

DESCRIPCION : 14909-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	59.70	59.70

METAS ALCANZADAS: 59.70

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 459-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: KM. 6.00 E.C. (HIERBA SANTA - SAN MIGUEL TENANGO) - EL LIMON DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 88.22

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,559,805.26

DESCRIPCION : 14910-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	88.00	88.00

METAS ALCANZADAS: 88.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 460-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SANTA CRUZ BAMBA DEL KM 0+000 AL KM 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 81.40

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 203,939.10

DESCRIPCION : 14911-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	81.00	81.00

METAS ALCANZADAS: 81.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 461-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ALMOLONGA - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 64.86

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,876,722.36

DESCRIPCION : 14912-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	0.00	0.00	39.56	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	64.85	64.85

METAS ALCANZADAS: 64.85

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 462-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: BUENA VISTA - SAN PEDRO MAZATLAN DEL KM 0+00 AL KM 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 25.05

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 863,513.01

DESCRIPCION : 14913-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	25.05	25.05

METAS ALCANZADAS: 25.05

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 463-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS - VIOLETA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 375,422.40

DESCRIPCION : 14914-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.27	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.27	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.27	0.00	0.00	19.72	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.99	94.99

METAS ALCANZADAS: 94.99

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 464-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (MAZATLAN - TRAPICHE VIEJO) - CACAHUATLAN DEL KM 0+00 AL KM 2+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 90.37

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,913,506.78

DESCRIPCION : 14915-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	90.37	90.37

METAS ALCANZADAS: 90.37

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 465-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS - SAN CRISTOBAL BADO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.02

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 355,748.41

DESCRIPCION : 14916-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83	0.00	0.00	34.18	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	95.01	95.01

METAS ALCANZADAS: 95.01

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 466-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS - LOMA LIMON - EL SULFATO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 66.05

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,504,294.64

DESCRIPCION : 14917-30.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.04	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	66.04	66.04

METAS ALCANZADAS: 66.04

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 467-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS - EL GAVILAN - BUENA VISTA - OJO VENADO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 92.24

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 930,491.21

DESCRIPCION : 14918-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	18.80	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	18.80	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	111.04	111.04

METAS ALCANZADAS: 111.04

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 468-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: MAZATLAN VILLA DE FLORES MAGON - LA TOMA DEL KM 0+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 50.35

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 706,916.99

DESCRIPCION : 14919-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	50.35	50.35

METAS ALCANZADAS: 50.35

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 469-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CERRO CENTRAL - ENCINAL)- ARROYO ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+00

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14920-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 470-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EL SABINO - BARRIO LAS FLORES DEL KM 0+00 AL KM 1+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 91.02

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 913,475.59

DESCRIPCION : 14921-1.2KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	91.02	91.02

METAS ALCANZADAS: 91.02

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 471-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LA TOMA - EL MANZANO DEL KM 0+000 AL KM 5+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 85.08

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,429,002.68

DESCRIPCION : 14922-5.7KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	85.08	85.08

METAS ALCANZADAS: 85.08

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 472-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO CRUZ - SAN JOSE CHACALAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.19

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 801,921.43

DESCRIPCION : 14923-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.19	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	95.19	95.19

METAS ALCANZADAS: 95.19

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 473-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: IHUALEJA - LOS NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14924-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 474-RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CHILAR - XONENE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 94.62

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 295,205.15

DESCRIPCION : 14925-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.62	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.62	94.62

METAS ALCANZADAS: 94.62

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 475-RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS HORCONES - RINCON BONITO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 36.56

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 456,208.06

DESCRIPCION : 14926-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	36.56	36.56

METAS ALCANZADAS: 36.56

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 476-RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MOLINO - BARRIOS DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 94.89

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 967,077.66

DESCRIPCION : 14927-10.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.89	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.89	94.89

METAS ALCANZADAS: 94.89

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 477-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CIENEGA - BARRIOS DEL KM. 0+000 AL KM. 11+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 77.28

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 803,690.89

DESCRIPCION : 14928-11.3KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	77.28	77.28

METAS ALCANZADAS: 77.28

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

478-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SOBRE RIO CHIQUITO (60 ML.)

ACCION : UBICADO EN EL KM. 21+900

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 33.92

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,455,739.92

DESCRIPCION : 14929-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	33.91	33.91

METAS ALCANZADAS: 33.91

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 479-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: KM 2.0 E.C. (TLAXIACO CHALCATONGO) - SAN MIGUEL EL GRANDE KM 0+000 AL KM 42+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 71.28

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 14,084,215.23

DESCRIPCION : 14930-42.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73	0.00	0.00	2.55	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	71.28	71.28

METAS ALCANZADAS: 71.28

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

480-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SOBRE RIO DE LAS VUELTAS (60.00

ACCION : ML) UBICADO EN EL KM. 17+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 53.31

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 9,758,260.44

DESCRIPCION : 14931-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.31	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	53.31	53.31

METAS ALCANZADAS: 53.31

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 481-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTIAGO MITLATONGO - SANTA CRUZ YUTANDUCHI DE GUERRERO DEL KM 38+000 AL KM 59+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 81.57

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,526,983.16

DESCRIPCION : 14932-21.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	81.57	81.57

METAS ALCANZADAS: 81.57

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 482-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SOBRE RIO LIMON UBICADO EN EL KM. 17+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14933-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 483-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA DEL TULE (SAN JUAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.98

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 159,712.89

DESCRIPCION : 14934-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	95.98	95.98

METAS ALCANZADAS: 95.98

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 484-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(ZAACHILA - LA Y) - TABLA DE LA TIERRA NEGRA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.40

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 314,500.00

DESCRIPCION : 14935-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	86.40	86.40

METAS ALCANZADAS: 86.40

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 485-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: SAN PEDRO TOPILTEPEC - MAGDALENA YODOCONO SAN JUAN DIUXI, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 22+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 87.34

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,633,235.21

DESCRIPCION : 14936-4.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	64.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	86.22	86.22

METAS ALCANZADAS: 86.22

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 486-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(ZAACHILA - LA Y) - LOS PAREDONES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 72.16

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 465,293.01

DESCRIPCION : 14937-3.7KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	76.12	76.12

METAS ALCANZADAS: 76.12

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 487-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCESO A SAN AGUSTIN ETLA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 61.52

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,350,506.45

DESCRIPCION : 14938-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	47.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	61.52	61.52

METAS ALCANZADAS: 61.52

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 488-RECONSTRUCCION DEL CAMINO ANIMAS TRUJANO - SANTA MARIA COYOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14939-1.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 489-RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM. 1+600 DEL CAMINO SANTA MARÍA TATALTEPEC - SAN JUAN TEITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 29.46

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,064,022.02

DESCRIPCION : 14940-1.00ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	29.46	29.46

METAS ALCANZADAS: 29.46

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 490-RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A SAN ANDRES ZABACHE SOBRE RIÓ ATOYAC UBICADO EN EL KM. 0+650

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 22.58

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 5,636,107.62

DESCRIPCION : 14941-1.00ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	22.58	22.58

METAS ALCANZADAS: 22.58

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 491-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM. 48 E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO)- SAN MARTÍN LACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 21.92

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 569,902.66

DESCRIPCION : 14942-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	21.92	21.92

METAS ALCANZADAS: 21.92

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 492-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA INES YATZECHE - SANTIAGO APÓSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 33.89

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,643,026.45

DESCRIPCION : 14943-3.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	33.89	33.89

METAS ALCANZADAS: 33.89

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 493-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LIBRAMIENTO SANTA INES YATZECHE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 18.70

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 456,996.50

DESCRIPCION : 14944-1.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	18.70	18.70

METAS ALCANZADAS: 18.70

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 494-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO - AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 11+100

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14945-11.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 495-RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SANTIAGO - AGUA DE TINTA DEL KM 0+000 AL KM 8+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14946-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 496-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA CHILCHOTLA - LA CLEMENCIA) - AGUA DE POZOL DEL KM 0+000 AL KM 7+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14947-7.3KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 497-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO - AGUA DE CERRO DEL KM 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,185,574.19

DESCRIPCION : 14948-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	83.78	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	83.78	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.78	0.00	0.00	11.22	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	95.00	95.00

METAS ALCANZADAS: 95.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 498-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FIERRO - LOMA CHAPULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 68.85

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 701,739.38

DESCRIPCION : 14949-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.85	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	68.85	68.85

METAS ALCANZADAS: 68.85

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 499-RECONSTRUCCION DEL CAMINO NETZAHUALCOYOTL - AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 6+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 63.05

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 721,236.52

DESCRIPCION : 14950-6.4KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	63.05	63.05

METAS ALCANZADAS: 63.05

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 500-RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL - NETZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL KM 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 92.16

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 958,494.31

DESCRIPCION : 14951-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	41.95	0.00	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	41.95	0.00	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.95	0.00	0.00	50.21	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	92.16	92.16

METAS ALCANZADAS: 92.16

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 501-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FIERRO - XOCHITONALCO DEL KM 0+000 AL KM 3+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 18.69

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 174,892.04

DESCRIPCION : 14952-3.6KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	18.68	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	18.68	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	18.68	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	37.37	37.37

METAS ALCANZADAS: 37.37

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 502-RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL - BARRANCA SECA DEL KM 0+000 AL KM 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14953-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 503-RECONSTRUCCION DEL CAMINO PATIO IGLESIA - LOMA MAGUEY DEK KM 0+000 AL KM 1+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14954-1.6KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 504-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CRUZ DE FIERRO - CERRO CAMPANA) - LLANO HERMOSO DEL KM 0+000 AL KM 1+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14955-1.3KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 505-RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SANTA MARIA TEOPOXCO DEL KM 0+000 AL KM 2+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14956-2.6KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	35.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 506-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - SAN JUAN TEPONAXTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,135,087.12

DESCRIPCION : 14957-8.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	0.00	0.00	31.83	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	93.29	93.29

METAS ALCANZADAS: 93.29

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

507-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL
ACCION : KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 5+500 AL KM 6+500 (TRABAJS COMPLEMENTARIOS 2011, 37.10%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 8,935.19

DESCRIPCION : 15000-0.20KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 508-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM.273.5 E.C. (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - RANCHO LLANO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14958-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 509-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 3.00(REFINERÍA -SAN PEDRO HUILOTEPEC) - SAN ANTONIO MONTERREY DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 92.53

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 430,160.98

DESCRIPCION : 14959-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	92.53	92.53

METAS ALCANZADAS: 92.53

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 510-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - GUELAGUICHI DEL KM 0+000 AL KM 2+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 77.76

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 5,470,471.21

DESCRIPCION : 14960-2.7KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	77.76	77.76

METAS ALCANZADAS: 77.76

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 511-RECONSTRUCCION EL CAMINO E.C. (JUCHITAN - TEHUANTEPEC) - RANCHO NOCHIXTLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14961-5.2KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 512-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SANTA GERTRUDIS MIRAMAR - ENSENADA CHIPEHUA DEL KM 0+000 AL KM 3+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 48.98

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 573,822.59

DESCRIPCION : 14962-3.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	48.98	48.98

METAS ALCANZADAS: 48.98

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 513-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. 293+500(TEHUANTEPEC - SALINA CRUZ) - SAN ISIDRO PISHISHI DEL KM 0+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 15.77

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,108,318.43

DESCRIPCION : 14963-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	15.77	15.77

METAS ALCANZADAS: 15.77

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 514-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA REFINERIA - SAN PEDRO HUILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 17.98

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,278,690.55

DESCRIPCION : 14964-4.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	17.98	17.98

METAS ALCANZADAS: 17.98

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 515-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - HACIENDA VIRGEN DEL ROSARIO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14965-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 516-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (EL PROGRESO - EL SABINO)- BARRIO LA JUQUILITA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14966-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 517-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CERRO CENTRAL - ENCINAL - ARROYO ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 3+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.79

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,371,952.71

DESCRIPCION : 14967-3.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00	50.71	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	86.79	86.79

METAS ALCANZADAS: 86.79

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 518-RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 2+600 DE LA CARRETERA KM 2.0 E.C.(TLAXIACO CHALCATONGO)- SAN MIGUEL EL GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14968-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	49.19	49.19

METAS ALCANZADAS: 49.19

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 519-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(ZAACHILA - LA Y) - E.C.(ZAACHILA - SAN BARTOLO COYOTEPEC)DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 83.28

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 363,785.38

DESCRIPCION : 14969-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.28	83.28

METAS ALCANZADAS: 83.28

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 520-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(ZAACHILA - LA Y) - UNIDAD DEPORTIVA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.40

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 278,552.99

DESCRIPCION : 14970-1.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.06	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.06	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.06	0.00	0.00	13.34	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	86.40	86.40

METAS ALCANZADAS: 86.40

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 521-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CONSTANCIA DEL ROSARIO - JOYA DEL MAMEY DE KM 1+000 AL KM 7+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 48.96

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,240,300.82

DESCRIPCION : 14971-6.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27	0.00	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27	0.00	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27	0.00	0.00	14.69	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	48.96	48.96

METAS ALCANZADAS: 48.96

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 522-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(ZAACHILA - LA Y) EL ARENAL CHIQUITO (POZI 21), DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.40

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 314,500.00

DESCRIPCION : 14972-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	86.40	86.40

METAS ALCANZADAS: 86.40

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 523-RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO - SAN JUAN MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 30+000 AL KM 0+000, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 0+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 89.42

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,882,764.99

DESCRIPCION : 14973-18.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.42	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	89.42	89.42

METAS ALCANZADAS: 89.42

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 524-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(ZAACHILA - LA Y) - EL ARENAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14974-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 525-RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO - MAGDALENA PEÑASCO - CHALCATONGO SANTIAGO YOSONDUA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 82+000,
SUBTRAMO DEL KM 25+000AL KM 82+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 83.56

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 7,820,882.91

DESCRIPCION : 14975-57.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	0.00	0.00	27.99	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.56	83.56

METAS ALCANZADAS: 83.56

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 526-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - GUAYACAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14976-1.3KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 527-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN ISIDRO CHACALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 74.56

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 735,060.16

DESCRIPCION : 14977-9.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	74.56	74.56

METAS ALCANZADAS: 74.56

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 528-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - EL BEJUCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 75.14

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 482,921.55

DESCRIPCION : 14978-3.3KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	75.14	75.14

METAS ALCANZADAS: 75.14

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 529-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SALINA CRUZ - LAS SALINAS DEL MARQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 94.92

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 819,389.44

DESCRIPCION : 14979-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.92	94.92

METAS ALCANZADAS: 94.92

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 530-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SALINA CRUZ - LA VENTOSA DEL KM 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 91.59

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,762,179.33

DESCRIPCION : 14980-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	91.59	91.59

METAS ALCANZADAS: 91.59

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 531-RECONSTRUCCION DEL CAMINO ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS - SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 70+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 40.08

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,001,414.35

DESCRIPCION : 14981-70.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00	0.00	7.80	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	40.08	40.08

METAS ALCANZADAS: 40.08

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 532-RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM 381.34 E.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) - PLAYA BRASIL DEL KM 0+000 AL KM 5+240

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.89

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 912,656.84

DESCRIPCION : 14982-5.24KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	86.89	86.89

METAS ALCANZADAS: 86.89

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 533-RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM 380.22 E.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) - PLAYA AZUL DEL KM 0+000 AL KM 3+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 94.84

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 966,599.72

DESCRIPCION : 14983-3.8KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.84	94.84

METAS ALCANZADAS: 94.84

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 534-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA - TIERRA BLANCA DEL KM 6+000 AL KM 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14984-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 535-RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL PUENTE EMILIANO ZAPATA SOBRE CARRETERA LA Y - PUERTO ESCONDIDO - VILLA DE ZAACHILA, KM. 3+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14985-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 536-RECONSTRUCCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC SOBRE LA CARRETERA PARQUE DEL AMOR - PUENTE LA EXGARITA, KM. 1+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14986-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 537-RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL PUENTE EL TEQUIO SOBRE LA CARRETERA SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, KM. 0+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14987-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 538-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA DEL KM. 10+000 AL KM. 20+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 47.73

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,975,470.31

DESCRIPCION : 14988-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	47.73	47.73

METAS ALCANZADAS: 47.73

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 539-RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 41.15

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,069,788.54

DESCRIPCION : 14989-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	41.15	41.15

METAS ALCANZADAS: 41.15

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 540-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA MARÍA TATALTEPEC - BOCA DEL PERRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14990-42.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 637-RECONSTRUCCION DE APROCHES DEL PUENTE VEHICULAR RIO SECO S/CARRETERA OAXACA - NOCHIXTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 417,888.86

DESCRIPCION : 14991-400 METROS DE APROCHESKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	9,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.70	0.70	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	98.26	9,826.00

METAS ALCANZADAS: 98.26

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

638-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (PINOTEPA NACIONAL - CACAHUATEPEC) - SAN MIGUEL TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYAN - PINOTEPA DE
ACCION : DON LUIS DEL KM 0+000 AL KM 20+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,671,939.86

DESCRIPCION : 15013-SE CONSERVARAN 20 KILOMETROS DE CARRETERAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	97.91	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	97.91	97.91

METAS ALCANZADAS: 97.91

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 639-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA) - IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 28+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 946,908.97

DESCRIPCION : 15014-SE CONSERVARAN 28 KILOMETROS DE CARRETERAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 640-CONSERVACION DE LA CARRETERA CD. IXTEPEC - SANTIAGO LAOLLAGA DEL KM 0+000 AL KM 12+900

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15015-SE CONSERVARAN 12.9 KILOMETROS DE CARRETERA ALIMENTADORAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 641-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA - TLAXIACO) - SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN ÑUMI DEL KM 0+000 AL KM 11+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15016-SE CONSERVARAN ONCE KILOMETROS DE CARRETERA ALIMENTADORAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 642-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 22,395,165.18

DESCRIPCION : 14992-SE REALIZARA LA RECONSTRUCCION DE 161.8 KMS. DE CARRETERAOBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	99.06	99.06

METAS ALCANZADAS: 99.06

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 643-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ - COATZACOALCOS) PUENTE MADERA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+206.21

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 33,402.48

DESCRIPCION : 14875-SE REALIZARAN LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE 2.2 KMS. DE CAMINOKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	19.42	19.42

METAS ALCANZADAS: 19.42

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 644-MODERNIZACION Y DE LA CARRETERA LA VENTA - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC DEL KM 17+000 AL KM 22+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 11.21

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 251,337.15

DESCRIPCION : 14876-SE MODERNIZARA Y AMPLIARA 5 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	344.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	344.00	3.44

METAS ALCANZADAS: 344.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

645-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO 79+100 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SAN JACINTO TLACOTEPEC -

ACCION : SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM 49+800 AL KM 54+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 9.93

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 211,197.65

DESCRIPCION : 14877-SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE UN CAMINO RURAL EN 5 KILOMETROS DE LONGITUDKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	2.06	30.00	30.00	7.72	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	9.78	9.78

METAS ALCANZADAS: 9.78

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

646-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL MEZQUITE - SANTA MARIA CHIMALAPA TR. DEL KM 0+000 AL 55+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR

ACCION : DEL KM 31+000 AL KM 36+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 40.04

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,625,492.35

DESCRIPCION : 14878-SE MODERNIZARA Y AMPLIARA 5.5 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	24.15	0.00	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	24.15	40.00	40.00	37.06	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	61.21	61.21

METAS ALCANZADAS: 61.21

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

647-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL - SAN JOSE YOSOCÁÑU (OYOSOCÁÑÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+514.72,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000AL KM 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 94.28

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 495,468.58

DESCRIPCION : 14879-KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	2.24	0.30	0.30	89.17	0.30	0.30	0.00	1.00	1.00	91.41	9,141.00

METAS ALCANZADAS: 91.41

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

648-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN COPALA - RASTROJO - CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+000,
ACCION : SUBTRAMO DEL KM 16+000 AL KM 19+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14880-SE REALIZARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN CAMINL RURAL EN TRES KILOMETROS DE LONGITUDKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	61.16	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	61.16	61.16

METAS ALCANZADAS: 61.16

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 649-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TEMASCAL - ARROYO CHICALI) - NUEVO PESCADITO DE ABAJO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14993-SE RECONSTRUIRAN DOS KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

650-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TEMASCAL, ARROYO CHICALI - CORRAL DE PIEDRA - LAS MARGARITAS. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+500.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14994-SE RECONSTRUIRAN 19.5 KILOMETROS DE CARRETERA ALIMENTADORAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 651-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN JUXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 100+000, TRAMOS PARCIALES (12 KM)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14995-SE RECONSTRUIRAN 100 KILOMETROS DE CARRETERA ALIMENTADORAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 652-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ELENA - SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 119,242.80

DESCRIPCION : 14996-SE RECINSTRUIRAN 14 KILOMETROS DE CARRETERA ALIMENTADORAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	81.95	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	81.95	81.95

METAS ALCANZADAS: 81.95

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

653-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TULIXTLAHUACA - RIO LA HAMACA DEL KM. 0+000AL KM. 4+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 42.26

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,533,359.04

DESCRIPCION : 14881-SE REALIZARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE 2 KILOMETROS DE CAMINO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.71	40.00	40.00	26.44	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	27.15	27.15

METAS ALCANZADAS: 27.15

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 654-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN VICENTE COATLAN - PASO ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 (NIVEL SUBRASANTE)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14882-SE MODERNIZARAN NUEVE KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

655-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALT-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA: TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+832 AL KM 7+832

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,547,608.93

DESCRIPCION : 14883-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	58.69	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	58.69	58.69

METAS ALCANZADAS: 58.69

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

656-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO

ACCION : A MODERNIZAR DEL KM. 25+000 AL KM. 28+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010 Y 2011; 26.76 %)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14884-0.80KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

657-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) - RANCHO GRANDE - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL
ACCION : KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 12+000 AL KM.14+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,545,007.12

DESCRIPCION : 14885-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	81.07	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	81.07	81.07

METAS ALCANZADAS: 81.07

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

658-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM

ACCION : 0+000 AL KM 14+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 6+500 AL KM. 8+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,493,472.29

DESCRIPCION : 14886-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	98.90	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	98.90	98.90

METAS ALCANZADAS: 98.90

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

659-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO - SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+780,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 6+000 AL KM 8+700 (TRABAJS COMPLEMENTARIOS 2010, 2011 24.71%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 254,599.02

DESCRIPCION : 14887-0.69KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	32.02	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	32.02	32.02

METAS ALCANZADAS: 32.02

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

660-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 12+767,

ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500=4+700 AL KM 7+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 76.20%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,199,423.31

DESCRIPCION : 14888-1.91KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	51.73	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	51.73	51.73

METAS ALCANZADAS: 51.73

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

661-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TALEA DE CASTRO- SAN BARTOLOME YATONI-OTATITLAN DE MORELOS- SANTIAGO LALOPA, TRAMO
ACCION : DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2009, 2010, 2011, 67.00%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14889-1.34KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

662-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSÉ YOSOCANÚ (O YOSOCANÚ), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+600,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,464,911.81

DESCRIPCION : 14890-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	50.63	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.63	50.63

METAS ALCANZADAS: 50.63

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

663-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO
ACCION : A MODERNIZAR DEL KM. 28+000 AL KM. 30+578 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 49.96%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14891-1.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

664-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN - SAN CARLOS YAUTEPEC) - SAN ILDEFONSO AMATLAN - SAN CRISTOBAL

ACCION : AMATLAN - SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+200 AL KM. 18+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,625,081.76

DESCRIPCION : 14892-1.02KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

665-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-PUERTO ELIGIO-SAN MARTÍN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN

ACCION : PEDRO OZUMACÍN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14893-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

666-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTA CRUZ, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+976.80, SUBTRAMO A
ACCION : MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 2+976.80 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 51.57%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14894-1.54KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

667-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - TLAXIACO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR:
ACCION : DEL KM 21+000 AL KM 23+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011 61.00%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14895-1.53KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

668-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) - SAN PABLO MACULTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PEDRO
ACCION : YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 9+000 AL KM. 11+500 (TRABAJOS COMPL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14896-0.80KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Datos del Indicador

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

669-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM
ACCION : 0+000 AL KM 14+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 4+000 AL KM. 6+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 45.60%)

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14897-1.4KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

670-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA - SAN JOSE CIENEGUILLA - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN

ACCION : FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+400 AL KM 5+600 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 20

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14898-0.39KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

671-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXTLAN - ZOOGOCHO) - SANTA MARIA TAVEHUA - SAN ANDRES SOLAGA - SAN JUAN

ACCION : TABAA - SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+500 AL KM 9+200 (TRABAJOS CO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 372,043.99

DESCRIPCION : 14899-0.28KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	65.17	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	65.17	65.17

METAS ALCANZADAS: 65.17

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 672-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MONTOYA - SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN ANDRES IXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14997-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 673-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA TERESA - EL NARANJO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 14.93

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 44,855.99

DESCRIPCION : 14900-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00	14.93	14.93

METAS ALCANZADAS: 14.93

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 674-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(HUAJUAPAN - OAXACA) CASA PASTORAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 68.75

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,384,881.46

DESCRIPCION : 14901-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00	65.43	65.43

METAS ALCANZADAS: 65.43

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

675-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(CORRALERO - LA PALMA DEL COYUL) - LA NORIA Y MININDACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.

ACCION : 14+520, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+753 AL KM. 3+253

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 98.61

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 7,223,348.38

DESCRIPCION : 14902-1.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	18.00	18.00	18.00	18.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	48.00	48.00	44.25	54.00	54.00	0.00	102.00	102.00	98.31	96.38

METAS ALCANZADAS: 98.31

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 676-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN GABRIEL MIXTEPEC - SANTOS REYES NOPALA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 178,388.80

DESCRIPCION : 14998-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	17.00	17.00	18.00	18.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	47.00	47.00	0.00	53.00	53.00	0.00	100.00	100.00	10.11	10.11

METAS ALCANZADAS: 10.11

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

677-MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (LA LUZ ? TATALTEPEC DE VALDÉS) ? PEÑAS NEGRAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO A

ACCION : MODERNIZAR DEL KM. 1+000 AL KM. 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.87

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,296,341.14

DESCRIPCION : 14903-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	16.94	33.71	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	16.94	33.71	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	62.96	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	62.96	62.96

METAS ALCANZADAS: 62.96

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

678-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOTE-CERRO ARMADILLO GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 12+767,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+200 AL KM. 8+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 93.50

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,669,491.10

DESCRIPCION : 14904-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	30.00	30.00	5.18	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	93.39	93.39

METAS ALCANZADAS: 93.39

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 679-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO CHAZUMBA - SALITRILLO) LA TRINIDAD HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14905-0.80KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 680-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LUZ DE LUNA - SAN JUAN LACHAO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 27,641.66

DESCRIPCION : 14999-0.85KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	35.06	35.06

METAS ALCANZADAS: 35.06

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

681-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - TLAXIACO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR:
ACCION : DEL KM 21+000 AL KM 23+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011 61.00%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14906-1.53KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

682-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO
ACCION : A MODERNIZAR DEL KM. 28+000 AL KM. 30+578 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 49.96%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 65,205.45

DESCRIPCION : 14907-1.29KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 683-CONSERVACION DE LA CARRETERA: E.C. (HUAJUAPAN-OAXACA)-SANTA MARIA SUCHITLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 163,227.30

DESCRIPCION : 15017-1.2KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	97.96	97.96

METAS ALCANZADAS: 97.96

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

684-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) SAN JOSE XOCHITLAN, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.4+181.4,

ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.0+000 AL KM.1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 14908-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 685-CONSERVACION DEL CAMINO MAGDALENA TEQUISISTLAN - ASUNCION TLACOLULITA DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 460,025.83

DESCRIPCION : 15018-SE CONSERVARAN 22.0 KMS. DE CAMINOS RURALKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 686-CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO LOGUECHE - SAN JOSE LACHIGUIRI - LACHIVIGOZA - QUIECHAPA - SAN BALTAZAR LAGUNAS TRAMO
DEL KM 0+000 AL KM 50+000 PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15019-SE CONSERVARAN 50 KM DE CAMINO RURAL EN SUS CONCEPTOS DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTOKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

687-CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO - SAN FERNANDO DE MATAMOROS - SAN FELIPE ZAPOTITLAN - SAN FRANCISCO CAHUACUA,

ACCION : TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 62+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15020-SE CONSERVARAN 62 KILOMETROS DE CAMINO RURAL EN SUS CONCEPTOS DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTOS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

688-CONSERVACION DEL CAMINO LA VENTA - SAN SEBASTIAN RIO HONDO - SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM
ACCION : 0+000 AL KM 52+000, SUBTRAMO DEL KM 11+300 AL KM 52+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 47,449.68

DESCRIPCION : 15021-SE CONSERVARAN 47 KILOMETROS DE CAMINO RURAL EN SUS CONCEPTOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	5.31	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.31	5.31

METAS ALCANZADAS: 5.31

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 689-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SANTIAGO ATITLAN-ESTANCIA DE MORELOS, RAMAL AGUA DE CAÑA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15022-SE CONSERVARAN SIETE KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 690-CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA - RANCHO VIEJO TR. DEL KM 0+000 AL KM 18+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15023-SE CONSERVARAN 18 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 691-CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 112+000; SUBTRAMO DEL KM 55+000 AL KM 112+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15024-SE CONSERVARAN 57 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Datos del Indicador

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 692-CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTA - SANTA MARIA OZOLOTEPEC) - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SANTO JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 63+000

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 44,300.89

DESCRIPCION : 15025-SE CONSERVARAN 63 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	21.46	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	21.46	21.46

METAS ALCANZADAS: 21.46

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 693-CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - INDEPENDENCIA - SANTIAGO AMOLTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 66+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15026-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE 66 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 694-CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A SAN MIGUEL PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 95.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,779,771.92

DESCRIPCION : 15027-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE UN CAMINO RURAL OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	94.80	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	94.80	94.80

METAS ALCANZADAS: 94.80

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

695-CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(PTO. ESC - POCHUTLA) - VALDEFLORES COLOTEPEC - SAN BARTOLOME LOXICHA - SAN AGUSTIN LOXICHA,
ACCION : TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 83+000, SUBTRAMO DEL KM 46+500 AL KM 61+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15028-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE 15 KILOMETROS DE UN CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 696-CONSERVACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CONSTANCIA DEL ROSARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 512,999.98

DESCRIPCION : 15029-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE TRES KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 697-REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15030-SE REHABILITARAN 96.7 KILOMETROS DE CAMINOS COSECHEROSKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 698-CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - PASO ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 5+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 51,331.51

DESCRIPCION : 15001-SE CONSTRUIRAN CINCO KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	1.53	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	1.53	1.53

METAS ALCANZADAS: 1.53

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

699-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL
ACCION : KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 5+500 AL KM 6+500 (TRABAJS COMPLEMENTARIOS 2011, 37.10%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 406,004.19

DESCRIPCION : 15003-0.37KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	63.44	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	63.44	63.44

METAS ALCANZADAS: 63.44

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 700-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CLAVELLINAS- EL CHIFLON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 810,000.00

DESCRIPCION : 15031-4.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

701-CONSERVACION DEL CAMINO MIAHUATLAN - CUIXTLA - SAN PABLO COATLAN - SAN SEBASTIAN COATLAN - SAN JERONIMO COATLAN DEL KM 0+000

ACCION : AL KM 68+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 52.78

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,218,091.91

DESCRIPCION : 15032-68.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	26.16	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	26.16	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	26.16	40.00	40.00	58.09	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	84.25	84.25

METAS ALCANZADAS: 84.25

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 702-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ACATLAN DE PEREZ - BUENOS AIRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,920.00

DESCRIPCION : 15033-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 703-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE VICTORIA - TEJAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15034-16.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 704-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TLAHUITOLTEPEC - CRUCERO SANTIAGO ZACATEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 698,600.00

DESCRIPCION : 15035-35.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 705-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : CERRO GORDO - LA TORTOLITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,800.00

DESCRIPCION : 15036-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 706-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : SANTA MARIA - TABAJE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 239,760.00

DESCRIPCION : 15037-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 707-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : SAN PABLO COATLAN - SAN FRANCISCO COATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15038-2.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 708-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : XITLAPEHUA - LA MOJONERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 119,800.00

DESCRIPCION : 15039-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 709-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA MARÍA MIXISTLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 54.63

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 413,874.25

DESCRIPCION : 15040-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	50.73	50.73

METAS ALCANZADAS: 50.73

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 710-CONSERVACIÓN DEL CAMINO COSECHERO COLLANTES - LA GANADERA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 500,000.00

DESCRIPCION : 15041-6.50KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 711-CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO COLLANTES - BOCA DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,995.97

DESCRIPCION : 15042-5.50KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 712-CONSERVACIÓN DEL CAMINO COSECHERO COLLANTES - PUERTO MINIZO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 300,000.00

DESCRIPCION : 15043-8.30KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 713-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA. SANTA CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 15044-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 714-CONSERVACION DEL CAMINO RANCHO EL ZANATE-E.C.(PUERTO MINIZO-LA PLAYA) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,215,081.16

DESCRIPCION : 15045-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 715-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 32+500 (NOCHIXTLAN - SANTA CRUZ MITLATONGO) - SANTIAGO MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+540

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 63.14

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,010,706.54

DESCRIPCION : 15004-1.54KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.14	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	63.14	63.14

METAS ALCANZADAS: 63.14

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 716-CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RECIBIMIENTO I S/CAMINO SANTA MARIA PEÑALES - SAN FELIPE TEJALAPAM UBICADO EN EL KM. 4+900

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 8.60

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 35,275.32

DESCRIPCION : 15005-SE CONSTRUIRAN 16.5 METROS DE PUENTE VEHICULARACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8.60	0.09

METAS ALCANZADAS: 8.60

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 717-PUENTE SOBRE EL RIO ABEJONES SOBRE EL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC - ABEJONES) DE 24 MTS DE LONGITUD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15006-SE REALIZARAN 24 MTS. DE PUENTE VEHICULARACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 718-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO COPALA, SOBRE CAMINO SAN JUAN COPALA - CIENEGUILLA SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 40,216.58

DESCRIPCION : 15007-SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	4.69	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	4.69	4.69

METAS ALCANZADAS: 4.69

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 719-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PASO DE ÁGUILA SOBRE CAMINO PASO DE ÁGUILA - JUXTLAHUACA SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15008-SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULARACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 720-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ANALCO UBICADO EN EL KM 2+500 DEL CAMINO E.C 7+600 (SAN FELIPE USILA- SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC)-SAN ANTONIO ANALCO - SAN ANTONIO DEL BARRIO, EN EL CRUCE CON EL RIO GRANDE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 72.30%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 8,607,205.67

DESCRIPCION : 15009-43.99ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	71.14	70.00	70.00	28.86	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 721-CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPILA UBICADO EN EL KM 1.780 DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) - SAN JOSE DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010,2011, 30.82%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,600,795.85

DESCRIPCION : 15010-15.84ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	77.13	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.13	77.13

METAS ALCANZADAS: 77.13

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 722-REHABILITACION DEL PUENTE VALERIO TRUJANO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15046-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 723-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LAS HOYAS?, UBICADO EN EL KM 0+470 DEL CAMINO: CRUCERO BARRIO LA SOLEDAD ?
CHIVIXHUYO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15011-18.9ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	17.00	17.00	18.00	18.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	53.00	53.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 724-REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR ENBIO S/CAMINO SAN JERONIMO TLACOCUAHUYA - ESCUELA NORMAL BILINGUE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15047-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 725-REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EL PIRULI S/RIO NOVILLERO S/CAMINO CHAHUITES - RANCHO TREJO UBICADO EN EL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 423,753.38

DESCRIPCION : 15048-1.00OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	77.73	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	77.73	77.73

METAS ALCANZADAS: 77.73

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 726-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO BOBO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUASIMULCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 745,920.96

DESCRIPCION : 15012-65ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	97.95	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	97.95	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.95	30.00	30.00	2.02	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	99.97	99.97

METAS ALCANZADAS: 99.97

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

727-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(SUPERCARRETERA OAXACA - CUACNOPALAN) SANTA MARIA NATIVITAS - LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA COIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15088-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE CAMINOESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

728-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHIXTLAN -SAN MIGUEL PIEDRAS DEL KM. 32+000
ACCION : AL KM. 45+900

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15089-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN CAMINO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 10 KILOMETROSESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

729-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MORELOS S/CAMINO E.C.(TLAXIACO - YUCUDAA) SAN

ACCION : JUAN ÑUMI UBICADO EN EL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 528,645.69

15090-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN

DESCRIPCION : ÑUMIESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	55.36	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	55.36	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	55.36	10.00	10.00	3.38	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	58.74	58.74

METAS ALCANZADAS: 58.74

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 730-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN VICENTE COATLAN - PASO ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 9+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 84.65

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 886,646.29

DESCRIPCION : 15091-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUIR 9 KILOMETROS DE CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	63.41	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	63.41	63.41

METAS ALCANZADAS: 63.41

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 731-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - PASO ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 5+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 72.65

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 369,274.98

DESCRIPCION : 15092-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	62.33	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	10.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	72.65	72.65

METAS ALCANZADAS: 72.65

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
732-ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO (ETJ) PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y PAGO DE DERECHOS AL FONDO FORESTAL EN LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN;
ACCION : TRAMO DE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 63.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 247,110.79

DESCRIPCION : 15093-SE REALIZARA UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELOESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	11.94	30.00	30.00	51.06	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	63.00	63.00

METAS ALCANZADAS: 63.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

733-ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO (ETJ) PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y PAGO DE DERECHOS AL FONDO FORESTAL REQUERIDOS, EN LOS
ACCION : RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS OBRAS DE CAMINOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15094-SE REALIZARA UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELOESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

734-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE,
ACCION : DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+200 AL KM 24+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 87.89

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 432,778.95

DESCRIPCION : 15095-SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	30.27	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	30.27	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	30.27	40.00	40.00	14.05	30.00	30.00	43.57	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	87.89	87.89

METAS ALCANZADAS: 87.89

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

735-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES,
ACCION : TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO DEL KM 30+500 AL KM 36+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 484,784.23

DESCRIPCION : 15096-SE REALIZARA UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	49.16	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	49.16	49.16

METAS ALCANZADAS: 49.16

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

736-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC - SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO
ACCION : DEL KM 0+000 AL KM 20+500,SUBTRAMO DEL KM 17+500 AL KM 20+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15097-SE REALIZARA UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

737-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO - SAN PEDRO NEXICHO - NUEVO
ACCION : ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL KM 16+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15098-SE REALIZARA UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

738-ELBORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL JICARO - RODOLFO FIGUEROA - SAN ANTONIO CHIMALAPA - NUEVO
ACCION : SAN JUAN CHIMALAPA - LA LIBERTAD TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 138+000, SUBTRAMO DEL KM 124+000 AL KM 130+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 48.09

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 722,100.00

DESCRIPCION : 15099-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.91	0.00	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.91	0.00	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	63.91	30.00	30.00	29.15	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	93.06	93.06

METAS ALCANZADAS: 93.06

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

739-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA - RANCHO VIEJO TRAMO DEL KM

ACCION : 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 49.97

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 811,169.54

DESCRIPCION : 15100-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE IN CAMINO RURAL.ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	82.26	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	82.26	82.26

METAS ALCANZADAS: 82.26

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

740-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN MECALTEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE DEL KM 0+000 AL
ACCION : KM 30+000, SUBTRAMO DEL KM 15+000 AL KM 21+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15101-SE REALIZARA UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

741-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (POCHUTLA - PUERTO ESCONDIDO) -
ACCION : VALDEFLORES - SAN BARTOLOME LOXICHA - SAN AJUSTIN LOXICHA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 63+500, SUBTRAMO 36+650 AL KM 42+650

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 66.99

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 554,600.30

DESCRIPCION : 15102-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZAR Y CAMINO RURALESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	56.24	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	56.24	56.24

METAS ALCANZADAS: 56.24

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

742-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO LA VIRGEN S/CAMINO SANTA ANA YARENI -
ACCION : ABEJONES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 23.03

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 160,113.21

DESCRIPCION : 15103-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE UN PUENTE VEHICULARESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	22.84	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00	100.00	22.84	22.84

METAS ALCANZADAS: 22.84

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

743-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA
ACCION : TORTOLITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 78.71

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 121,482.44

DESCRIPCION : 15104-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	57.37	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	57.37	57.37

METAS ALCANZADAS: 57.37

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 744-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO PLAN DEL GUAJOLOTE - SAN MARCOS MESONCITO DEL KM 0+000 AL KM 8+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 721,713.53

DESCRIPCION : 15105-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	71.80	40.00	40.00	13.77	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	85.57	85.57

METAS ALCANZADAS: 85.57

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
745-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PUTLA - TLAXIACO) SAN ANDRES CHICAHUAXTLA DEL KM
ACCION : 0+000 AL KM 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 329,179.35

DESCRIPCION : 15106-SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMIN OESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	90.11	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	90.11	90.11

METAS ALCANZADAS: 90.11

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

746-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - SANTIAGO

ACCION : ZOOCHILA - SAN FRANCISCO CAJONOS DEL KM. 0+000 AL KM. 19+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 729,963.81

DESCRIPCION : 15107-SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE UN ACAMINOESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32	0.00	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32	0.00	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	66.32	70.00	70.00	27.77	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	94.09	94.09

METAS ALCANZADAS: 94.09

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

747-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ORO 99 KM. 48 E.C. (BOCA DEL PERRO - SAN JUAN TEITA)- SANTA MARÍA TATALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15108-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 748-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PARA EL ACCESO A SANTA MARÍA XADANI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 684,503.82

DESCRIPCION : 15109-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	46.86	70.00	70.00	18.44	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	65.30	65.30

METAS ALCANZADAS: 65.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

749-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ TEOTILALPAM - RIO HONDO DEL KM. 0+000 AL KM.

ACCION : 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 686,972.96

DESCRIPCION : 15110-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	68.69	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	68.69	68.69

METAS ALCANZADAS: 68.69

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

750-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - SAN BARTOLOME

ACCION : YUCUAÑE DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15111-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

751-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(HUAJUAPAN - OAXACA) - CASA PASTORAL
ACCION : DEL KM. 0+000 AL KM. 2+670

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 107,865.76

DESCRIPCION : 15112-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	85.86	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	85.86	85.86

METAS ALCANZADAS: 85.86

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

752-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES)- ARROYO LIMON -
ACCION : LA UNION - SAN BENITO EL ENCINAL. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 78.80

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 770,425.47

DESCRIPCION : 15113-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	17.00	17.00	17.00	17.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	54.18	51.00	51.00	0.00	98.00	98.00	54.18	55.29

METAS ALCANZADAS: 54.18

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

753-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL INVENTARIO DE LA RED CARRETERA ESTATAL REGISTRO CON

ACCION : NAVEGADOR GPS(4,000 KM FALTANTES)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,706,360.00

DESCRIPCION : 15114-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	10.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39	0.00	0.00	66.67	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	99.06	99.06

METAS ALCANZADAS: 99.06

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

754-ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA TLAXIACO- CHALCATONGO - YOSONDUA DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 82+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,479.82

DESCRIPCION : 15115-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.73	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	98.73	98.73

METAS ALCANZADAS: 98.73

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 755-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DE SANTA CATARINA AL PAISAJE AGUA ESPERANZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 88,000.00

DESCRIPCION : 15049-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 756-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN AL CAMPO DE AVIACIÓN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 176,000.00

DESCRIPCION : 15050-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 757-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COATLAN-SAN PEDRO XITLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 300,000.00

DESCRIPCION : 15051-6.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 758-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. A SAN PEDRO CHAYUCO-SAN PEDRO CHAYUCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 159,840.00

DESCRIPCION : 15052-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 759-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-PIEDRA MOVIL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 359,640.00

DESCRIPCION : 15053-18.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 760-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,800.00

DESCRIPCION : 15054-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 761-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. TLAXIACO A SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, RAMAL TIERRA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 319,680.00

DESCRIPCION : 15055-16.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 762-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ NUNDACO-SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, RAMAL SAN JOSE YATANTOY

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 479,520.00

DESCRIPCION : 15056-24.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 763-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO A RINCON PALO VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 259,740.00

DESCRIPCION : 15057-13.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 764-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAUHEMOC A ESMERALDA, RAMAL ENTRONQUE RAMOS MILLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 439,560.00

DESCRIPCION : 15058-22.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 765-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - YOSOSCUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 648,960.00

DESCRIPCION : 15059-13.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 766-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC-PUEBLO VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 848,640.00

DESCRIPCION : 15060-17.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 767-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL ? DESVIACIÓN CARRETERA FEDERAL OAXACA- MÉXICO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15061-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 768-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNIÓN ZARAGOZA ? SANTA INES DE ZARAGOZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15062-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 769-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA AL ENTRONQUE DE CAMINO SAN MATEO.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15063-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 770-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CARRIZAL A PARAJE ?LA PEÑA?

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15064-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 771-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ROSARIO A MANO DE LEÓN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15065-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 772-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HACIENDA DE ALFÉREZ, CAMINO A SAN JUAN GUARDAVÍA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15066-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 773-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO AL PARAJE TRAPICHITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15067-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

774-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL-EL ZAPOTAL, RAMAL LA LOMA, RAMAL GPE. HIDALGO, RAMAL HACIENDA VIEJA, RAMAL
ACCION : 18 DE MARZO, CAMINO REAL, RAMAL LOMA COACHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 998,400.00

DESCRIPCION : 15068-20.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 775-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO REYES NOPALA-CUIXTLA, RAMAL PUEBLO VIEJO, RAMAL TILTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,597,440.00

DESCRIPCION : 15069-32.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 776-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL COSTERA- SAN MARTIN CABALLERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 349,440.00

DESCRIPCION : 15070-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 777-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEOJOMULCO - EL TLACUACHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 998,400.00

DESCRIPCION : 15071-20.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 778-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC- FEDERAL COSTERA - AN ANTONIO LA MONTAÑA, RAMAL ZAPOTALITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 599,040.00

DESCRIPCION : 15072-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

779-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI-SAN JOSE EL PARAISO, RAMAL GPE. GUEVEA, RAMAL PAJARITOS, RAMAL LOMA
ACCION : ESPERANZA, RAMAL SANTO DOMINGO, RAMAL AGUA ZARCA, RAMAL VILLA LA ESPERANZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,499,400.00

DESCRIPCION : 15073-30.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 780-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO IXCUINTEPEC-QUEZALTEPEC MIXES, RAMAL SAN LUCAS CAMOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,499,400.00

DESCRIPCION : 15074-30.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 781-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SANTA CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 250,000.00

DESCRIPCION : 15075-5.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 782-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA ALTA - VILLA NUEVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 250,000.00

DESCRIPCION : 15076-5.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 783-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO DE SAN JACOBO - SOLEDAD VISTA HERMOSA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 250,000.00

DESCRIPCION : 15077-5.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 784-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTO TOMAS - AGUA DE OLLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 250,000.00

DESCRIPCION : 15078-5.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 785-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLALIXTAC VIEJO - CAMINO TLALIXTAC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15079-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 786-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAVEO - CAMINO ARROYO VENADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15080-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 787-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL DURAZNAL - CERRO AGUILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15081-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 788-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL - LA ESPERANZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15082-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 789-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CALIENTE - ARROYO BOBO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15083-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 790-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA CHISME - PIEDRA MOLAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 80,000.00

DESCRIPCION : 15084-1.60KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 791-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PALMAR - HIERBA SANTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 100,000.00

DESCRIPCION : 15085-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 792-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUXINA - RIO SALINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 100,000.00

DESCRIPCION : 15086-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 793-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA LARGA - EL REGADILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 300,000.00

DESCRIPCION : 15087-6.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 794-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION YOGANA-YOGANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 349,440.00

DESCRIPCION : 15116-14.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 795-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPEHUAJE-EL PORTILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 351,936.00

DESCRIPCION : 15117-14.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 796-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHEPEGINIO - TEPEHUAJE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 299,520.00

DESCRIPCION : 15118-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 797-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZANIZA-LAS JUNTAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 119,880.00

DESCRIPCION : 15119-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 798-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LACHIXOLANA-CAMINO DEL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 59,940.00

DESCRIPCION : 15120-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 799-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A SANTA MARIA PEÑALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 59,940.00

DESCRIPCION : 15121-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 800-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA YACACHI AL TEKTOOLLWITEM, RAMAL ATUNPAAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15122-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 801-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA A NEJAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15123-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 802-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA GUADALUPE A AGUA DEL ESPINO, RAMAL A SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15124-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 803-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PE A LOS VAJOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15125-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 804-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD A SEMBRADIOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15126-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 805-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO-LAS HUERTAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15127-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 806-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO APOSTOL A LOS GARABATOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15128-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 807-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO ULUAPAN - SAN BARTOLOME AYAUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15129-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 808-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO MINA HASTA TIERRA DEL SOL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15130-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 809-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO LOMA LARGA A LOS TOROS RAMAL CHAMISERA, RAMAL EL PEDREGAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15131-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 810-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SUCHIL A EL CARRIZAL, RAMAL RIO TALEA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 139,860.00

DESCRIPCION : 15132-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 811-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC A LA VENTADERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,900.00

DESCRIPCION : 15133-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 812-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN MARCOS AL CRUZ DE FIERRO, RAMAL EL MUERTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 239,760.00

DESCRIPCION : 15134-12.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

813-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS YOSONICAJE-AL LLANO DEL TRIUNFO, RAMAL NUUTE-NUMA, RAMAL VISTA HERMOSA,
ACCION : RAMAL YATA-KAVA, RAMAL KAVA CUIJI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 748,800.00

DESCRIPCION : 15135-15.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 814-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTEON AL BORREGO, RAMAL EL PALENQUE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 204,672.00

DESCRIPCION : 15136-4.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 815-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZOMPANTLE A CRUCERO RIO ANONA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 36,720.00

DESCRIPCION : 15137-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 816-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESV. DOS CAMINOS A JOYA GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 36,720.00

DESCRIPCION : 15138-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 817-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. JOYA GRANDE A CENTRO DE LA COMUNIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 48,960.00

DESCRIPCION : 15139-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 818-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROAGUIA-YAHUITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 100,000.00

DESCRIPCION : 15140-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 819-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS LIMONES-PORVENIR.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 15141-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 820-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JORGE NUCHITA-SANTIAGO TAMAZOLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 559,776.00

DESCRIPCION : 15142-11.2KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 821-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE CIENEGUILLA-SAN JOSE CIENEGUILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 15143-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 822-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO GUADALUPE-LA RAYA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 15144-10.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 823-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO XANAGUIA-RANCHO OBISPO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 999,960.00

DESCRIPCION : 15145-20.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 824-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO-MONTE NEGRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 469,980.00

DESCRIPCION : 15146-9.40KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 825-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE PIEDRA-ARROYO BLANCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 469,980.00

DESCRIPCION : 15147-9.40KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 826-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA-LA PILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 359,424.00

DESCRIPCION : 15148-7.2KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 827-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. MARIA LOMBARDO-TUXTEPEC A YOLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 399,360.00

DESCRIPCION : 15149-8.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 828-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOGOPE-LA ESPERANZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 80,000.00

DESCRIPCION : 15150-1.60KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 829-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COATLAN -EL CIRUELO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 150,000.00

DESCRIPCION : 15151-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 830-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION HIDALGO-CERRO IGUANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 100,000.00

DESCRIPCION : 15152-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 831-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA NUEVA-ALDAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15153-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 832-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOTZINTEPEC-SAN ANTONIO LAS PALMAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15154-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 833-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOMELLIN-ZAPOTILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 200,000.00

DESCRIPCION : 15155-4.01KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 834-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE YEGACHIN-LA SOLEDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 150,000.00

DESCRIPCION : 15156-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 835-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN NICOLAS HIDALGO A SAN JOSE ZOCOTIACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15157-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 836-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN CRISTOBAL IXCATLAN A SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15158-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 837-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO A VILLA DE ETLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15159-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 838-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO A SANTA CRUZ LACHIXOLANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 349,440.00

DESCRIPCION : 15160-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 839-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ESTANCIA A LA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15161-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 840-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN PEDRO YODOYUXI A LA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15162-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 841-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SOLEDAD SALINAS A SAN PEDRO QUIATONI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15163-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 842-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN JOSE QUIANITAS A SANTA MARIA QUIEGOLANI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 299,520.00

DESCRIPCION : 15164-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 843-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN AL CACHIMBO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15165-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 844-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ZOPILOTE A MONTE GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15166-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 845-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE COYOTERA A PASO PIÑON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,680.00

DESCRIPCION : 15167-4.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 846-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE AHUAJUTIA (AHUAJUTIA) A SAN JUAN DEL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15168-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 847-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTOS REYES TEPEJILLO A SANTA MARIA TINDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15169-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 848-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08- A EL LLANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15170-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 849-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ARENAL CENTRO A SAN PEDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,920.00

DESCRIPCION : 15171-1.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 850-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CANAMA A LOS TEJOCOTES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15172-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 851-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC-UNION Y PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 119,880.00

DESCRIPCION : 15173-6.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 852-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE LEON-PLATANILLO, RAMAL SAN PEDRO MAZATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 139,860.00

DESCRIPCION : 15174-7.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 853-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCHOTEPEC-CRUZ DE PLATA, RAMAL LA TOMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 299,700.00

DESCRIPCION : 15175-15.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 854-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO PRIETO - SAN MIGUEL CHICAHUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15176-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 855-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO-TIERRA COLORADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15177-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 856-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA APAZCO ? DESVIACIÓN CARRETERA SANTIAGO APOALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15178-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 857-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ANTONINO CAMINO VIEJO A OCOTLÁN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15179-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 858-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RÍO NUBE-EL ARADOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15180-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 859-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL-EL ARADOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15181-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 860-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA-HUAZOLOTIPAC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15182-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 861-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO-AGUACATITLA, RAMAL SAN SIMON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 219,780.00

DESCRIPCION : 15183-11.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 862-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN YUTA ? SANTA CATARINA ESTETLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15184-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 863-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIDOCO-EL COLORADO.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15185-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 864-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLORADO-SAN MIGUEL PIEDRAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15186-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 865-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PIEDRAS-SAN PEDRO TEOZACALCO .

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15187-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 866-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACIÓN DE LAGUNA, ARROLLO GRANDE, CAMINO CAMARÓN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15188-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 867-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO, CAMINO LÓPEZ PORTILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15189-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 868-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CAMARÓN, CAMINO PUERTO ANGEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15190-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 869-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO MONTE BELLO, CAMINO VICENTE GUERRERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15191-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 870-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR, CAMINO MONTE BELLO.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15192-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 871-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR, CAMINO SEC.º OJITLÁN,

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15193-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 872-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KILOMETRO 1 AL PARAISO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15194-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 873-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIBRAMIENTO ?LA GUADALUPE? A CANDELARIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15195-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 874-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO VIEJO A ZAPOTALITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15196-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 875-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA CAMOTLÁN ? CAMINO A H. CIUDAD DE HUAJUPAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15197-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 876-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILLO ? LA RAYITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15198-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 877-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS TEJOCOTES A SANTO DOMINGO EL PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 15199-3.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 878-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PEÑA BLANCA A SAN JUAN MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,840.00

DESCRIPCION : 15200-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 879-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI-SAN MIGUEL LACHIGUIRI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,000,040.00

DESCRIPCION : 17670-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE UN CAMINO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 880-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE BARRIO GUADALUPE-SAN BARTOLO, RAMAL BORDO DEL NOPAL, RAMAL LAS PEAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 17671-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE UN CAMINO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 881-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD IXTEPEC A GUIGUBASA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 17673-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE UN CAMINO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 882-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REAL L SANTIAGO YAITEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 17675-SE REALIZARA LA CONSERVACION DE UN CAMINO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 883-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO EJIDAL-HACIA LA PLAYA DE JICAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 17676-10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 884-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PRINCIPAL DESV. AYUTLA - MATAGALLINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,800.00

DESCRIPCION : 17677-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 885-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PARAJE LA SOLEDAD-BUENA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,148,160.00

DESCRIPCION : 17678-23 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 950-MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA Y - EJUTLA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 14+500 AL KM 20+500 (17%) Y DEL KM 20+500 AL KM 23+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 20+500 AL KM 20+900 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17781-SE MODERNIZARAN Y AMPLIARAN 400 METROS DE UN CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

951-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHÉ - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM 4+500 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17782-1.5KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 952-CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA - ARROYO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+500 (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17783-SE CONSTRUIRAN 12.5 KILOMETROS DE TERRACERIAS DE UN CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 953-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - COPALITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17784-18.10KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 954-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CERRO MACHIN A LA DEV. PORTEZUELO DEL COYOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17785-2.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 956-ESTUDIO Y PROYECTO DE 6 PUENTES PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LA Y - EJUTLA (PASIVO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17786-1.00ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 957-CONSTRUCCIN DEL CAMINO EL VERGEL-VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+620, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+980

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17821-1.98 KILOMETROS DE CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.18	0.18	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.53	0.53	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

958-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) SAN JOSE XOCHITLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+181.40,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 17823-1.00 KILOMETRO DE CARRETERAKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.18	0.18	0.18	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.54	0.54	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 959-SUPERVISION DE OBRA 1.5%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 76.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,167,700.29

DESCRIPCION : 17844- SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA: SUPERVISION FISICA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 960-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SANTA ANA-YUGUE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 17845-REHABILITACION DE 12 KM.KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,000.00

METAS ALCANZADAS: 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 961-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SAN FRANCISCO--SAN PEDRO TUTUTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 17857-SE REHABILITARA UN CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 962-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL VENADO-LA ENCOMIENDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17858-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 963-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO-ENTRONQUE CARRETERA PACIFICO SUR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 17860-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 964-REHABITACION DEL CAMINO TRAMO EL MAMEY-SAN VICENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,200.00

DESCRIPCION : 17861-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 965-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN JUQUILA-CERRO COSTOCHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17862-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 966-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ZAHUATLAN-BARRIO LA COLMENA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17863-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 967-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN JUQUILA-ESTANCIA DE MORELOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 594,000.00

DESCRIPCION : 17864-30.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 968-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO ZAHUATLAN-BARRIO LAS TRES CRUCES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 17865-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 969-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUNA JUQUILA-ACATLANCITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 514,800.00

DESCRIPCION : 17866-26 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 970-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN LUCAS-SAN PEDRO OCOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 673,200.00

DESCRIPCION : 17867-34.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 971-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CHACAHUA-ZAPOTALITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17868-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 972-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO-CARRETERA GACHUPIN TATALTEPEC DE VALDEZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17870-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 973-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA LUZ-LA TONA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17871-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 974-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO RIO GRANDE-EL CORRO-LA CONCHA-LA ENCOMIENDA-EL ENCANTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 435,600.00

DESCRIPCION : 17872-22.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 975-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA CRUZ DE BRAVO-CALIHUALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 17873-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 976-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CALIHUALA-SILACAYOAPAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17874-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 977-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUEVEA-CUAJINICUIL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 396,000.00

DESCRIPCION : 17875-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 978-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LOMA REDONDA-LLANO COLORADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 17876-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 979-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17877-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 980-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL PINAR-LAGUNAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17878-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 981-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO MESON DE GUADALUPE-SANTO DOMINGO VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 534,600.00

DESCRIPCION : 17880-27.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 982-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO-ELCANGREJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 17881-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 983-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA ROSA-LOS HUESOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17882-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 984-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA VICTORIA-PRIMAVERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 17883-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 985-EHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTIAGO NUNDICHE-BARRIO LAS HUERTAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 17884-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 986-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA VICTORIA-ASUNCION ATOYAQUILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 17885-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 987-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA VICTORIA-ZARAGOZA- EL PORVENIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 752,400.00

DESCRIPCION : 17886-38.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 988-REHABILITACION DEL CAMONO TRAMO DE EL SABINO-SAN MIGUEL AMATITLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 17887-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 989-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO TEZOATLAN-NUEVO ROSARIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17888-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 990-REHABILITACION DE CAMINO TRAMO COIXTLAHUACA-EL ZAPOTAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17889-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 991-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL-RIO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 17890-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 992-REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN TEPOSOLULA-ANTONIO FERIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 17891-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 993-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO PARAJE EL PUENTE-MUNICIPIO ZAACHILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 17892-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 994-REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN ANTONIO A HIERBA SANTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 17893-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 995-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SAN JOSE DEL PROGRESO-CHACAHUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 594,000.00

DESCRIPCION : 17894-30.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 996-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SAN JOSE DEL PROGRESO-CHARCO REDONDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 17895-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 997-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE EL FAISAN-VILLA DE TUTUTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17896-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 998-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL FAISAN-LA MIXTECA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,200.00

DESCRIPCION : 17897-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 01-MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA EN EL ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 999-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA CAADA-LA MIXTECA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 17898-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 02-OPERATIVIDAD DE LOS MODULOS MICROREGIONALES

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-SUPERVISION Y COORDINACION DE LA OPERACION DE LOS MODULOS MICROREGIONALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 13.48

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 827,839.18

DESCRIPCION : 1022- SUPERVISIONES Y REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES (MODULOS DE MAQUINARIA)

UNIDAD DE MEDIDA: REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
ALCANZADO	3.00	3.00	28.00	39.00	54.00	21.00	64.00	46.00	22.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.21	0.21	1.94	2.71	3.75	1.46	4.44	3.19	1.53	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
360.00	360.00	34.00	360.00	360.00	114.00	360.00	360.00	132.00	360.00	360.00	0.00	1,440.00	1,440.00	280.00	19.44

METAS ALCANZADAS: 280.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 02-OPERATIVIDAD DE LOS MODULOS MICROREGIONALES

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-OPERATIVIDAD DE LOS MODULOS DE MAQUINARIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 12125-OPERACION DE LOS MODULOS DE MAQUINARIA EN LAS REGIONES DEL ESTADO

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA PUBLICA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 02-OPERATIVIDAD DE LOS MODULOS MICROREGIONALES

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-REPARACION DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 360,246.83

DESCRIPCION : 13691-REPARACION DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOSACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.30	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.30	0.30	0.00	0.54	0.54	0.43	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.43	42.16

METAS ALCANZADAS: 0.43

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 02-OPERATIVIDAD DE LOS MODULOS MICROREGIONALES

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO - SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000
(TRAMOS PARCIALES)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 80.48

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 21,997,725.12

DESCRIPCION : 17942-9.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	17.00	18.00	18.00	18.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	29.99	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	29.69	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	47.00	47.00	59.61	54.00	54.00	0.00	101.00	101.00	59.83	59.24

METAS ALCANZADAS: 59.83

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 02-OPERATIVIDAD DE LOS MODULOS MICROREGIONALES

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SILACAYOAPAM AL BARRIO SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,600.00

DESCRIPCION : 17943-5.00KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MARTIN-LA TRINIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 17951-8.00 KL. SE REHABILITARA UN CAMINO RURAL KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 087-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MARTIN - ESPINAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18043-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 088-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO COIXTLAHUACA-CUESTA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18182-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 089-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO TEZOATLAN-YUNIQUEI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18183-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 090-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTIAGO YUCUYACHI-GUADALUPE EL PALMAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 435,600.00

DESCRIPCION : 18207-22.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 091-CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 41.44

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,977,662.12

DESCRIPCION : 18209-30.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.20	0.35	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.41	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.41

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 092-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA ESCOPETA-GUADALUPE NUNDACO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18628-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 093-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL TLACUACHE-ENTRONQUE CARRETERA PACIFICO SUR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18629-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 094-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA REFORMA-ENTRONQUE CARRETERA PACIFICO SUR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18630-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 095-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA ROSA-PALMARITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18631-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 096-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JOSE-ATOTONILCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18632-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 097-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO PEAS NEGRAS-PANIXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18633-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 098-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO OCOTLAN-LA ESTANCIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18634-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 099-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO RIO BLANCO-RIO POBLANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18635-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 100-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA CIENEGA-GUADALUPE NATA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18636-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 101-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO RIO POBLANO-PALO SOLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18637-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 102-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JOSE MONTEVERDE-SANTA MARIA POZOLTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 18638-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 103-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO OJO DE AGUA -XACAHUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18639-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 104-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA LUZ TEOTONGO-EL TEJON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18640-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 105-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SUCHIXTLAHUACA-SANTA CRUZ CAPULALPAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18641-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 106-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO TEOTONGO-SAN PEDRO NOPALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18642-14 KM JORNALES

UNIDAD DE MEDIDA: JORNALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 107-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL CAPULIN-LA ESCONDIDA TEJOCOTES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18643-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 108-REHABILITACION DEL CAMIINO TRAMO SANTA CRUZ-28 DE MAYO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18644-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 109-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA CUMBRE-EL VADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18645-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 110-REHABILITACION DEL CAMINO CANAMA-SANTA CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18646-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 111-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SAN LUCAS-QUIAVICUSAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 594,000.00

DESCRIPCION : 18647-30.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 112-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN JUQUILA-PARAJE LAS ANTENAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,178,000.00

DESCRIPCION : 18648-110.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 113-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL XICAPESTLE - LINDA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 910,800.00

DESCRIPCION : 18649-46.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 114-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN SIMON ZAHUATLAN-SANTA CRUZ RODEO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 712,800.00

DESCRIPCION : 18650-36.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 115-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SANTA MARIA YUCUNICOCO-YOSUNDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 18651-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 116-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN SIMON ZAHUATLAN-EL BORREGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18652-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 117-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MARCOS NATIVIDAD-LIMITE CON CUYUTLAHUACA GUERRERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 18653-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 118-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO MIXTEPEC-CERRO METATES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 673,200.00

DESCRIPCION : 18654-34.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 119-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUADALUPE NOGALES-SAN ANTONIO LAS MESAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 18655-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 120-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO YUCUNANI-YOSONDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18656-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 121-REAHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE COICOYAN -ATOMPAN GUERRERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 435,600.00

DESCRIPCION : 18657-22.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 123-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE ZAPOTITLAN PALMAS-CERRO DE PAREDON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18658-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 124-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO MESON DE GUADALUPE-TEPEJILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 475,200.00

DESCRIPCION : 18659-24.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 125-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO BARRIO LOMA BONITA ACATLIMA-RANCHO SOLANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18660-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 126-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO PIEDRA AZUL-RIO LA ESCOPETA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,200.00

DESCRIPCION : 18661-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 127-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CHION-SAN MARCOS DE LA FLOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18662-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 128-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL MANANTIAL-AHUEJUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18663-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 129-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA GUADALUPE-SAN JOSE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18664-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 130-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO YUCUUTI DE BENITO JUAREZ-CERRO DE LA CULEBRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18665-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 131-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SAN JUAN-CERRO DE LA COSTILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18666-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 132-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN-SABINO ENTERRADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18667-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 133-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE CAHUAXAYI-SANTOS REYES TEPEJILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18668-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 134-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE CAHUAYAXI-MESON DE GUADALUPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18669-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 135-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE BAJO LA PEA-LOMA BANDERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18670-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 136-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE SILACAYOAPAN-SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18671-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 137-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO YUCUUTI DE BENITO JUAREZ-LAS TRES CRUCES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18672-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 138-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL ARCO-ESPINAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18673-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 139-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CHION-LAS MINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18674-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 140-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CHION-RIO FRIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,200.00

DESCRIPCION : 18675-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 141-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MARTIN-PIEDRA CHIMECA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18676-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 142-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO TEZOATLAN-SAN MARTIN DEL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 316,800.00

DESCRIPCION : 18677-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 143-RHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA CIENEGA-BARRIO DEL CARMEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18678-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 144-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA MARIA-RANCHO BUENOS AIRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18679-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 145-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO YUCUYACHI-SANTA ROSA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18680-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 146-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CIENEGA DE ARDILLA-LOMA SANTANEJA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18681-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 147-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN-ARENAL CENTRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18682-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 148-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN-RIO TIMBRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18683-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 149-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO YUCUMAY-TEJOCOTES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18684-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 150-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO COICOYAN DE LAS FLORES-RIO ALUMBRADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 376,200.00

DESCRIPCION : 18685-19.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 151-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO-SAN JERONIMO PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18686-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 152-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CALIHUALA-LUZ DE JUAREZ GUERRERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 396,000.00

DESCRIPCION : 18687-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 153-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO TINUMA DE ZARAGOZA-MESON DE GUADALUPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18688-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 154-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN LUIS MORELIA-SAN IDELFONSO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 475,200.00

DESCRIPCION : 18689-24.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 155-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO-CALIHUALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 18690-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 156-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUADALUPE COPALTEPEC-SAN JUAN CIENEGUILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 18691-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 157-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO-AHUEJUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,200.00

DESCRIPCION : 18692-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 158-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL-NATIVITASCOATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 792,000.00

DESCRIPCION : 18693-40.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 159-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUEVEA-OJO DE AGUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 118,800.00

DESCRIPCION : 18694-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 160-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL CALVARIO-SAN JERONIMO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18767-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 161-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN-GUADALUPE EL TRABAJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 277,200.00

DESCRIPCION : 18768-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 162-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA MARIA-MANANTIAL EL SALADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18769-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 163-REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CHARCO REDONDO-ENTRONQUE CARRETERA PACIFICO SUR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 18770-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 164-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA CRUZ-UNION GALEANA-GUERRERO ITUNDUJIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 514,800.00

DESCRIPCION : 18771-26.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 03-RED DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 165-REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE EL PORVENIR-LA REFORMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 396,000.00

DESCRIPCION : 18772-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 04-RED DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 14,745,762.60

DESCRIPCION : 18282-24.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 04-RED DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO - SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,400,000.00

DESCRIPCION : 18837-29.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES) - CAADA DE LOBO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 300,000.00

DESCRIPCION : 18184-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.36	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

002-RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO - SANTIAGO YOSONDUA DEL KM. 0+000 AL KM. 82+000, TRAMO A RECONSTRUIR DEL KM. 0+800 AL KM.

ACCION : 25+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 19.81

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 792,426.57

DESCRIPCION : 18283-24.20 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.30	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.20

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

003-RECONSTRUCCION DE CARRETERA E.C.(HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA)-IXPANTEPEC NIEVES-SILACAYOAPAM-SAN ANDRES MONTAA DEL KM. 0+000

ACCION : AL KM. 42+000 SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL 0+000 AL KM. 7+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 92,654.27

DESCRIPCION : 21953-RECONSTRUCCION DE CARRETERASKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO - RIO VENADO - COYUCHI DEL KM. 16+000 AL KM. 29+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23121-13.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM. 75+000 AL KM. 112+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23122-37.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 006-RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CARRIZAL - ZACATAL - E.C. (CERRO DEL AIRE - AGUACATAL), DEL KM. 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24856-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 007-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTOS REYES NOPALA - SANTIAGO CUIXTLA - SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24857-17.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 008-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI-ZIMATAN DEL KM 0+000 AL KM 22+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24858-22.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 009-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO DEL AIRE - EL AGUACATAL - LA MATRACA - CERRO IGLESIAS DEL KM 0+000 AL KM 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24859-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 010-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CIENEGA - E.C. (AGUACATAL - LA MATRACA) DEL KM 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24860-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 011-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL DEL PUERTO-SANTA MARIA XADANI DEL KM 0+000 AL KM 15+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24861-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 012-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DE MORELOS-SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24862-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI-LA MERCED DEL POTRERO DEL KM 0+000 AL KM 18+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24863-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

014-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC-PASO EL OCOTE-EL CAMALOTE-PASO EL LIMON-MAGDALENA LOXICHA DEL KM
ACCION : 0+000 AL KM 17+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24864-17.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LUZ DE LUNA - SAN JUAN LACHAO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24865-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 016-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO - EL TIMILICHE DEL KM 0+000 AL KM 2+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24866-2.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 017-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VALDEFLORES-SAN BARTOLOME LOXICHA) - COROZALITO, DEL KM 0+000 AL KM 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24867-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 018-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-POCHUTLA)-COPALITA-SAN MATEO PIAS DEL KM 0+000 AL KM 40+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24868-40.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

019- RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA) - VALDEFLORES COLOTEPEC - MATA DE BULE - EL COLUMPIO, DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 21+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24869-21.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A PUERTO ESCONDIDO ZONA NORTE DEL KM 0+000 AL KM 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24870-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: HUAJUAPAN DE LEON-SANTIAGO TAMAZOLA TRAMO: DE GUADALUPE DE RAMIREZ-SAN LUIS MORELIA DEL KM. 80+000 AL KM. 103+000 (ORIGEN MARISCALA DE JUAREZ).

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24871-23 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: QUINICUENA-EL CUCHARAL DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24872-13.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EL CARRIZAL - POZUELOS DEL KM 0+000 AL KM 15+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24873-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 024-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EL PATIO - SANTA MARIA NIEVES, DEL KM 0+000 AL KM 14+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24874-14.6 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE
PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071
FIN : DESARROLLO ECONÓMICO
ACCION : 025-RECONSTRUCCION DEL CAMINO RO GRANDE-SAN MIGUEL ABEJONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24875-9.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 026-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. (CUICATLAN - TELIXTLAHUACA) - SAN JOSE EL CHILAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24876-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 027-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUARTEL VIEJO - LOS FRAILES - PEA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24877-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 028-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CUARTEL VIEJO - SAN LUCAS ZOQUIAPAN) AGUA DE PAXTLE DEL KM 0+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24878-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 029-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - PUENTE DE FIERRO DEL KM 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24879-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 030-RECONSTRUCCIN DEL CAMINO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - SAN JOSE BUENAVISTA - AGUA ANCHA DEL KM 0+000 AL KM 13+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24880-13.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 031-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - LA REFORMA - SAN JOSE VISTAHERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24881-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 032-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN JOSE VISTAHERMOSA - SAN LUCAS ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24882-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 033-RECONSTRUCCIN DEL CAMINO: PLAN DE GUADALUPE - CUARTEL VIEJO - SAN MARCOS LIQUIDAMBAR - AGUA DE NIO - PALO DE MARCA DEL KM
0+000 AL KM 24+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24883-24.7KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 034-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: AGUA DE NIO - PLAN DE LA BASURA DEL KM 0+000 AL KM 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24884-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 035-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONI)- SAN JUAN YAE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24885-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 036-RECONSTRUCCION DEL CAMINO: NUEVO ZOQUIAPAM-TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ DEL KM 0+000 AL KM 20+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24886-20.0 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 037-RECONSTRUCCIN DEL CAMINO: PLAN DE BASURA - SAN JOSE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24887-5.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 038-RECONSTRUCCION DEL CAMINO AYOTZINTEPEC-LA JOSEFINA-SAN GASPAR YAGALAXI-SAN FRANCISCO YOVEGO DEL KM 0+000 AL KM 35+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24888-35.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 039-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO CUYALTEPEC - SAN ANDRES PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 9+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24889-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 040-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE DEL PROGRESO- CHARCO REDONDO- EL AZUFRE- CHACAHUA DEL KM. 0+000 AL 29+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24890-29.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 041-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO DE AIRE - EL AGUACATAL - LA MATRACA - CERRO IGLESIA DEL KM 0+000 AL KM 8+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24902-8.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 042-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTOS REYES NOPALA - SANTIAGO CUIXTLA - SAN GONZALO PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 13+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24903-13.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 043-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CERRO DEL AIRE - CARRIZAL) - EL ZACATAL DEL KM 0+000 AL KM 2+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24904-2.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 044-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CERRO DEL AIRE - AGUACATAL) - EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24905-3.7 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 045-CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC TR. DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24906-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 05-RED DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S130071

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

046-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PUERTO ESCONDIDO - PINOTEPAN NACIONAL) - SAN ANTONIO CUIXTLA LA MONTAÑA - SAN MARCOS

ACCION : ZAPOTALITO DEL KM 0+000 AL KM 10+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24910-13.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

001-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A
ACCION : MODERNIZAR DEL KM. 25+000 AL KM. 28+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18859-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO UNIN LIBERTAD YUCUTACO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+176.47; SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 2012, 75.33%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19152-1.22 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

003-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-PUERTO ELIGIO-SAN MARTN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 2+000 AL KM 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19153-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

004-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALT-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA: TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+832 AL KM 7+832 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2012 34.3%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19154-0.69 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

005-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A
ACCION : MODERNIZAR DEL KM. 28+000 AL KM. 30+578 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2011, 49.96%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19156-1.29 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 006-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR
DEL KM 23+500 AL KM 25+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19157-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

007-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOS YOSOCA (O YOSOCAN), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+600, SUBTRAMO A
ACCION : MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2012, 51.95%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19158-1.04 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

008-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TUXTEPEC)-PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO
ACCION : OZUMACN; TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.0+000 AL KM.2+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2012 AL 54.5%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19159-1.09 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

009-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C.(OAXACA-TUXTEPEC) - SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO

ACCION : YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM.42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.9+000 AL KM.11+500 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19160-0.19 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

010-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOS YOSOCA (O YOSOCAN), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+600, SUBTRAMO A

ACCION : MODERNIZAR DEL KM. 6+000 AL KM. 7+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19161-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

011-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALT-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA: TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+832 AL KM 6+832

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19162-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 012-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CORRALERO-LA PALMA DEL COYUL)-LA NORIA Y MININDACA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 14+520,
SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+253 AL KM. 4+753

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19163-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C. (IXTLAN - ZOOGOCHO) - SANTA MARIA TAVEHUA - SAN ANDRES SOLAGA - SAN JUAN TABAA - SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+200 AL KM 10+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19164-1.30 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 014-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO- SAN BARTOLOME YATONI-OTATITLAN DE MORELOS- SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL
KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 5+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19165-1.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TUXTEPEC) - RANCHO GRANDE - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 14+000 AL KM. 15+100

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19166-1.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

016-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM
ACCION : 0+000 AL KM 14+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 8+500 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19167-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

017-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 12+767,

ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+200 AL KM 9+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19168-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

018-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 22+000 AL KM 25+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19169-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 019-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN - SAN CARLOS YAUTEPEC) - SAN ILDEFONSO AMATLAN - SAN CRISTOBAL AMATLAN -
SAN JUAN MIXTEPEC - SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+700 AL 19+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19170-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA- SANTA MARIA ALOTEPEC)-SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN, TRAMO
DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 5+000 AL 6+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19171-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO - SANTA CATARINA MECOACAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780,
SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+000 AL KM. 8+780 (TRABAJO COMPLEMENTARIOS 2010, 2011 Y 2012 4.56%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19213-0.13 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO: MATIAS ROMERO -SEPTUNE Y CIRCUITO II; TRAMOS: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+926 Y E.C. KM. 1+036
(MATIAS ROMERO-SEPTUNE) RANCHO VIEJO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+565

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20628-4527.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA- PINOTEPA NACIONAL)- SAN ISIDRO ZAFRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+857,
SUBTRAMO DEL KM 0+250 AL KM 0+857

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,985,102.05

DESCRIPCION : 21338-0.61 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

025-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SANTA URSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

ACCION : 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+700 AL KM 11+895.59 AL 38%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22163-1.21 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 026-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SANTA URSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+700 AL KM 11+895.59 AL 62%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22180-1.98 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

027-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - ZIMATLAN) SANTA MARIA ROALO - LA GUADALUPE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM
ACCION : 3+350.75 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+495.24 (PRIMERA ETAPA)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22184-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 028-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SANTA URSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+700 AL KM 11+895.59 AL 10%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22362-0.33 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

029-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SANTA URSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

ACCION : 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+700 AL KM 11+895.59 AL 42%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22363-1.35 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

030-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SANTA URSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

ACCION : 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+700 AL KM 11+895.59 AL 4%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22364-0.14 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

031-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SANTA URSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

ACCION : 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+700 AL KM 11+895.59 AL 5%

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22365-0.16 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 032-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(MIAHUATLAN -SAN PABLO COATLAN) KM. 20+975 SAN PEDRO COATLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+467.23, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23140-0.5 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

033-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA-VENTANILLA)- YOGANA - BARRIO ARRIBA DEL KM. DEL KM. 0+040 AL KM.

ACCION : 0+259.31 Y DEL KM. 6+500 AL KM. 6+620

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23141-0.34 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

034-MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA- TLACOTEPEC- TEOJOMULCO- SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM 0+000

ACCION : AL KM 112+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 62+800 AL KM 69+900

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24188-7.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 035-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA- SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 90+000, SUBTRAMO DEL KM 22+000 AL KM 31+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24189-9.40 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 036-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN-PIEDRA LARGA -LA PALMA TRAMO DEL
KM 0+000 AL KM 103+000; SUBTRAMO DEL KM 23+000 AL KM 26+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24190-3.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 037-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA BONITA-MIXTAN MONTERROSA-LAZARO CARDENAS-E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES),TRAMO DEL
KM 0+0000 AL KM 38+000; SUBTRAMO DEL KM 25+000 AL KM 26+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24191-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 038-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO-SAN FRANCISCO CHAPULAPA-SAN ANDRES TEOTILALPAM TRAMO
KM 23+290 AL KM 85+260, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 81+260 AL KM 79+760

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24192-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 039-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 6+600 AL KM 9+000 A NIVEL SUBRASANTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24193-2.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 040-SANTO DOMINGO YANHUITLAN E.C. (SANTA MARIA NATIVITAS-LA ASUNCION NOCHIXTLAN)-SANTO DOMINGO YANHUITLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+000 AL KM. 8+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24194-1.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

041-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL E.C. (LACHIVIXA- TRES CRUCES)- GUICHIXU TR. CRUCERO DE GUICHIXU, TRAMO KM 0+000 AL KM 4+000,
ACCION : SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+300 AL KM 3+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24195-1.30 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

042-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ISABEL DE LA REFORMA -SANTIAGO IXCUINTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000,
ACCION : SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24196-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

043-SANTIAGO TAMAZOLA-SANTA CRUZ DE BRAVO(SANTIAGO TAMAZOLA-SANTA CRUZ DE BRAVO-CALIGUALA- LUZ DE JUAREZ) TRAMO DEL KM 0+000
ACCION : AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 15+000 AL KM 16+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24197-1.30 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

044-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL AMATE COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 64+000, SUBTRAMO A

ACCION : MODERNIZAR DEL KM 13+500 AL KM 15+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24198-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 045-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL EJE INTERESTATAL MITLA-SAYULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 230+00 MITLA-AYUTLA- ALOTEPEC-COTZOCON-
CANDAYOC, SUBTRAMO DEL KM 58+000 AL KM 61+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24199-3.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 046-ZAACHILA-C.B.T.A. 78-SAN MIGUEL PERAS- SAN ANTONIO HUITEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 64+00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 13+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24200-1.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 047-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 104+000, SUBTRAMO DEL KM 22+000 AL KM 23+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24201-1.8 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 048-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN- SAN JOSE LACHIGUIRI)-SAN ANDRS MIXTEPEC-SANTA CATARINA QUIOQUITANI,
TRAMO KM 0+000 AL 22+400, SUBTRAMO DEL KM 17+500 AL KM 19+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24202-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 049-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO DEL KM 7+000 AL KM 8+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24203-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 06-RED DE MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300070

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

050-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+00 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC) LAS MINAS- LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINA-UNION

ACCION : JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 23+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 A KM. 12+600(TRAB.COMPL.2009)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24909-2.6 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-REHABILITACION DE VIALIDADES(BACHEO) EN EL DISTRITO DEL CENTRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,000,000.00

DESCRIPCION : 18271-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.48	0.30	0.00	0.52	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-MODERNIZACION DE LA CALLE LA CAMPIA ENTRE MARGEN DERECHA DEL RIO SALADO Y AVENIDA UNIVERSIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,932,203.00

DESCRIPCION : 18272-0.25 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.30	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	1.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-RECONSTRUCCION DE LA DIAGONAL DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD E.C.(5 SEORES - AVENIDA UNIVERSIDAD)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 943,728.90

DESCRIPCION : 18273-0.95 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RO BOBO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUASIMULCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 99.24

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 952,658.65

DESCRIPCION : 18274-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.05	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.99

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-RECONSTRUCCION DE LA AV. CINCO SEORES - PARQUE DEL AMOR AMBOS CARRILES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18793-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 006-RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL MONUMENTO BENITO JUAREZ - PARQUE DEL AMOR EN SANTA CRUZ XOXCOTLAN AMBOS CARRILES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18794-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 007-RECONSTRUCCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18795-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 008-RECONSTRUCCION DE LA AV. DEL MONUMENTO A LA MADRE - CERRO DEL FORTIN AMBOS CARRILES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18796-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 009-RECONSTRUCCION DE LA AV. FERROCARRIL - E.C. (OAXACA - ISTMO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18797-6.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 010-RECONSTRUCCION DE LA AV. CINCO SEORES - AV. UNIVERSIDAD - E.C. (SIMBOLOS PATRIOS) AMBOS CARRILES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18798-2.54 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 011-RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A MONTE ALBAN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18799-5.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 012-REHABILITACION DEL PUENTE EN SAN LORENZO CACAOTEPEC EN TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18800-40.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL PUENTE TECNOLÓGICO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18801-150.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 014-RECONSTRUCCIN DE LA AV. LAZARO CARDENAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18802-3.70 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-RECONSTRUCCION DE LA AV. HORNOS EN AMBOS CARRILES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18803-1.30 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 016-MODERNIZACION DE LA CALLE LA CAMPIA ENTRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SALADO Y AVENIDA UNIVERSIDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22172-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

017-CONSERVACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL QUE VA DE CINCO SEORES - SANTA LUCIA DEL CAMINO - SANTA CRUZ AMILPAS - SAN SEBASTIAN

ACCION : TUTLA - TLALIXTAC DE CABRERA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22173-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 018-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DE VALLES CENTRALES PRIMERA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22174-189272.71 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 019-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DEL ISTMO (SALINA CRUZ)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22175-63734.69 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DEL ISTMO (JUCHITAN)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22176-63734.69 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DE PAPALOAPAN (TUXTEPEC)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22177-63734.69 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DE LA COSTA (PUERTO ESCONDIDO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22178-63734.69 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-CONCLUSION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR (CIRCUITO TURISTICO DE LOS VALLES CENTRALES)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22179-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 024-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DE VALLES CENTRALES TERCERA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22786-16554.46 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 07-RED DE VIALIDADES URBANAS EN BUEN ESTADO S1300080

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 025-REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA REGION DE LOS VALLES CENTRALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22848-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

001-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(KM. 97 760 (SANTIAGO TEXTITLAN - SAN JOSE EL FRIJOL) PARAJE PORTILLO BARRANCA EL COQUITO - AGUA

ACCION : ZARCA - SAN JOSE EL FRIJOL - RIO CIRUELO DEL KM. 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 1+360 AL KM. 4+883.18

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 31.85

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 5,095,837.83

DESCRIPCION : 18275-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.30	0.00	0.32	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.32	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.32

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-CONSTRUCCIN DEL CAMINO RURAL CRUZ CHIQUITA - COPALA - EL RASTROJO COPALA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500, SUB TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+160

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,297,627.20

DESCRIPCION : 18279-2.16 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.36	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE UBICADA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MATIAS ROMERO AVENDAO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18280-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ CHIQUITA-RASTROJO, JUXTLAHUACA,

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 30,000.00

DESCRIPCION : 18287-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.36	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE UBICADA EN LA COLONIA AGUA BLANCA EN SAN PABLO VILLA DE MITLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18556-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

006-CONSTRUCCIN DEL CAMINO E.C (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM
ACCION : 7+731.28, SUBTRAMO CONSTRUIR DEL KM 6+500 AL KM 7+731.28

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19173-1.23 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

007-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.

ACCION : 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 20+500 AL KM. 22+768

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19174-2.27 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

008-CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A
ACCION : CONSTRUIR DEL KM. 18+200 AL KM. 19+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19175-1.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 009-CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PEA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 500,000.00

DESCRIPCION : 21280-0.3 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 010-CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA YETZELALAG DEL KM. 0+000 AL KM. 1+160

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21281-1.16 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 011-CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,543,557.58

DESCRIPCION : 21337-1.7 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

012-CONSTRUCCION DE GASAS SOBRE EL CAMINO NOCHIXTLAN - SAN MIGUEL PIEDRAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200 (SANTA CRUZ

ACCION : MITLATONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22181-1.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE, DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A
CONSTRUIR DEL KM. 18+200 AL KM. 20+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22182-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

014-CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTIN SOYALAPAN - SANTIAGO PROGRESO
ACCION : - SAN PEDRO AZUMACIN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22183-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE-SAN JUAN LACHIXILA, TRAMO KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+000 AL KM 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24211-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

016-CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VERGEL - VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+620, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 1+980 AL KM.

ACCION : 3+160

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24555-1.18 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 017-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PUTLA -TLAXIACO) SAN ANDRES CHICAHUAXTLA DEL KM 0+000 AL KM 1+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24699-1.20 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 018-CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUMBRE YERBA SANTA - SANTA CRUZ TILAPA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+354 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24907-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 08-RED DECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300068

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 019-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (EL TESORO - DIVINAS FLORES)- PARAJE RANCHO MEDICINAL DEL KM. 0+000 AL KM.M 1+100

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24908-1.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SAN JOSE
ACCION : CIENEGUILLA - PIEDRA CAMPANA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18579-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

002-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(BARRANCA LARGA - VENTANILLA) SAN

ACCION : ANTONIO LALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18580-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

003-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR: S/RIO OBISPO, S/CAMINO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA (TUXTEPEC) - DESPARRAMADERO (LOMA BONITA) DE 75 M DE LONGITUD.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 83.23

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 749,203.42

DESCRIPCION : 20369-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.83	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.83	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.83

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-PAGO DE DERECHO DE VIA DEL CAMINO SAN VICENTE COATLAN - PASO ANCHO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20643-1.00 ACCION ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-PAGO DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA BARRANCA LARGA VENTANILLA (SANTA MARIA COLOTEPEC)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,000,582.16

DESCRIPCION : 20644-1.00 ACCION ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

006-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YOKUISHI, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL IXCATLAN, SANTIAGO YOSONDUA DE 35 MTS DE LONGITUD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20945-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

007-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA COLONIA LA GRAN LUCHA - SAN FELIPE DE LEON, DEL KM

ACCION : 0+000 AL KM KM 15+300, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+650 KM.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21418-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 008-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL ACUYO -ZACATE COLORADO- EL PORVENIR,
DEL KM 0+000 AL KM. 16+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+500 AL KM 16+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22164-1.00 ESTUDIO Y PROYECTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 009-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL ARCO ORIENTE DE TUXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22186-1.00 PROYECTO PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

010-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE COPALITA DEL KM. 0+000

ACCION : AL KM. 2+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22785-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

011-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SILACAYOAPAM - SAN ANDRES MONTAA, DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 7+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23142-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

012-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO : E.C. (RIO GRANDE - SAN MARCOS ZACATEPEC) - SANTIAGO
ACCION : JOCOTEPECDEL KM. 0+000 AL KM. 8+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24540-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

013-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : SANTA MARIA COLOTEPEC - LAS CARRETAS -
ACCION : JUNTA DEL POTRERO - EL CAMALOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+200

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24541-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 014-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : E.C. (OAXACA - CUICATLAN) - SAN JUAN
TONALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24542-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : COLONIA EL MARINERO - MALUCANO - QUESQUESTLE - RIO POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+400

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24543-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

016-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : E.C. (TONALA - SAN JORGE NUCHITA) - YETLA

ACCION : DE JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24544-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 017-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : E.C. (MIAHUATLAN - SAN LUIS AMATLAN) - SAN PEDRO MIXTEPEC DEL KM. 10+000 AL KM. 25+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24545-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

018-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : E.C. (VALLE NACIONAL - TUXTEPEC) - CERRO

ACCION : MARIN - RANCHO OJOCHÉ - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24546-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

019-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN MIGUEL TULANCINGO - E.C. (HUAJUAPAN-TEPEMEME), TRAMO DEL KM 11+340 AL KM

ACCION : 18+289.42

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24804-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA-AEROPUERTO-MIXTAN-LA SOLEDAD-E.C (TUXTEPEC PALOMARES)

TRAMO KM 11+300 AL KM 28+900

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24805-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN CARLOS YAUTEPEC - MIAHUATLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24806-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JOSE DEL PACIFICO-SAN AGUSTIN LOXICHA-SAN CRISTOBAL
VALDEFLORES, TRAMO VALDEFLORES COLOTEPEC - SAN CRISTOBAL VALDEFLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 11+00

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24807-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C (SAN MARCOS ARTEGA-SANTO DOMINGO TONALA)-SAN JORGE NUCHITA TRAMO
DEL KM 0+000 AL 34+000 SUBTRAMO KM 0+000 AL 8+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24808-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

024-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C.(TLAXIACO-SAN JUAN MIXTEPEC)-TRES CRUCES-SAN PEDRO

ACCION : YOSOAMA-SAN JUAN DIQUIYU; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 37+498; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24809-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 025-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOTEPEC - NUNUMA DE ZARAGOZA - YUCUNIO -

SANTIAGO NUYOO DEL KM. 15+000 AL KM. 36+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24810-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 026-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.(TLAXIACO-PUTLA)-SANTA MARIA YUCUNICOCO-SANTIAGO NARANJAS TRAMO
DEL KM. 5+000 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24811-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 027-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PALMAR-SANTA INES DE ZARAGOZA TRAMO KM 0+000 AL 14+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24812-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

028-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (STA. ROSA DE JUAREZ-STA. CRUZ DE BRAVO)-STGO.

ACCION : YUCUYACHI-SAN MARTIN DEL ESTADO TRAMO DEL KM 0+000 AL 9+509.75

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24813-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 029-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TILANTONGO - SAN MIGUEL TECOMATLATAN DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24814-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 030-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA HUATULCO - SANTIAGO XANICA DEL KM. 10+000 AL KM. 20+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24815-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 031-ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO E.C.(POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO) VALDEFLORES COLOTEPEC - SAN BARTOLOME LOXICHA-SAN AGUSTIN
LOXICHA TRAMO DEL KM. 34+281.47 AL KM. 36+700

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24816-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 09-RED DE CAMINOS RURALES CON UN BUEN PROYECTO EN EL ESTADO S1300069

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

032-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS - SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM.

ACCION : 37+000 AL KM. 62+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24817-1.00 ESTUDIO ESTUDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SALADO SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A SAN SEBASTIAN ABASOLO -

SANTA CRUZ PAPALUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,800,000.00

DESCRIPCION : 18285-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.30	0.00	0.60	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.60

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIRULI S/RIO NOVILLERO S/CAMINO CHAHUITES - RANCHO TREJO UBICADO EN EL KM. 2+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 75.77

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 916,778.15

DESCRIPCION : 18286-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.30	0.00	0.76	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.76	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.76

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-CONSTRUCCIN DEL PUENTE VEHICULAR "EL PPILA? UBICADO EN EL KM 1+780 DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC ? PALOMARES) ? SAN JOS DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RO JALTEPEC (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010, 2011, 2012 12.57%)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19176-6.46 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-RECONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO DOMINGO DE MORELOS-BARRIO DEL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 658,898.68

DESCRIPCION : 20949-42.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "YEGOLE" SOBRE EL RIO QUIECHAPA, SOBRE EL CAMINO SANTA MARIA ZOQUITLAN-CANDELARIA
YEGOLE, UBICADO EN EL KM. 13+150 (2A. ETAPA)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20950-25.32 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 006-REHABILITACION DEL PUENTE VALERIO TRUNAJO PRIMERA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21974-25.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

007-TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "ANALCO" UBICADO EN EL KM. 2+500 DEL CAMINO E.C.(7+600)(SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC) SAN ANTONIO ANALCO-SAN ANTONIO DEL BARRIO, EN EL CRUCECON EL RIO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22784-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 008-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GIEE S/CAMINO CHICAPA DE CASTRO - SAN DIONISIO DEL MAR UBICADO EN EL KM. 1+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23103-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 009-REHABILITACION DEL PUENTE VALERIO TRUJANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23105-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 012-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PORTA MONEDAS S/CAMINO EL JICARO - RODULFO FIGUEROA - BENITO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23108-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CAMINO SAN PEDRO DEL RIO - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23109-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 014-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO GRANDE S/CAMINO BUENA VISTA TEXTITLAN - SAN MATEO YUCUTINDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23110-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUCUNICUCA S/CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE - CAADA MORELOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23111-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 016-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTIAGO DEL RIO - SAN MIGUEL AGUACATES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23112-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 017-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TEPANTLALI S/CAMINO SANTA MARIA TEPANTLALI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23113-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 018-CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/ARROYO POLLO S/CAMINO ARROYO VENADO - SANTIAGO YAVEO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23114-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 019-CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CAMINO E.C.(AYOZINTEPEC - LA ALICIA) LA CHACAHUACA - ASUNCION LACHIXILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23115-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-CONSTRUCCION DE LOSA S/ARROYO AGUACATE S/CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT - SANTA ISABEL DE LA REFORMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23116-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-SANTA MARIA ZACATEPEC-SAN FELIPE ATOTONILCO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE 40 M UBICADO EN EL KM. 5+576

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24208-40.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-E.C. (SANTA MARIA NATIVITAS-ASUNCION NOCHIXTLAN)-SANTO DOMINGO YANHUITLAN Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 51.8 MTS AL 30% SOBRE EL VERDE, UBICADO EN EL KM. 7+288

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24209-51.80 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SAN LUCAS S/CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTA CRUZ MIXTEPEC Y ACCESOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24530-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 024-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO (SAN MIGUEL TLACOTEPEC -JUXTLAHUACA) - XINITIOCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24531-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 025-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO E.C(SAN MIGUEL TLACOTEPEC -JUXTLAHUACA) - SANTIAGO NUXAO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24547-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 10-RED DE CAMINOS CON PUENTES EN BUEN ESTADO S1300067

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 026-RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CARRETERA SOLA DE VEGA -SANTIAGO JUCHATENGO, SUBTRAMO OJO DE AGUA - SANTIAGO JUCHATENGO; EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24748-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-RECONSTRUCCION DE LA CARETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18557-58.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN GABRIEL MIXTEPEC - SANTOS REYES NOPALA DEL KM. 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 7,191,162.30

DESCRIPCION : 20944-8.6 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-CONSERVACION DE LA CARRETERA EL AMATE - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - GUADALUPE LOS REYES - ESTRELLA - LOS REYES - COCOLAPA,
TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 42+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,940,000.00

DESCRIPCION : 21672-29.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

004-CONSERVACION DE LA CARRETERA AYUTLA - TIERRA BLANCA - LAS MINAS- ASUNCION CACALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000

ACCION : SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,400,000.00

DESCRIPCION : 21673-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAXIACO - PUTLA) - SAN ANDRES CHICAHUAXTLA- SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM. 0+000

ACCION : AL KM 2+800 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 546,000.00

DESCRIPCION : 21674-1.96 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

006-CONSERVACION DE LA CARRETERA MIAHUATLAN - CERRO GORDO - SAN IDELFONSO AMATLAN - SANTO DOMINGO AMATLAN,TRAMO DEL KM. 0+000

ACCION : AL KM 20+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,260,000.00

DESCRIPCION : 21675-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

007-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO
ACCION : TEOJOMULCO - LA COFRADIA- SAN JACINTO TLACOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 75+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,431,000.00

DESCRIPCION : 21676-52.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

008-CONSERVACION DE LA CARRETERA MIAHUATLAN - SAN LUIS AMATLAN - SAN JOSE LACHIGUIRI,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 40+000 SEGUNDA

ACCION : ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,170,000.00

DESCRIPCION : 21677-28.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

009-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN)- GUADALUPE DEL PROGRESO - LA TRINIDAD PERAS - SAN MARTIN
ACCION : PERAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 17+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,190,000.00

DESCRIPCION : 21678-11.9 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

010-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAUTLA - HUATEPEC) - LLANO DE ARNICA - SAN JOSE TENANGO - AGUA VISTA - AGUA DULCE - AGUA

ACCION : PARED - CERRO ALTO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 32+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,995,000.00

DESCRIPCION : 21679-22.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 011-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (NOCHIXTLAN - HUAJUAPAN) - SANTIAGO TILLO - SAN PEDRO TOPILTEPEC - SANTIAGO NEJAPILLA - YODOCONO-TIDAA - DIUXI - LOS LAURELES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 36+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,135,000.00

DESCRIPCION : 21680-25.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 012-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAXIACO - PUTLA) - SAN MARTIN ITUNYOSO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 14+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 980,000.00

DESCRIPCION : 21681-9.80 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO HUILOTEPEC - COLONIA JUAREZ - SAN PABLO - SAN MATEO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 19+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,330,000.00

DESCRIPCION : 21682-13.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 014-CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA CATARINA JUQUILA - SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - MAZAQUEXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM

34+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,117,500.00

DESCRIPCION : 21683-23.8 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (MITLA - TEHUANTEPEC) - SAN DIONICIO POCOTEPEC - SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - SAN MIGUEL TILQUIAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 35+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,925,000.00

DESCRIPCION : 21684-24.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 016-CONSERVACION DE LA CARRETERA OCOTLAN - SANTA CATARINA MINAS - SAN MIGUEL TILQUIAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 630,000.00

DESCRIPCION : 21685-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

017-CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA CATALINA TICUA - EL PORVENIR - GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TIJALTEPEC TRAMO DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 12+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 840,000.00

DESCRIPCION : 21686-8.40 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

018-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA - HUAJUAPAN) - HACIENDA BLANCA - SAN LORENZO CACOETEPEC - SAN FELIPE TEJALAPA -
ACCION : RECIBIMIENTO CARRIZAL - SANTA MARIA PEOLAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,967,000.00

DESCRIPCION : 21687-22.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

019-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (JUXTLAHUACA - PUTLA) - SAN JUAN COPALA - RASTROJO - COYUCHI - RIO METATES - LA LUZ - LLANO
ACCION : NOPAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 29+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+500 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,299,132.67

DESCRIPCION : 21688-11.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAXIACO - PUTLA) - SANTA CRUZ NUNDACO - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - SANTA CATALINA YOSONOTU
- YUCHITE - SANTA LUCIA MONTEVERDE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 45+000 SEGUNDA ETAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,240,000.00

DESCRIPCION : 21689-31.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-CONSERVACION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO - PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 156+000 AL KM. 244+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23118-88.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-CONSERVACION DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO - YOSONDUA DEL KM. 0+000 AL KM. 82+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23119-82.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-RECONSTRUCCIN DE LA CARRETERA E.C.(HUAJUAPAN - JUXTALHUACA) IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000
TRAMOS PARCIALES.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23120-29.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 024-RECONSTRUCCIN DE LA CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 26+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24204-26.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 025-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO- JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24205-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

026-RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C(PINOTEPA NACIONAL-PUERTO ESCONDIDO)-ZAPOTALITO-CERRO HERMOSO DEL KM. 0 000 AL KM. 8 000

ACCION : TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24206-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 027-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUQUILA- SAN MARCOS ZACATEPEC-RIO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 51+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24207-7.70 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 028-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM.10+000 AL KM. 30+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24536-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 029-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA MARIA SOLA-SAN LORENZO TEXMELUCAN, TRAMO DEL KM 19+000 AL KM 23+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24538-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 11-RED DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN BUEN ESTADO S1300066

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 030-RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO TRAMO OJO DE AGUA - SAN PEDRO JUCHATENGO DEL KM. 120+000 AL KM. 130+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24548-7.7 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 001-CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO PEASCO - EL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 18555-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 002-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA GRANDE -JAYACATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19382-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 003-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALDEFLORES-SANTA GERTRUDIS, RAMAL MANTECON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19383-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 004-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PAREDON-RANCHO LOS TABOADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19384-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 005-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CIENEGA CAMINO REAL A ZIMATLAN DE ALVAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19385-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 006-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM A RANCHERIA LAS CASAS, RAMAL STA. ZOQUITLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19386-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 007-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TILQUIAPAM AL CAMINO RANCHERIA EL EJIDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19387-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 008-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MARTIR A SAN PEDRO APOSTOL, RAMAL ASUNCION OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19388-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 009-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOSTOL A SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO VIA FERROCARRIL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19389-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 010-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. CATARINA QUIANE A PUENTE DE FIERRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19390-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 011-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS A LACHILAITA, RAMAL RANCHO MORENO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19391-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 012-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CHILATECA A LA CHICUVICA, RAMAL OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19392-012 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 013-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHIQUITO-LINDERO EL CEDRAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19393-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 014-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MINA-LINDERO MATA DE CAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19394-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 015-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL OBISPO-LINDERO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19395-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 016-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUAYABALERA - AL CONEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19396-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 017-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POCHOTLE - EL TICULUTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19397-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 018-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO - LA COMPAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19398-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 019-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA- EJUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19399-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 020-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COMPAA- BARRIO SAN PEDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19400-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 021-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO DE EJUTLA - AGUA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19401-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 022-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PE - AYOQUEZCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19402-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 023-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO FRIO - -SAN FERNANDO DE MATAMOROS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19403-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 024-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLO TIPAC - TIERRA CALIENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19404-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 025-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO NACIONAL - LA Y

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19405-KILOMETROSKILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 026-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZABACHE - CAMINO LA COMPAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19406-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 027-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROLO TRISTE - A PESCADITO DE ARRIBA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19407-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 028-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN-PRIMERA CURVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19408-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 029-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME-AGUA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19409-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 030-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE CLAVELLINAS- SANTIAGO CLAVELLINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19410-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 031-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE ZAACHILA-LOS HUAMUCHALES, RAMAL LA REFORMA, RAMAL LA RAYA, RAMAL RANCHO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19411-11.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 032-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO- SAN FELIPE, RAMAL SAN FRANCISCO INFIERNILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19412-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 033-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE RANCHO QUEMADO-EL CARRIZAL, RAMAL LOMA GORDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19413-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 034-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS AGUILAS-BENEMERITO DE LAS AMERICAS, RAMAL OJO DE AGUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19414-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 035-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO -SANTA CATARINA ESTETLA, RAMAL DESVIACION CORRAL DE PIEDRA A LOS SABINOS,
RAMAL ESTETLA, RAMAL BUENA VISTA ESTETLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19415-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 036-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS MORELOS 1-PANTEON, RAMAL LOMA DE MANTECON, RAMAL SAN JUAN AYLLU, RAMAL PEA DE LETRA, RAMAL AGUA MANZANAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19416-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 037-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-SAN ANTONIO HUITEPEC, RAMAL SAN ANTONIO HUITEPEC, PUEBLO VIEJO, SAN ANTONIO HUITEPEC, LOMA DE MIEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19417-17 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 038-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIOMINAS- SAN PEDRO TEOZACOALCOS, RAMAL SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19418-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 039-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-EL TEMASCAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19419-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 040-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOVELA-SAN JUAN PETLAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19420-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 041-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JACOBO-CERRO CALIENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19421-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 042-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PALMAS-CAMINO A AYOTZINTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19422-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 043-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOCOTEPEC-RIO CHIQUITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19423-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 044-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOVANI-SAN JUAN PETLAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19424-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 045-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA BLANCA -EL CUARTEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19425-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 046-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ROPRESA-CAMINO A IXCATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19426-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 047-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO DEL TORO-SAN FERNANDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19427-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 048-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO IXCATLAN-RINCON BONITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19428-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 049-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTALILLO-ARROYO ESPUMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19429-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 050-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUITEPEC-LOMA DE MIEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19430-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 051-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA LARGA-LA HACIENDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19431-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 052-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO SOSOLA-SANTA CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19432-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 053-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PALMAR-LA FLORIDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19433-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 054-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL-SAN MIGUEL PIEDRAS, RAMAL CAZIQUE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19434-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 055-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO INFIERNILLO-SAN ANTONIO HUITEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19435-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 056-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION HUITEPEC-SAN JUAN XOCHILTEPEC, RAMAL HUAXOLOTIAPAC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19436-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 057-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-SAN PEDRO TOTOMACHAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19437-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 058-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO-YUCUATOTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19438-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 059-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA-SAN ISIDRO EL POTRERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19439-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 060-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FRESNO-ARCAL, RAMAL EL CERESAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19440-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 061-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE-OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19441-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 062-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC-LLANO DE MORAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19442-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 063-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOSONDUZA-SAN ISIDRO MONTE VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19443-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 064-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABALLUA-SAN ANTONIO MONTE VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19444-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 065-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TECATITLAN-CAMINO JALTEPETONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19445-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 066-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA-YALINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19446-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 067-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA-SANTO TOMAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19447-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 068-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO HUAYAPAM-SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19448-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 069-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-COLINDANCIA SAN LUCAS CAMOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19449-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 070-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN-SANTA CRUZ CONDOY

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19450-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 071-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE VICTORIA-CHAPULTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19451-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 072-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS CAMOTLAN-COLINDANCIA SANTIAGO HIXCUINTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19452-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 073-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZANATE-LA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19453-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 074-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS FLORES RUMBO A EL TEJON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19454-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 075-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA ESPERANZA A LAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19455-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 076-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LUMBRE RUMBO AL PORVENIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19456-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 077-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR RUMBO A EL OCOTAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19457-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 078-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTAL RUMBO A EL PORVENIR CHIMALAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19458-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 079-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CONCHA RUMBO A CARRETERA TRANSISTMICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19459-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 080-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE RUMBO A CUAUHEMOC GUADALUPE,SAN MIGUEL CHIMALAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19460-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 081-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CUAHUTEMOC A EL PALMAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19461-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 082-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD RUMBO A CARRETERA TRANSISTMICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19462-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 083-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOL Y LUNA RUMBO A ZANATEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19463-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 084-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO EMILIO RAMIREZ RUMBO AL CAMPO EN BENITO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19464-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 085-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EVA SAMANO A EL TESORO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19465-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 086-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESTERO GUIEE A PLAYA VICENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19466-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 087-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMOTEPEC RUMBO A SANTA ROSA DE LIMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19467-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 088-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PICACHO A IXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19468-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 089-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL CENTRO DE CAADA ESPINA AL MANZANITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19470-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 090-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA AGENCIA DEL POBLETE A AGUA DEL ESPINO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19471-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 091-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA JUNTA DE LOS RIOS AL CENTRO DE LA POBLACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19472-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 092-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD COFRADIA-PIEDRA GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19473-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 093-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA COL. 14 DE FEBRERO A AGUAS TERMALES LAS SALINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19474-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 094-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PANTEON HASTA ACABAR LA CALLE FCO. I MADERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19475-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 095-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN JACINTO OCOTLAN A ANTIGUO CAMINO ALGAVIAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19476-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 096-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS SABINOS EXTETLA A SAN JUAN YUTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19477-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 097-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ENTRONQUE DE SAN JUAN YUTA A LLANO CANOA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19478-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 098-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN BERNARDO A ASUNCION MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19479-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 099-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL ROSARIO A PEA COLORADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19480-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 100-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL MUNICIPIO AL PARAJE AGUA BENDITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19481-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 101-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PANTEON AL CERRO DE CUYAMECALCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19482-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 102-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA ENTRADA DE LLANO MANTECA A LA POBLACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19483-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 103-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO CANDELARIA-ENTRONQUE CON CAMINO A TEPEJIPANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19484-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 104-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CIENEGA-BUENA VISTA LOXICHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19485-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 105-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS HORCONES-EL CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19486-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 106-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CRUZ-EL CHILAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19487-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 107-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CHILAR-CANDELARIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19488-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 108-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CERRO-AGUA DE TIJERA HUAUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19489-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 109-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA LA ASUNCION-EL FORTIN HUUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19490-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 110-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE BASURA-EL CARRIZAL HUAUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19491-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 111-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONGOLICA-CINCO DE MAYO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19492-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 112-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ-AGUA DE GUAYABA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19493-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 113-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN -UNION HIDALGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19494-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 114-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN-COLONIA LIBERTAD RAMAL INGENIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19495-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 115-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN-ESTERO GUIEE-CHICAPA DE CASTRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19496-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 116-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTOSA-LA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19497-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 117-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTOSA-CERRO DE LA IGUANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19498-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 118-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19499-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 119-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO AYACAXTEPEC-ENTRONQUE CARRET. A SANTA MARIA ALOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19500-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 120-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE IXTAPAM-SAN LUCAS PLAN DEL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19501-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 121-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA ESTETLA-RIO LOS SABINOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19502-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 122-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO EL MIRADOR-MANZANO, RAMAL LA TOMA, RAMAL CARACOL II, RAMAL LOMA CELOSA,
RAMAL LOMA RELAMPAGO, RAMAL NOGALTEPEC, RAMAL CRUZ DE PLATA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19503-23.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 123-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JICARAL-LAZARO CARDENAS-COICOYAN DE LAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19504-11.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 124-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-LA LAGUNA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19505-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 125-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI-CERRO COLORADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19506-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 126-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI-ARROYO EL ZAPOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19507-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 127-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO-CABACUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19508-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 128-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE-GUADALUPE PEASCO-EC. A MAGDALENA PEASCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19509-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 129-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOSAN PEDRO YOSOSCUA-28 DE MAYO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19510-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 130-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIMA DE LA PEA-SAN ISIDRO-YOSOBÁ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19511-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 131-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA-SAN MIGUEL LADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19512-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 132-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO FLORES-ARENAL CENTRO-CANAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19513-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 133-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUNANAI-LOMA REDONDA-LLANO COLORADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19514-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 134-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CANGREJO-YUCUMAY-LOMA REYES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19515-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 135-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUUTI-AGUA DE CHIVO, RAMAL LA PARCELA MUNICIPAL, RAMAL PALO BLANCO, RAMAL SANTUARIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19516-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 136-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. LA CAPILLA-LINDA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19517-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 137-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO TOMATE-BARRANCA DEL SABINO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19518-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 138-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES YUTATIO-SAN VICENTE DEL PALMAR, RAMAL RANCHO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19519-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 139-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL SABINO-EL SANTA CATARINA YUTANDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19520-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 140-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUTEYUVI-YOSONICAJE-CAVACUIJE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19521-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 141-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL AL ESTANQUE A YUCUXINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19522-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 142-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL NOCHIXTLAN A SAN JOSE SOSOLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19523-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 143-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABEZA DE TIGRE-NVO PASO NAZARENO, RAMAL COSOLA CARACOL, LA BREA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19524-21.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 144-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AHUAJUTLA-- PIEDRA CHIMECA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19525-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 145-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILCHOTLA - PIEDRA ANCHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19526-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 146-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTEPEC -- LLANO AGUACATAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19527-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 147-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE PLATA -- LA TOMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19528-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 148-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NUXIO-NOPALERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19601-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 149-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO LUMBRE-ARROYO PLATANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19602-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 150-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD-CAMINO LLANO MANTECA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19603-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 151-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUIE DO BAA A PICACHO CHEGUIGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19604-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 152-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZAPOTE A GUIGOBAZAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19605-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 153-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COSOLAPA-RANCHO CALIHUALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19606-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 154-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAHALAPA-BENITO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19607-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 155-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS VALLES -NIZAVIGANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19608-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 156-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHIVIXA-TRES CRUCES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19609-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 157-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI-XICAPETLE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19610-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 158-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI-GUADALUPE DE GUEVEA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19611-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 159-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI-PEA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19612-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 160-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI-ENTRONQUE CARRETERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19613-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 161-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL LACHIGUIRI-GUIGOVELAGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19614-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 162-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA BLANCA-EL PORVENIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19615-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 163-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO A ARROYO VIRON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19616-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 164-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO NARANJO A ARROYO OSCURO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19617-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 165-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LACHIBURRA A RANCHO VIEJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19618-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 166-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ CHICA A LOMA BONITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19619-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 167-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESMERALDA-RIO BAJO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19620-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 168-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TONAMECA-CERRO GORDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19621-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 169-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO JICAYAN-YUTATUYAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19622-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 170-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHACALAPA-CERRO CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19623-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 171-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZANIZA-ATOTONILCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19624-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 172-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION MIXTEPEC-REGADILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19625-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 173-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MANCORNADA - UNION JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19626-13.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 174-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CANDELARIA-SAN MIGUEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19627-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 175-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM-EL VIZAGE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19628-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 176-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA BLANCA-CRUCERO EL CUARTEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19629-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 177-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COMALTEPEC-CAMINO LACHIXOVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19630-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 178-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COIXTEPEC-SAN CRISTOBAL EL ALTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19631-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 179-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMITA A LA DESVIACION A LA BREA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19632-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 180-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHICHICAZAPA A LA DESV. AL CERRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19633-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 181-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA AL ENTRONQUE AL CERRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19634-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 182-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. RAUL SANDOVAL A LA DESVIACION A ASERRADERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19635-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 183-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA A ENTRADA A RANCHO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19636-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 184-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMA A DESVIACION DEL CARMEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19637-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 185-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMITA A LA ENTREDA A LA POSA FRIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19638-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 186-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NAZARENO CHICHICAZAPA A LA SALIDA A RIO TONTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19639-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 187-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA A DESVIACION A TABAQUERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19640-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 188-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO A DESVICACION A LA GUADALUPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19641-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 189-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NACIONAL A ENTRONQUE EL ENCAJONADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19642-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 190-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMASCAL A COL. LA MAZATECA DESV. A LA PSICOLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19643-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 191-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ A DESV. ARROYO DE TIGRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19644-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 192-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMA A LA DESV. A PASO RINCON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19645-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 193-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMA A LA ENTRADA A PLAYA DE JICAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19646-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 194-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMITA A LA ENTRADA AL PORVENIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19647-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 195-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHICHICAZAPA A LA ENTRADA AL CARMEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19648-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 196-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NAZARENO CHICHICAZAPA A DESV. AL PORVENIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19649-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 197-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA A SALIDA AL CARMEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19650-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 198-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS MANGO AL JIMBAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19651-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 199-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO A CHICALI A ENTQ. CON MAZIN GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19652-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 200-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA AL CAMARON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19653-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 201-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARGARITAS A ZACATE COLORADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19654-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 202-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CAL A MONTE MARIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19655-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 203-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO-BENITO JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19662-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 204-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO-YOSONUYU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19663-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 205-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA -LINDA VISTA, RAMAL VILLANUEVA YUXIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19664-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 206-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAADA DE GALICIA-CABECERA DE CAADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19665-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 207-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-CAMINO REAL, RAMAL CERRO YUYOKO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19666-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 208-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IMPERIO-YUCUAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19667-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 209-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YERBASANTA-CABANDIHUI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19668-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 210-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE-SAN PEDRO EL ALTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19669-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 211-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-VISTA HERMOSA, RAMAL NUEVA REFORMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19670-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 212-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-GUERRERO, RAMAL EL FORTIN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19671-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 213-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO-DESVIACION CARRETERA A SAN MIGUEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19672-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 214-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-YUCABA, RAMAL YOSONCHUUU, RAMAL DESV. OCOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19673-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 215-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 19 DE ABRIL-DESV. A OCOTEPEC, RAMAL LOS REYES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19674-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 216-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-DESV. NUNUMA, RAMAL PLAN ALEMAN, RAMAL CHIJIN MAJADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19675-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 217-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-OCOTEPEC, RAMAL DESV. NDUTEYOO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19676-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 218-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA-ITURBIDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19677-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 219-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NDOYOCOYO-MIGUEL HIDALGO OCOTEPEC, RAMAL CARRETERA ATATLAHUCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19678-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 220-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUTECOSO-LAGUNA VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19679-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 221-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COLONIA MARINERO-QUEQUESTLE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19680-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 222-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ESCONDIDO-EL PESCADITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19681-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 223-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL-EL VIGIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19682-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 224-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE LAS CRUCES A LA AGENCIA DE POLICIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19683-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 225-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PRINCIPAL,LOMA MANZANITA, LOMA OCOTAL A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19684-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 226-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. DE CAMINO PRINCIPAL, RAMAL CAADA DE CURVA A CAADA TIMBRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19685-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 227-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. DE AGUA FRIA A LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19686-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 228-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. CONTRERAS A SOLEDAD PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19687-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 229-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO KM9 HACIA LA COMUNIDAD DEL EL MANZANITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19688-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 230-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. LA UNION A LA COMUNIDAD DE TIERRA CALIENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19689-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 231-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PRINCIPAL LOMA DE ERA A MONTE FLOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19690-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 232-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA CAMINO PRINCIPAL LA POBLACION DE SANTA LUCIA TEOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19691-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 233-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE REGADILLO CAMINO PRINCIPAL AL SALITRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19692-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 234-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CERRO A LLANO VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19693-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 235-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PRINCIPAL ARROYO GRANDE A LOMA DE CEDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19694-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 236-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PRINCIPAL A TIERRA LIBERTAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19695-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 237-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ DE JUAREZ A CAMPO DE ATERRIZAJE LAZARO CARDENAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19696-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 238-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TIGRE-ARROYO TAMBOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19697-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 239-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA SANTA FLORA-ARROYO TIGRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19698-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 240-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO ANALCO-SAN FELIPE USILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19699-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 241-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TAMBOR-PIEDRA DE AZUCAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19700-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 242-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TLATEPUSCO-SAN FELIPE USILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19701-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 243-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA BLANCA-SAN FELIPE USILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19702-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 244-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON ALEGRE-LA COFRADIA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19703-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 245-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COCO A RINCON ALEGRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19704-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 246-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO USILA-SAN ESTEBAN TECTITLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19705-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 247-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMOTLAN-RIO DE CAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19706-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 248-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VELATO-LA SOLEDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19707-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 249-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILCHOTLA-SANTA ROSA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19708-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 250-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHACHALACA-JOSEFINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19709-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 251-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA VISTA-CERRO OTATE-AGUA DULCE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19710-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 252-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA JABALI-TEIRRA COLORADA- AGUA CIEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19711-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 253-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA IGLESIA-RIO SANTIAGO-AGUA DE CUEVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19712-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 254-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE MONTE-LOMA DE CHAPULTEPEC-AGUA TEMAZCAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19713-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 255-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A LA HIERBA BUENA-XAAGA-LA PEA-CUIAJILOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19714-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 256-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO AL PORVENIR-SAN JOSE LA GARZONA-LOS DIAZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19715-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 257-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA OCOTLAN-RANCHO LOS PATIOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19716-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 258-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO OCOTEPEC AL CRUCERO DE SAN BALTAZAR GUELAVIA-LINDEROS DE SAN PABLO GUILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19717-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 259-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ROALO-LAGUNA DE SAGOBA, RAMAL LA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19718-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 260-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN ZACATEPEC-LA HUERTILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19719-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 261-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTLANCILLO-CRUCÉ A LLANO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19720-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 262-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO ENTRONQUE CON LA CARRETERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19721-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 263-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MIRADOR-JALAPA DE DIAZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19722-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 264-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTLAN-LLANO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19723-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 265-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO LA GUADALUPE-ARROYO LIMON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19724-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 266-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA YOSOYUA A SANTA MARIA YOSOYUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19725-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 267-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUNDICHI-UVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19726-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 268-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO-GUADALUPE YOSOYUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19727-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 269-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE-LAS CASAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19728-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 270-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE A REGADILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19729-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 271-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES ZABACCHE-LA COMPAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19953-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 272-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-LA SOLEDAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19954-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 273-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-SANTA CRUZ CONDOY, RAMAL RIO GRANDE, RAMAL DIVINAS FLORES,
RAMAL CHUXNABAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19955-26.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

274-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO MANSO-SANTA ROSA, RAMAL CERRO MARIN, RAMAL VILLANUEVA, RAMAL PASO DEL AGUILA,
ACCION : RAMAL PUENTE LA LALANA, RAMAL NOPALERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19956-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 275-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAMAZULAPAM- A LA AGENCIA KONG KIXPI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19957-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 276-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALBARRADAS A PUENTE CARRETERA VIEJA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19958-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 277-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO NUEVO-ZACATE COLORADO, RAMAL FCO. I. MADERO LOS CERRITOS, RAMAL SAL SI PUEDES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19959-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 278-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARIA LOMBARDO-CARRIZAL, RAMAL ARROYO ENCINO, RAMAL JULIO DE LA FUENTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19960-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 279-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOTONTEPEC A SAN MARCOS MOCTUM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19961-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 280-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CERRO PELON A MATA GALLINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19962-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 281-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19963-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 282-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES A AMPLIACION EJIDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19964-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 283-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION A LA COL. SAN MIGUEL, RAMAL NUEVO AMANECER

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19965-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 284-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO HUAYAPAM A CHUXNABAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19966-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 285-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO LA BREA-PASO CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19967-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 286-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL A EMILIANO ZAPATA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19968-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 287-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUCLEO EL MAGUEYAL A EL PANTEON, RAMAL TLAHUITOLTEPEC, RAMAL CERRO YACACHI, RAMAL LA LAGUNA, RAMAL CAPILLA JUQUILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19969-17.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 288-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA OCOTLAN-LAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19970-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 289-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DIUXI-LOS LAURELES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19971-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 290-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEITITPAC-SAN JUAN PAPALUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19972-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 291-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN-RIO SECO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19973-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 292-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO LAS CASAS-SAN NICOLAS YAXE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19974-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 293-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLORADO-SAN PABLO GUILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19975-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 294-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO-RIO MANSO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19976-13.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 295-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC-MARIA LOMBARDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19977-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 296-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ A SAN MIGUEL HUAUTLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19978-19.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 297-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILAR A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, RAMAL LINDA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19979-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 298-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZAPOTE-TIERRA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19980-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 299-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEPEJIPANA-CANDELARIA LOXICHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19981-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 300-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUXMETACAN-SAN JUAN COTZOCON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19982-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 301-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIO PORTES GIL-DESVIACION A OCOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19983-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 302-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GENARO V. VASQUEZ-OCOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19984-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 303-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO-SAN MARTIN PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19985-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 304-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA AZUL-SAN MARTIN PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19986-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 305-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCUNICUCA-YOSONOTU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19987-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 306-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LA UNION -SAN AGUSTIN LOXICHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19988-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 307-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA QUE MENEALLANO VIBORA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19989-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 308-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CASCADA-EL VERGEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19990-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 309-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TUTANINO-SAN FRANCISCO CAHUACUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19991-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 310-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA-SANTO DOMINGO YOSOAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19992-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 311-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ NUNDACO-SAN JOSE YATANDOYO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19993-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 312-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN LUCAS CAMOTLA-SAN PEDRO CHIMALTEPEC, RAMAL STGO. IXCUINTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19994-26.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 313-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIAVICUZAS.EC SAN LUCAS CAMOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19995-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 314-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIRO BUENA VISTA A MONTE FLOR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19996-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 315-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAADA DE HIELO A CAADA DE BURRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19997-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 316-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA A LA GUADALUPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19998-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 317-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DIQUIYU A SANTA MARIA TINDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 19999-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 318-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GAJUAYITO A SAN JUAN LAGOLAVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20000-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 319-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DE JUNTA DE LOS RIOS A CAMINO DE LAS COMUNIDADES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20001-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 320-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO A DESVIACION DE SAN JUAN COATZOSPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20002-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 321-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS A CAMINO VECINAL RIO DE LA MONTAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20003-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 322-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GERONIMO TITITLAN A SANTA MARIA VIGALLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20004-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 323-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA APASCO A LA PEA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20005-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 324-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN A QUEBRADA, RAMAL MARIACHICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20006-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 325-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PORTILLO DE SANTA ANA-SAN PEDRO EL ALTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20007-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 326-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JAZMIN DEL POTRERO-SAN PEDRO EL ALTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20008-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 327-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ELENA-EL TULE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20009-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 328-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALDEFLORES-SANTA MARIA TONAMECA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20010-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 329-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO-COATECAS ALTAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20011-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 330-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN LACHILA-PORTILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20012-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 331-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CONCEPCION-SAN PEDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20013-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 332-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN RAMON-ZANIZA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20014-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 333-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LA CAADA-SAN VICENTE COATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20015-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 334-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESCONDIDA TEJOCOTES-EC.YOSOAMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20016-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 335-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARADA SAN ANTONIO-EC. ANTIGUA A TEHUANTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20017-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 336-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JOCOTEPEC-MONTE NEGRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20018-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 337-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO-RIO MANSO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20019-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 338-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE NEGRO-RIO CHIQUITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20020-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 339-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO A AGUACATITLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20021-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 340-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PARAISO-SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20022-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 341-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ANONA-BARRIO NUEVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20023-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 342-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NARRO A PARAJE AGUA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20024-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 343-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION JUAREZ A AGUA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20025-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 344-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO JUQUILA A SANTO DOMINGO NARRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20026-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 345-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NARRO A AGUA ESCONDIDA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20027-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 346-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO YAITEPEC-PICHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20028-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 347-CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL CAJONOS - VILLA ALTA) - RIO XAGACIA - RIO GESSH, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 30.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 301,500.00

DESCRIPCION : 20029-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 348-CONSERVACION DE LA CARRETERA EL AMATE - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - GUADALUPE LOS REYES - ESTRELLA - LOS REYES - COCOLAPA,
TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 42+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,260,000.00

DESCRIPCION : 20060-42.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 349-CONSERVACION DE LA CARRETERA AYUTLA - TIERRA BLANCA - LAS MINAS- ASUNCION CACALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 600,000.00

DESCRIPCION : 20061-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 350-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAXIACO - PUTLA) - SAN ANDRES CHICAHUAXTLA- SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM. 0+000

AL KM 2+800

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 234,000.00

DESCRIPCION : 20062-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 351-CONSERVACION DE LA CARRETERA MIAHUATLAN - CERRO GORDO - SAN IDELFONSO AMATLAN - SANTO DOMINGO AMATLAN,TRAMO DEL KM. 0+000

AL KM 20+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 540,000.00

DESCRIPCION : 20063-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

352-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO
ACCION : TEOJOMULCO - LA COFRADIA- SAN JACINTO TLACOTEPEC,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 75+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,899,000.00

DESCRIPCION : 20064-75.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 353-CONSERVACION DE LA CARRETERA MIAHUATLAN - SAN LUIS AMATLAN - SAN JOSE LACHIGUIRI,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 40+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 930,000.00

DESCRIPCION : 20065-40.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

354-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAUTLA - HUATEPEC) - LLANO DE ARNICA - SAN JOSE TENANGO - AGUA VISTA - AGUA DULCE - AGUA

ACCION : PARED - CERRO ALTO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 32+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 855,000.00

DESCRIPCION : 20066-32.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

355-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (NOCHIXTLAN - HUAJUAPAN) - SANTIAGO TILLO - SAN PEDRO TOPILTEPEC - SANTIAGO NEJAPILLA -
ACCION : YODOCONO-TIDAA - DIUXI - LOS LAURELES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 36+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 915,000.00

DESCRIPCION : 20067-36.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 356-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAXIACO - PUTLA) - SAN MARTIN ITUNYOSO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 14+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 420,000.00

DESCRIPCION : 20068-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 357-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN)- GUADALUPE DEL PROGRESO - LA TRINIDAD PERAS - SAN MARTIN

PERAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 17+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 510,000.00

DESCRIPCION : 20069-17.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 358-CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO HUILOTEPEC - COLONIA JUAREZ - SAN PABLO - SAN MATEO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 19+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 570,000.00

DESCRIPCION : 20070-19.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 359-CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA CATARINA JUQUILA - SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - MAZAQUEXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 34+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 907,500.00

DESCRIPCION : 20071-34.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 360-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (MITLA - TEHUANTEPEC) - SAN DIONICIO POCOTEPEC - SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - SAN MIGUEL
TILQUIAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 35+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 825,000.00

DESCRIPCION : 20072-35.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 361-CONSERVACION DE LA CARRETERA OCOTLAN - SANTA CATARINA MINAS - SAN MIGUEL TILQUIAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 270,000.00

DESCRIPCION : 20073-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 362-CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA CATALINA TICUA - EL PORVENIR - GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TIJALTEPEC TRAMO DEL KM.
0+000 AL KM. 12+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 360,000.00

DESCRIPCION : 20074-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

363-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA - HUAJUAPAN) - HACIENDA BLANCA - SAN LORENZO CACOETEPEC - SAN FELIPE TEJALAPA -
ACCION : RECIBIMIENTO CARRIZAL - SANTA MARIA PE?OLES TRAMO DEL KM.. 0+000 AL KM. 32+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 843,000.00

DESCRIPCION : 20075-32.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

364-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (JUXTLAHUACA - PUTLA) - SAN JUAN COPALA - RASTROJO - COYUCHI - RIO METATES - LA LUZ - LLANO
ACCION : NOPAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 29+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 44.66

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,101,500.00

DESCRIPCION : 20076-17.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

365-CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAXIACO - PUTLA) - SANTA CRUZ NUNDACO - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - SANTA CATALINA YOSONOTU
ACCION : - YUCHITE - SANTA LUCIA MONTEVERDE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 45+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 960,000.00

DESCRIPCION : 20077-45.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.30

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 366-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA MARIA IXCATLAN-SANTA MARIA TECOMAVACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 633,600.00

DESCRIPCION : 20835-32.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 367-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL-YODOBADA TEJUPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20836-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 368-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO PARAJE SAN ANDRES-IXCUINTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 475,200.00

DESCRIPCION : 20837-24.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 369-REHABILITACION DEL CAMONO TRAMO DE SAN ANDRES MONTAA-ESPINAL PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 356,400.00

DESCRIPCION : 20838-18.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 370-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN-DESVIACION DE IHUALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 20839-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 371-REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN VALENTIN-ENTRONQUE CARRETERO A SANTA MARIA TINDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 158,400.00

DESCRIPCION : 20840-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 372-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO IXPANTEPEC-SAN JUAN HUAXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 20841-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 373-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO BARRIO DEL CARMEN-SAN ISIDRO LA RAYA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 237,600.00

DESCRIPCION : 20842-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 374-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO MARISCALA-GUAMUCHIL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 20843-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 375-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO ARROYO AGUACATAL-ENTRADA A SAN JUAN MAZATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,782,000.00

DESCRIPCION : 20844-90.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 376-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MARTIN-SAN MIGUEL PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 198,000.00

DESCRIPCION : 20845-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 377-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO CHINO-SAN ANDRES-OJO DE AGUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20931-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 378-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-CERRO-ARROYO DE PIEDRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20932-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 379-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS MUELLES-SAN ISIDRO LOMA LARGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20933-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 380-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA XADANI-EL FARO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20934-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 381-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO LOS PECES-TEPEJIPANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20935-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 382-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA-TEPEJIPANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20936-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 383-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CUEVAS-SANTO DOMINGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20937-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 384-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COROZAL PACIFICO-TEPEJIPANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20938-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 385-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO-LA CUCHARA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20939-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 386-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO -PASO NEGRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20940-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 387-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON ALEGRE-LA DANTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20941-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 388-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON ALEGRE-RINCONCITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20942-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 389-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO-TIERRA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 20943-4.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 390-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE ETLA - A LA LOMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,825.20

DESCRIPCION : 21282-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 391-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALLE EL PEON - ATRS DE LA PEA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21283-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 392-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ARENAL - CAMINO A ATZOMPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21284-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 393-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARRETERA INTERNACIONAL - AGUA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,825.20

DESCRIPCION : 21285-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 394-REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALMO LONGA - CARRETERA A COSOLAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21286-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 395-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO QUEBRACHEO - VALERIO TRUJANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21287-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 396-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARRETERA PUENTE RIO GRANDE - TUTEPETONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,664.50

DESCRIPCION : 21288-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 397-REHABILITACION DE CAMINO RURAL DESVIACION A COYULA - CALLE VICENTE GUERRERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,664.50

DESCRIPCION : 21289-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 398-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA MARIA PAPALO A LA DESVIACION DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21290-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 399-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEXCATITLAN - SAN PEDRO JOCOTIPAC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,664.50

DESCRIPCION : 21291-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 400-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-SAN FCO. NOGALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 299,510.52

DESCRIPCION : 21292-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 401-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA - XAAGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 399,339.50

DESCRIPCION : 21293-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 402-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO TEPANTEPEC - DESVIACION A CONTRERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 199,664.50

DESCRIPCION : 21294-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 403-REHABILITACION DE CAMINO RURAL SALIDA DE SAN LORENZO - CAMINO A CONCEPCION PAPALO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,825.20

DESCRIPCION : 21295-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 404-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MANZANITO - SAN ISIDRO BUENA VISTA (LOMA MANZANITO)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21296-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 405-REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO CHOLULA - EL MANZANITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,825.20

DESCRIPCION : 21297-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 406-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CONTRERAS - EL CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,746.18

DESCRIPCION : 21298-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 407-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIOTEPEC - LA ESTACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,825.20

DESCRIPCION : 21299-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 408-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA A SAN LUIS EL RIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 798,698.82

DESCRIPCION : 21300-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 409-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. 26 DE SEPTIEMBRE AL CENTRO GUADALUPANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 74,866.19

DESCRIPCION : 21301-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 410-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA NORIA A PARAJE RICARDO FLORES MAGON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 74,866.19

DESCRIPCION : 21302-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 411-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE SAN NICOLAS A GUADALUPE HIDALGO Y AV. JUAREZ, Y A LA AURORA (COL. LA GUAYABERA)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,559.60

DESCRIPCION : 21303-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 412-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION HUITZO A LA CAPILLA CRISTO REY

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,811.19

DESCRIPCION : 21304-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 413-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO REYES ETLA A SAN LAZARO Y SAN LAZARO A LACHIXOLANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,741.98

DESCRIPCION : 21305-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 414-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA PRINCIPAL A FLOR DE AZALEA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,900.98

DESCRIPCION : 21306-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 415-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE A TIERRA NEGRA POR CAMINO CARRETERO A RINCON MORENO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21307-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 416-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A BUENOS AIRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 648,945.79

DESCRIPCION : 21308-13.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 417-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS ANGELES A CAMINO NUEVO MEXICO (COL. LOS ANGELES)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,741.98

DESCRIPCION : 21309-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 418-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE A TIERRA NEGRA POR CAMINO CARRETERO A RINCON MORENO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,741.98

DESCRIPCION : 21310-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 419-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DEL CENTRO DE LA POBLACION AL CAMPO DE AVIACIN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,810.00

DESCRIPCION : 21311-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 420-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DEL PARAJE AGUA DERRUMBE AL PARAJE LLANO PLATANAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 74,850.00

DESCRIPCION : 21312-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 421-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DE LA CARRETERA FEDERAL AL CENTRO DE LA POBLACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 74,850.00

DESCRIPCION : 21313-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 422-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DE LA CARRETERA FEDERAL, AL PARAJE LOMA JUQUILA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 74,850.00

DESCRIPCION : 21314-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 423-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DEL PARAJE AGUA PAJARITO AL CENTRO D ELA POBLACIN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 274,530.02

DESCRIPCION : 21315-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 424-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO RAMAL DE AGUA COLORADA A AGUA EVANGELISTA AL CENTRO DE LA POBLACION AGUA EVANGELISTA.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 49,890.00

DESCRIPCION : 21316-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 425-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DE STA. CATARINA BUENAVISTA AL CENTRO DE LA POBLACION BARRIO LAGUNA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 99,810.00

DESCRIPCION : 21317-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 426-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO DE LA SALIDA DE PETLAPAAL CENTRO DE SAN FELIPE EL MIRADOR.

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 908,514.09

DESCRIPCION : 21318-18.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 427-REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMO SAN JUAN PETLAPA-SANTA MARIA LOVANI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 302,306.02

DESCRIPCION : 21319-6.05 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 428-RECONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA HIDALGO - LA JOYA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 TRAMOS PARCIALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 1,932,359.04

DESCRIPCION : 21336-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 429-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA---- MIRAMAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 399,343.03

DESCRIPCION : 21367-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 430-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN A QUEBRADA, RAMAL MARIACHICA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21406-18.03 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 431-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO LA TOMA-CERRO NOPAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21407-2.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 432-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM-SAN ANDRES MONTAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21408-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 433-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALIHUALA-SAN JOSE SABINILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21409-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 434-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALIHUALA-SAN ANTONIO DE LAS MESAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21410-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 435-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUADALUPE-SANTA BARBARA HUACAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21411-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 436-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHEPETLAN-EC. SAN JUAN IHUALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21412-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 437-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARTIDEO-GUADALUPE DEL RECREO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21413-6.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 438-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA-SAN MATEO DE LIBRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21414-6.49 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 439-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATIVIDAD-SAN JUAN REYES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21415-4.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 440-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGOA MATATLAN -RANCHO SAN FELIPE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21416-9.01 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 441-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-EL MANZANITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21417-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 442-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE DEL CRUCERO DE AGUA FRIA AL COLUMPIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 79,092.05

DESCRIPCION : 21608-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 443-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO LA SOLEDAD-LA ANTENA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 135,563.60

DESCRIPCION : 21609-3.4 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 444-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO A YUCATAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 131,593.24

DESCRIPCION : 21610-3.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 445-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCATAN A PASO LIMON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 119,661.52

DESCRIPCION : 21611-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 446-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNA BACUELA A PICACHO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,913.33

DESCRIPCION : 21612-6.26 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 447-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COLONIA LLANO GRANDE A NIZA LUBA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,913.33

DESCRIPCION : 21613-6.26 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 448-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA A DURAZNAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 499,875.46

DESCRIPCION : 21614-12.53 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 449-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUCATAN A PLATANAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,922.25

DESCRIPCION : 21615-6.26 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 450-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLATANAL A PASO LIMON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,922.25

DESCRIPCION : 21616-6.26 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 451-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION MORELOS-RAMAL YOSOTUNAMA-RAMAL YOSOSIVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 159,488.79

DESCRIPCION : 21617-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 452-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NDOYONUYUJI-DESVIACION NUNUMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 179,480.00

DESCRIPCION : 21618-4.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 453-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-FRANCISCO I. MADERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 159,488.79

DESCRIPCION : 21619-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 454-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO IXCATLAN-RINCON BONITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 500,000.00

DESCRIPCION : 21620-10.02 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 455-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TIERRA ---- ARROYO CRECIDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 239,612.72

DESCRIPCION : 21621-4.8 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 456-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHUPAROSA --- CAMINO A JALAPA DE DIAZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 254,517.98

DESCRIPCION : 21622-5.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 457-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE SAN JUAN --- CARRETERA FEDERAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 249,549.22

DESCRIPCION : 21623-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 458-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE SANTO TOMAS --- CAMINO A SANTO DOMINGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 244,582.17

DESCRIPCION : 21624-4.9 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 459-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAYA CHICA --- PASO CARRETERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 264,549.70

DESCRIPCION : 21625-5.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 460-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION PRIMERA --- CAMINO SANTA CRUZ NUEVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 259,581.96

DESCRIPCION : 21626-5.2 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 461-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO QUEMADO -- CAMINO ARROYO MURCIELAGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 224,613.95

DESCRIPCION : 21627-4.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 462-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TIGRE --- PIEDRA DE AMOLAR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 264,549.69

DESCRIPCION : 21628-5.3 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 463-REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL-YODOBADA TEJUPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21636-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 464-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA GRANDE -JAYACATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21637-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 465-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-EL TESORO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21638-5.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 466-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COMALTEPEC-HONDURAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21639-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 467-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-DIVINAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21640-26.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 468-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUITEPEC-LLANO MECATE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21641-1.70 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 469-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA BLANCA-LOS FRAILES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21642-1.75 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 470-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TOMA-EL EL CAPULIN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21643-2.50 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 471-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES ZABACHE -RANCHO GUISHILIAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21644-1.25 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 472-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21645-1.25 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 473-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL-SANTA ANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21646-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 474-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA Y -BUENAVISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21647-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 475-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-EL MAMEY

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21648-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 476-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TATALTEPEC DE VALDES-SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUILT

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21649-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 477-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PIEDRA BLANCA- MALUCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21650-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 478-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGOE-ZARZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21651-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 479-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO OZOLOTEPEC-RIO HONDO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21652-32.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 480-CONSTRUCCIN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUTA 1, UBICADO EN EL KM. 14+080.28 DE LA CARRETERA SAN JUAN YUTA E.C.(SANTA MERIA

PEOLES-SANTA CATARINA ESTETLA)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21653-40.00 METROS LINEALES METROS LINEALES

UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 481-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO ARROYO PRIETO---A SAN JACINTO OCOTLAN (SAN JACINTO OCOTLAN)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 149,760.00

DESCRIPCION : 21706-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 482-RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONSTATITLAN - SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21940-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 483-CONSERVACION DEL CAMINO DE TERRACERIA EL JEFE - SAN SEBASTIAN RIO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21975-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 484-CONSERVACION DEL CAMINO LLANO DE PLAZA - SONTNIE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21976-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 485-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE MONTEVERDE - LLANO CHAMIZO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21977-1.00 KILOMETRO KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 486-CONSERVACION DEL CAMINO DE TERRACERIA EL CAMPANARIO - SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21978-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 487-CONSERVACION DEL CAMINO DE TERRACERIA SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SANTA MARIA OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21979-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 488-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOSONDUA-SANTO DOMINGO IXCATLAN, RAMAL LOS REYES, RAMAL EL PORVENIR

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 21980-28.77 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 489-CONSERVACION DEL CAMINO PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22185-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 490-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE TINTA - LAZARO CARDENAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22187-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 491-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUYAMECALCO - SAN ISIDRO BUENOS AIRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22188-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 492-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATE - LA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22189-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 493-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ELOXOCHITLAN - COL. LAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22190-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 494-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL SABINO - PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22191-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 495-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VISAJE -PEA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22192-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 496-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAN - PEA COLORADA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22193-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 497-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LINDA VISTA - LA LUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22194-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 498-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLALIXTAC VIEJO - LA REFORMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22195-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 499-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL PALMAR - PEA PRIETA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22196-5.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 500-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ LAS FLORES - SAN AGUSTIN LOXICHA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22197-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 501-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CINCO CERRO - PIEDRA QUE MENE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22198-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 502-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION RIO GRANDE- GUADAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22199-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 503-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN YUTANINO ? SANTA CATARINA CUANANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22200-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 504-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL IXCALTAN ? SANTA MARIA YOLOTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22201-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 505-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERO PALOMARES-TUXTEPEC A EC. CON TORTUGUERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22202-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 506-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERO PALOMARES-TUXTEPEC A LOS FRESNOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22203-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 507-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERO PALOMARES-TUXTEPEC A CONSTITUCION MEXICANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22204-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 508-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERO PALOMARES-TUXTEPEC A EC. MIXTEQUITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22205-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 509-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERO PALOMARES-TUXTEPEC A EC. CON GASOLINERA EL CRUCERO SIHUALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22206-17.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 510-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN YUTANINO-SAN FRANCISCO CAHUACUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22207-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 511-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAJUAPAM DE LEON-LA CIENEGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22208-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 512-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SAN PEDRO NODON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22209-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 513-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE PIEDRA COLORADA A SAN ANDRS TEOTILALPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22210-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 514-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTIAGO JOCOTEPEC A MONTE NEGRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22211-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 515-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA ISABEL CAJONOS A SAN JUAN TOAVELA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22212-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 516-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ALACRAN - EL SABINO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22213-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 517-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAJILOTES - PARAJE LA LAGUNA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22214-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 518-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VERGEL -PUENTE YUKUYU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22215-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 519-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABANDIHUI - YOSONDUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22216-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 520-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - YOSOCAHUA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22217-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 521-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PANAMERICANA JUCHITAN A TEHUANTEPEC - A - RANCHO TORRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22218-5.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 522-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA PANAMERICANA JUCHITAN A TEHUATEPEC - A - COLONIA 6 DE NOVIEMBRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22219-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 523-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYOTZINTEPEC - ARROYO TINTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22220-5.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 524-REPARACION DE MAQUINARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALA, HUAJUAPAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22262-1.00 ACCION ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 525-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS HUAMUCHALES-PARAJE EL NOGAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22574-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 526-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PEON-LA PEA LARGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22575-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 527-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO A SAN FRANCISCO PLAN SECO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22576-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 528-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALMOLONGA - CARRETERA A COSOLAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22577-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 529-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE OSCURO - COSOLAPA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22578-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 530-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO NUEVO - CAMINO A CALDERON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22579-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 531-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLO TIPAC - LOMA DE MIEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22580-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 532-REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO BUENA VISTA - EL MANZANITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22581-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 533-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL - SAN JOSE CONTRERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22582-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 534-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL VALLE - DIAZ ORDAZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22583-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 535-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ARROYO VEINTE - SOLEDAD ETLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22584-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 536-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA TEJUPAM DE LA UNION - LA RAYA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22585-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 537-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONICIO DEL MAR - PUEBLO NUEVO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22586-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 538-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA BLANCA - LOMA OCOTITLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22587-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 539-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JOYA DURAZNO - SAN ISIDRO BUENOS AIRES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22588-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 540-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XAAGA - EL TEQUIO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22589-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 541-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION OCOTLAN - JELARO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22590-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 542-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JELARO - ASUNCION OCOTLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22591-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 543-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO CUATRO VENADOS - RIO MINAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22592-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 544-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMORIO MINAS - COLORADO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22593-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 545-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE PORTILLO - SANTA CATARINA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22594-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 546-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO OTATE - SAN FELIPE DE LEON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22595-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 547-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO SECO - ENTRONQUE CON EL CAMINO VECINAL A SAN RAFAEL AGUA PESCADITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22596-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 548-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE BELLO - CAMINO COSECHERO SAN ISIDRO SINANTLIYA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22597-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 549-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO GACHO - A LA HERDEZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22598-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 550-REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA CATARINA MINAS -. PEDRO ARELLANES ROMERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22599-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 551-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL ECATEPEC- LA CONCEPCION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22600-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 552-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC-SAN PEDRO OCOPETATILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22601-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 553-REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - EL MOGOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22602-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 554-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESTANCIA DE MORELOS - SAN JUAN COTZOCON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22603-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 555-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROALO-ENTRONQUE CARRETERA ANTIGUA A ZIMATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22604-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 556-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE BUENA VISTA -PARAJE LA HERRADERA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22605-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 557-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS TRES CRUCES - COL.SANTA ISABEL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22606-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 558-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TINTA - HUAUTLA DE JIMENEZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22607-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 559-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGOE-ZARZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22608-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 560-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL-SANTA ANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22609-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 561-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA Y -BUENAVISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22610-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 562-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TATALTEPEC DE VALDES-SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUILT

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22611-30.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 563-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO, DESVIACION LA PAZ YOSOAMA-SABINILLO-LLANO DE CEBOLLA-LA PILA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22612-10.02 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 564-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO, DESVIACION VISTA HERMOSA-PEA COLORADA-SANTA CATARINA YUTANDU

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22613-10.02 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 565-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CABALLUA-SAN ISIDRO MONTEVERDE-CAADA MARIA YUCUXACO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22614-10.02 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 566-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO YODONDUZA-GUADALUPE DE LAS FLORES-SAN MIGUEL MONTE VERDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22615-10.02 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 567-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-SAN ANTONIO NDUAYACO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22616-14.02 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 568-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION GALEANA---- AL TANQUE DE AGUA GALEANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22766-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 569-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ENTRADA A LA BARRANCA--- A CAMINO A LA PRESA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22767-5.8 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 570-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DEL PANTEON A PIEDRA BLANCA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22768-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 571-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CALLE LIBERTAD---CAMINO COSECHERO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22769-2.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 572-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO EL LLANO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22770-1.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 573-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIRADOR-- SAN ISIDRO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22771-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 574-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO A CAMINO DE SAN MIGUEL PIEDRAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22772-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 575-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO YUTANDUCHI DE GUERRERO A CAMINO SAN MATEO SINDIHUI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22773-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 576-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO MONTE FRIO TAMAZOLA A CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22774-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 577-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO MONTE FLOR TAMAZOLA A CAMINO OJO DE AGUA NUXAA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22775-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 578-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE MAIZ?LOS SABINOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22776-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 579-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ARADOR DESVIACION A EL CARRIZAL-RIO NUBE-RIO TALEA-EL SUCHIL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22777-25.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 580-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZAL A PEA DE LETRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22778-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 581-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAADA A ----DESVIACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL PERAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22779-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 582-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE AZULILLO ---- PARAISO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22780-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 583-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO A SAN MIGUEL CHICAHUA A CAMINO SANTIAGO AMATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22781-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 584-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO PERICON A CAMINO TIERRA COLORADA APAZCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22782-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 585-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO DE SAN JUAN AYLLU----A SAN MATEO TEPANTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 22783-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 586-RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO LA MONTAA CUIXTLA - ZAPOTALITO,TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 4+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23264-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 587-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA FEDERAL - CERRO LA CRUZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23265-16.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 588-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA - EL CARMEN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23266-14.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 589-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA TEHUANTEPEC A SALINA CRUZ A BARRIO SANTA CRUZ (QUINTA SECCION)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23267-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 590-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A ALVARO OBREGON A PRIMERA CURVA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23268-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 591-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO COPALITA A SAN MIGUEL DEL PUERTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23269-6.10 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 592-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PORTILLO CIENEGUILLA A NAZARET

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23270-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 593-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO CHIQUITO A SAN ANTONIO LAS PALMAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23271-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 594-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PORTILLO PAXTLAN A CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23272-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 595-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO A REFORMA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23273-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 596-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON A SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23274-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 597-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JACINTO YAVELOXI A SANTIAGO CHOAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23275-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 598-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEOTALCINGO A SANTIAGO CHOAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23276-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 599-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE-SANTIAGO APOSTOL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23277-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 600-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DEL MIRADOR A COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23278-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 601-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. IXTLAN ZOOGOCHO A SAN SEBASTIAN GUILOXI

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23279-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 602-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-SAN MIGUEL LACHILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23783-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 603-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION XANICA-SANTA MARIA COIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23784-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 604-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD-BUENA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23785-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 605-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CUIXTLA A SANTOS REYES NOPALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23786-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 606-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA TILTEPEC A SANTOS REYES NOPALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23787-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 607-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CUIXTLA A EC. FEDERAL PUERTO ESCONDICO-RIO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23788-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 608-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEA NEGRA A SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23789-13.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 609-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PITIONA A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23790-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 610-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGA VERDE A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23791-9.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 611-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JORNO A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23792-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

612-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YOSOYUA - BUENAVISTA, RAMAL GUADALUPE, RAMAL ENTRONQUE CARRETERA A
ACCION : TLAXIACO, RAMAL DESVIACION BUENAVISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23793-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 613-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN PEPIPE TINDACO, RAMAL DESVIACION LINDA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23794-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 614-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE - FRANCISCO I. MADERO, RAMAL BENITO JUAREZ, RAMAL CAADA MORELOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23795-7.30 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 615-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA, RAMAL MIGUEL HIDALGO, RAMAL GUADALUPE VICTORIA,
RAMAL CHALCATONGO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 23796-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 616-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD A BUENA VISTA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24080-10.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 617-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO A SAN FELIPE LACHILLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24081-20.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 618-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SABANA - SANTA MARIA PUXMETACAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24092-46.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 619-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUEGOSICHE HASTA EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A SAN MATEO MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24093-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 620-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOJONERA DE CIENEGUILLA A LA AGENCIA DE RIO JALAPILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24094-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 621-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-LA LIBERTAD

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24260-12.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 622-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA A LOS TERRENOS EJIDALES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24261-15.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 623-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(POCHUTLA-SALINA CRUZ)-PARAJE MAQUINA PESADA-PLAYA TIJERA (MURO DE CONTENCIÓN)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24262-1.00 OBRA OBRAS

UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

624-RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(COLONIA CUAUHEMOC-POBLADO 14) - LA ESMERALDA CHIMALAPA - RIO HAMACA - CHALCHIJAPA DEL KM.

ACCION : 0+000 AL KM. 30+000

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24539-30.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 625-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DEL VALLE-EL CARRIZAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24553-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 626-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS YAXE-LAS CASAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24554-6.55 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 627-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PORVENIR-CERRO COSTOCHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24665-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 628-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ROMADITO A EC CON CARRETERA AL ISTMO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24666-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 629-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. A UNION JUAREZ A EL CONVENTO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24667-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 630-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLEDAD SALINAS A UNION DE JUAREZ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24668-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 631-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MANCORNADA A CERRO OCOTE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24669-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 632-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHIVIGOZA A NIZAGOCHÉ

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24670-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 633-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POBLETE A COATECAS ALTAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24671-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 634-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAITEPEC-TEMAXCALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24672-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 635-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE GUILA A RIO GRANDE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24673-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 636-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOSTOL A SANTA INEZ YATZECHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24674-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 637-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO LAXOPA A LOMA LARGA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24675-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 638-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA A SAN MIGUEL MIXTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24676-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 639-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CAPILLA A EC. CON CARRETERA A CHICHICAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24677-8.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 640-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PRINCIPAL A SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24678-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 641-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA LOXICHA A SANTA MARIA TEPEJIPANA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24679-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 642-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA LARGA A LA ESTANCIA TAYATA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24680-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 643-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA GRANDE A SANTA ANA TAVELA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24681-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 644-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAITEPEC-AGUA DULCE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24818-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 645-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA A SANTIAGO TLAQUEPUSCO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24819-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 646-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO DE GAVILAN A EL HUAMUCHE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24820-7.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 647-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SALADO A CARASOL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24821-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 648-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SAN MIGUEL ALBARRADAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24822-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 649-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUICHICATA A BARRIO JUQUILITA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24823-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 650-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL CALABAZO A BARRIO LAS FLORES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24824-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 651-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC A SAN MIGUELITO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24825-3.5 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 652-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIMONCILLO A LIMONCILLO DOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24826-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 653-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IXTAPAM A LA CIENEGUILLA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24827-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 654-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE GUADALUPE A SAN ISIDRO ZOQUIAPAM

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24828-6.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 655-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHALCATONGO A PROGRESO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24829-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 656-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHALCATONGO A ABASOLO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24830-1.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 657-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHALCATONGO A PLAN DE AYALA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24831-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 658-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABA CUNUU A LAS LETRAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24832-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 659-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MANZANO A TIJERILLAS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24833-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 660-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LARGO A LAS PERAS (SAN MARCOS)

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24834-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 661-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GAVILAN A TIERRA SUAVE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24835-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 662-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CULEBRAS A EL HIELO

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24836-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 663-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA A LA CULEBRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24837-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 664-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO GACHO A LA MATA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24838-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 665-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NODON A DESV. CARRETERA FEDERAL CUICATLAN-TEHUACAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24839-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 666-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEPUXILA A DESV. TUTEPETONGO CASIQUE

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24840-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 667-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES A CUICATLAN

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24841-5.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 668-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZENZONTEPEC A BARRIO PIEDRA NEGRA

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24842-3.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 401-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

SUBPROGRAMA : B-TRANSPORTE

PROYECTO : 12-RED DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN BUEN ESTADO S1300065

FIN : DESARROLLO ECONÓMICO

ACCION : 669-REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO LACHIVITO A SAN CARLOS YAUTEPEC

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 0.00

DESCRIPCION : 24843-4.00 KILOMETROS KILOMETROS

UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETROS

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

METAS ALCANZADAS: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA SOLANA JARQUIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL