

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 793-ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	000--	001-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
198,114,445.00	40,731,673.95	19,019,317.29	219,826,801.66	41,463,687.13	56,755,565.66	46,977,829.16	0.00	160,936,267.05	21.37

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS / NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PROGRAMADAS)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
tramites relacionados con la gestion operativa de sapao	LOS ACUERDOS ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, LOS BENEFICIARIOS Y LOS EJECUTORES DE OBRAS SON RESPETADOS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	300.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
ACTUALIZADA	75.00	75.00	75.00		225.00
ALCANZADA	62.00	98.00	108.00	0.00	268.00

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

**UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

36.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1263-CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)				001-PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DIF	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	651,145.95	3,129.26	648,016.69	648,016.69	0.00	0.00	0.00	648,016.69	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.50			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.50		0.00		0.00		0.00		0.50
ACTUALIZADA	0.50		0.00		0.00		0.00		0.50
ALCANZADA	0.50		0.00		0.00		0.00		0.50

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)				001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO CANDIANI 2	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	44,907.38	0.00	44,907.38	22,453.69	22,453.69	0.00	0.00	44,907.38	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.31			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31				
ACTUALIZADA	0.31	0.00	0.00		0.31				
ALCANZADA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1263-CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	005-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION-AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (PROYECTO 6)	001-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIAS AZUCENAS Y GUELAGUETZA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	9,000.00	7,179.16	1,820.84	0.00	0.00	1,820.84	0.00	1,820.84	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	9.12
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	9.12	0.00	0.00	0.00	9.12
ACTUALIZADA	9.12	0.00	0.00		9.12
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	006-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERÚ) "COMPLEMENTO APORTACION FONREGION"	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERÚ)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	22,084.79	22,062.70	22.09	0.00	0.00	22.09	0.00	22.09	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		007-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)				001-RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO TRUJANO.	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	699,934.01	0.00	699,934.01	699,934.01	0.00	0.00	0.00	699,934.01	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS								
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS , RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS /NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.55			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55				
ACTUALIZADA	0.55	0.00	0.00		0.55				
ALCANZADA	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 780-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	008-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA NORIA, OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA NORIA, OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	12,004,840.09	0.00	12,004,840.09	247,864.90	5,771,904.17	5,896,801.25	0.00	11,916,570.32	49.12

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/	SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.
--	--

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	10,959.62
-----	------	-------	-----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	10,959.62	0.00	0.00	0.00	10,959.62
ACTUALIZADA	10,959.62	0.00	0.00		10,959.62
ALCANZADA	2,125.07	4,060.54	0.00	0.00	6,185.61

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	009-REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	001-REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	16,948,418.30	8,873,765.81	8,074,652.49	4,394,975.03	0.00	3,679,677.46	0.00	8,074,652.49	45.57

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO A REHABILITAR))*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/>

SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	6,151.71
-----	------	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	6,151.71	0.00	0.00	0.00	6,151.71
ACTUALIZADA	6,151.71	0.00	0.00		6,151.71
ALCANZADA	1,951.32	0.00	0.00	0.00	1,951.32

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 778-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		010-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL MACRO SECTOR EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ				001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL MACRO SECTOR EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	19,750,230.08	216,758.21	19,533,471.87	0.00	0.00	2,827,434.47	0.00	2,827,434.47	14.47
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/programa-presupuestal/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3,028.74			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	1,211.49	1,211.51	605.74	3,028.74				
ACTUALIZADA	0.00	1,211.49	1,211.51		2,423.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	494.03	0.00	494.03				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.31 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		011-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTES DE CAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS				001-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTES DE CAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	12,400,000.00	200,000.00	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS								
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS , RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS /NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	12.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	1.00	3.00	8.00	12.00				
ACTUALIZADA	0.00	1.00	3.00		4.00				
ALCANZADA	0.00	9.80	2.20	0.00	12.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	012-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA).	001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA).

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,733,855.00	0.00	4,733,855.00	0.00	0.00	52,072.41	0.00	52,072.41	1.10

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO A REHABILITAR))*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1,549.62
-----	------	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,239.70	309.92	1,549.62
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,239.70		1,239.70
ALCANZADA	0.00	0.00	215.45	0.00	215.45

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.90 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS			013-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	1.10
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO A REHABILITAR))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2,169.99			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1,410.50	759.49	2,169.99				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,410.50		1,410.50				
ALCANZADA	0.00	0.00	163.18	0.00	163.18				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.52 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 793-ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS			014-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2017				001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2017	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS / NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PROGRAMADAS)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
tramites relacionados con la gestion operativa de sapao					LOS ACUERDOS ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, LOS BENEFICIARIOS Y LOS EJECUTORES DE OBRAS SON RESPETADOS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		1.00		1.00	
ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00				0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 793-ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS			015-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2018				001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2018	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS / NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PROGRAMADAS)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
tramites relacionados con la gestion operativa de sapao					LOS ACUERDOS ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, LOS BENEFICIARIOS Y LOS EJECUTORES DE OBRAS SON RESPETADOS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		1.00		1.00	
ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00				0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 794-GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		000--				002-OPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
81,491,947.00	9,600,261.01	40,774,375.66	50,317,832.35	2,966,573.25	6,568,939.33	15,748,252.13	0.00	31,012,008.37	31.30
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS / ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
CLC'S RECIBIDAS Y VALIDADAS POR LA SEFIN (DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD CEA)					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	500.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	125.00		125.00		125.00		125.00		500.00
ACTUALIZADA	125.00		105.00		130.00				360.00
ALCANZADA	179.00		105.00		153.00		0.00		437.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.30 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1263-CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	002-PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO CANDIANI 2

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,097,194.88	0.00	2,097,194.88	1,048,597.44	1,048,597.44	0.00	0.00	2,097,194.88	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/>

SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	0.41
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
ACTUALIZADA	0.41	0.00	0.00		0.41
ALCANZADA	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)				002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO WALMART.	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,803.50	0.00	11,803.50	5,901.74	5,901.76	0.00	0.00	11,803.50	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.33			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33				
ACTUALIZADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33				
ALCANZADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		003-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)				002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: .RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO TRUJANO.	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,803.50	0.00	11,803.50	11,803.50	0.00	0.00	0.00	11,803.50	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ACCIONES DE SUPERVISION REALIZADO/ (NUMERO DE ACCIONES DE SUPERVISION PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.33			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33				
ACTUALIZADA	0.33	0.00	0.00		0.33				
ALCANZADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1263-CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	006-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERÚ) "COMPLEMENTO APORTACION FONREGION"	002-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERÚ)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	200,281.17	199,403.47	877.70	0.00	0.00	877.70	0.00	877.70	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	365.89
-----	------	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	365.89	365.89
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE		02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		011-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTES DE CAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS				002-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTES DE CAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	9,600,000.00	120,000.00	9,480,000.00	0.00	0.00	9,480,000.00	0.00	9,480,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS								
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS , RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS /NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	9.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	1.00	2.00	6.00	9.00				
ACTUALIZADA	0.00	1.00	2.00		3.00				
ALCANZADA	0.00	7.00	2.00	0.00	9.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	003-RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO WALMART.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	610,084.26	0.00	610,084.26	305,042.13	305,042.13	0.00	0.00	610,084.26	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS				
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS , RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS /NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	0.47

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
ACTUALIZADA	0.47	0.00	0.00		0.47
ALCANZADA	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	003-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO 7 ACUEDUCTO.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,803.50	0.00	11,803.50	5,901.74	5,901.76	0.00	0.00	11,803.50	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxI/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	0.33

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
ACTUALIZADA	0.33	0.00	0.00		0.33
ALCANZADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	004-RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO 7 ACUEDUCTO.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	652,075.83	0.00	652,075.83	326,037.92	326,037.91	0.00	0.00	652,075.83	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS				
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS , RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS /NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	0.51

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
ACTUALIZADA	0.51	0.00	0.00		0.51
ALCANZADA	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	004-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DIF

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,803.50	0.00	11,803.50	5,901.74	5,901.76	0.00	0.00	11,803.50	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxI/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	0.33

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
ACTUALIZADA	0.33	0.00	0.00		0.33
ALCANZADA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	005-RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO 14 PILOTO.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	669,138.81	0.00	669,138.81	334,569.40	334,569.41	0.00	0.00	669,138.81	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS				
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS , RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS /NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2017	VALOR
		0.47

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
ACTUALIZADA	0.47	0.00	0.00		0.47
ALCANZADA	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	005-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO AEROPUERTO 3

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,477.73	0.00	13,477.73	6,738.86	6,738.87	0.00	0.00	13,477.73	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxI/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	0.34

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
ACTUALIZADA	0.34	0.00	0.00		0.34
ALCANZADA	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 309-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 783-SUPERVISIÓN DE OBRA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA)	006-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: RECUPERACIÓN DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO 14 PILOTO.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,477.73	0.00	13,477.73	6,738.86	6,738.87	0.00	0.00	13,477.73	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxI/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	0.34

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
ACTUALIZADA	0.34	0.00	0.00		0.34
ALCANZADA	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

ACTIVIDAD: 787-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	002-CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	001-CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	17,454.89	9,454.89	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A CONSTRUIR) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PDF	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.84

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

**UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 787-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA		003-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION- AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (PROYECTO 6)				001-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO COL. GUELAGUETZA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	8,000.00	6,850.09	1,149.91	0.00	0.00	1,149.91	0.00	1,149.91	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A CONSTRUIR) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INF_ORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PDF					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	5.02			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 778-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA			004-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALZADA MADERO (CALLE MONTES DE OCA AL CALLEJÓN MONTES DE OCA)			001-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALZADA MADERO (CALLE MONTES DE OCA AL CALLEJÓN MONTES DE OCA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	46,814.75	45,114.75	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo:	(NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	4.14			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 787-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	005-REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y DE RED DE ATARJEAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN SANTA LUCIA DEL CAMINO	001-CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DESCARGA DEL RIO CHIQUITO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	148,406.75	142,406.75	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A CONSTRUIR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INF ORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PDF			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	23.42

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 777-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA		006-ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGENCIA PUEBLO NUEVO COMPLEMENTO APORTACIÓN DE FONREGION				001-ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGENCIA PUEBLO NUEVO (COMPLEMENTO APORTACIÓN DE FONREGION)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	17,393.04	17,051.66	341.38	0.00	0.00	341.38	0.00	341.38	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTALES) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTES A RESGUARDO EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION DE LA CEA					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	0.10			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10				
ACTUALIZADA	0.10	0.00	0.00		0.10				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 778-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA			007-CONSTRUCCIÓN DE 2 SUBCOLECTORES SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE 2 SUBCOLECTORES SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,011,703.20	0.26	11,011,702.94	4,878,052.45	5,720,733.98	412,916.51	0.00	11,011,702.94	3.75
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2,226.66			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2,226.66	0.00	0.00	0.00	2,226.66				
ACTUALIZADA	2,226.66	0.00	0.00		2,226.66				
ALCANZADA	1,044.52	1,131.59	50.55	0.00	2,226.66				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 778-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	008-CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA RÍO ATOYAC (TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM AL PUENTE PORFIRIO DÍAZ) OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	001-CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA RÍO ATOYAC (TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DÍAZ) OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,330,317.92	18,812,414.99	11,517,902.93	3,697,909.33	0.00	7,819,993.60	0.00	11,517,902.93	67.89

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	2,364.47

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2,364.47	0.00	0.00	0.00	2,364.47
ACTUALIZADA	2,364.47	0.00	0.00		2,364.47
ALCANZADA	472.89	0.00	0.00	0.00	472.89

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 789-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	009-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO, OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	001-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO, OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	22,462,016.20	13,632,155.00	8,829,861.20	3,168,830.79	0.00	5,661,030.41	0.00	8,829,861.20	64.11

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2017	VALOR
		2,731.24

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2,731.24	0.00	0.00	0.00	2,731.24
ACTUALIZADA	2,731.24	0.00	0.00		2,731.24
ALCANZADA	481.24	0.00	0.00	0.00	481.24

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS

URBANAS BRINDADOS

ACTIVIDAD: 1316-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA			010-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COL. AQUILES SERDAN, SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COL. AQUILES SERDAN, SANTA LUCIA DEL CAMINO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	390,108.57	6,586.47	383,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS/ (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS PROGRAMADO))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	123.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	24.60	73.80	24.60	123.00				
ACTUALIZADA	0.00	24.60	73.80		98.40				
ALCANZADA	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 1316-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA			011-RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL NORORIENTE EN SANTA LUCIA DEL CAMINO			001-RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN SANTA LUCIA DEL CAMINO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,138,128.06	1,252.29	6,136,875.77	0.00	0.00	4,295,813.04	0.00	4,295,813.04	70.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS/ (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS PROGRAMADO))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	307.97			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	61.59	184.79	61.59	307.97				
ACTUALIZADA	0.00	61.59	184.79		246.38				
ALCANZADA	0.00	0.00	307.97	0.00	307.97				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 789-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	012-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	001-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,400,000.00	230,523.50	13,169,476.50	0.00	0.00	13,169,476.50	0.00	13,169,476.50	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	18,525.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	4,631.25	13,893.75	0.00	18,525.00
ACTUALIZADA	0.00	4,631.25	13,893.75		18,525.00
ALCANZADA	0.00	14,107.00	4,418.00	0.00	18,525.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.85 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 787-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	003-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION- AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (PROYECTO 6)	002-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DRENAJE SANITARIO, COLONIA AZUCENAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	7,000.01	6,507.87	492.14	0.00	0.00	492.14	0.00	492.14	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A CONSTRUIR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INF_ORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PDF			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2016
VALOR	4.68

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 789-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	005-REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y DE RED DE ATARJEAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN SANTA LUCIA DEL CAMINO	002-REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO, COL. EL BAJIO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	53,008.25	51,111.09	1,897.16	0.00	0.00	1,897.16	0.00	1,897.16	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE	SUPUESTO
HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	38.35
-----	------	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	38.35	38.35
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS

URBANAS BRINDADOS

ACTIVIDAD: 1316-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	012-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	002-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	300,000.00	10,074.77	289,925.23	0.00	0.00	289,925.23	0.00	289,925.23	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS/ (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	415.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	103.00	312.00	0.00	415.00
ACTUALIZADA	0.00	103.00	312.00		415.00
ALCANZADA	0.00	415.00	0.00	0.00	415.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 1316-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO	02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	012-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	003-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	650,000.00	8,134.46	641,865.54	0.00	0.00	641,865.54	0.00	641,865.54	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS/ (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2018	VALOR
		900.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	225.00	675.00	0.00	900.00
ACTUALIZADA	0.00	225.00	675.00		900.00
ALCANZADA	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 328-SERVICIOS DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS BRINDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 1316-REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA		012-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS				004-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,650,000.00	6,267.27	2,643,732.73	0.00	0.00	2,643,732.73	0.00	2,643,732.73	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS/ (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3,660.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	915.00	2,745.00	0.00	3,660.00				
ACTUALIZADA	0.00	915.00	2,745.00		3,660.00				
ALCANZADA	0.00	3,378.00	282.00	0.00	3,660.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.70 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

COMPONENTE: 329-SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: 778-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
153-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO		03-SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA				001-CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	228,949.91	221,050.21	7,899.70	0.00	0.00	7,899.70	0.00	7,899.70	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	5.80			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		5.80		5.80
ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00				0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE

TEMA: 01-MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

OBJETIVO: 01-IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

PROPÓSITO: LA POBLACION DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CALIDAD

COMPONENTE: 770-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 317-PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL	03-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA EN EL ESTADO	002-PAGOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN SAN AGUSTIN ETLA	001-PAGOS DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA CONAFOR PARA EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN AGUSTIN ETLA 2018

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PAGOS REALIZADOS/NUMERO DE PAGOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CEA Y AUTORIDADES AGRARIAS, UBICADO EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA DEL ESTADO
--	--

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00		1.00
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

**UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.

COMPONENTE: 770-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.

ACTIVIDAD: 313-PROYECTO DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL		03-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA EN EL ESTADO		003-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN LOS VALLES CENTRALES				001-MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,600,000.00	69,790.94	6,530,209.06	0.00	0.00	5,236,000.00	0.00	5,236,000.00	80.18
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
informacion disponible en la pagina web oficial de sapao: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS EN EL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.25	0.75		1.00				
ALCANZADA	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.

COMPONENTE: 770-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.

ACTIVIDAD: 313-PROYECTO DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL		03-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA EN EL ESTADO		003-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN LOS VALLES CENTRALES				002-MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,905,000.00	14,462.54	1,890,537.46	0.00	0.00	1,544,400.00	0.00	1,544,400.00	81.69
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
informacion disponible en la pagina web oficial de sapao: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS EN EL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.25	0.75		1.00				
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.

COMPONENTE: 770-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.

ACTIVIDAD: 313-PROYECTO DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL		03-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA EN EL ESTADO		003-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN LOS VALLES CENTRALES				003-MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,350,000.00	62,357.73	6,287,642.27	0.00	0.00	4,989,600.00	0.00	4,989,600.00	79.36
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
informacion disponible en la pagina web oficial de sapao: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS EN EL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.25	0.75		1.00				
ALCANZADA	0.00	0.70	0.30	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.

COMPONENTE: 770-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.

ACTIVIDAD: 313-PROYECTO DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL		03-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA EN EL ESTADO		003-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN LOS VALLES CENTRALES				004-MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RIOS Y ARROYOS PARA LA LIBERACION DE CAUCES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	145,000.00	3,388.79	141,611.21	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	77.68
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE RIOS Y ARROYOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
informacion disponible en la pagina web oficial de sapao: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS EN EL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE MANTOS ACUIFEROS Y REGENERACION DE RIOS Y ARROYOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.25	0.75		1.00				
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-OAXACA SUSTENTABLE	FIN:	IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
TEMA:	05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
OBJETIVO:	02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.	PROPÓSITO:	LOS HABITANTES DE 18 CIUDADES INTERMEDIAS Y EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MODERNIZADO
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.	COMPONENTE:	613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	ACTIVIDAD:	1294-REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.		
UE:	001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	001-REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICIÓN I Y II, TQ. MONTE ALBÁN PARTE ALTA) (MAS-OAXACA)	001-REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICIÓN I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,542,313.94	0.00	2,542,313.94	2,542,313.94	0.00	0.00	0.00	2,542,313.94	0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)					
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA), RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) REALIZADOS/NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00		4.00
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1295-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	002-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (MAS-OAXACA)	001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,695,509.55	0.00	4,695,509.55	4,695,509.55	0.00	0.00	0.00	4,695,509.55	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/	SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
--	--

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1305-CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	003-CONSTRUCCIÓN DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,122,955.28	0.00	11,122,955.28	11,122,955.28	0.00	0.00	0.00	11,122,955.28	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre:	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)				
Definición:	MIDE EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA), RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1297-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	004-CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	77,639,712.58	0.00	77,639,712.58	77,639,712.58	0.00	0.00	0.00	77,639,712.58	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO				
Definición :	MIDE EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1298-EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	005-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE REBOMBEO LA FUNDICIÓN (MAS-OAXACA)	001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE TANQUE DE REBOMBEO LA FUNDICIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	267,239.37	0.00	267,239.37	267,239.37	0.00	0.00	0.00	267,239.37	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION				
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1299-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	006-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO (MAS-OAXACA)	001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE TANQUE DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	309,473.14	0.00	309,473.14	309,473.14	0.00	0.00	0.00	309,473.14	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1300-CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	007-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN MIGUEL HIDALGO (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN MIGUEL HIDALGO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,085,640.49	0.00	4,085,640.49	4,085,640.49	0.00	0.00	0.00	4,085,640.49	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1291-REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	008-REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (MAS-OAXACA)	001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,597,248.00	0.00	3,597,248.00	3,597,248.00	0.00	0.00	0.00	3,597,248.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC				
Método de Cálculo :	(OBRAS REALIZADAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC / OBRAS PROGRAMADAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	3.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00		3.00
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL AREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 1306-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUES LA FUNDICION I Y II)

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	009-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUES LA FUNDICIÓN I Y II)	001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUES LA FUNDICIÓN I Y II) (MAS - OAXACA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	938,223.00	0.00	938,223.00	938,223.00	0.00	0.00	0.00	938,223.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxI/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL AREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 1307-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO)

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	010-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUE DE DISTRIBUCIÓN MIGUEL HIDALGO)	001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUE DE DISTRIBUCIÓN MIGUEL HIDALGO) (MAS-OAXACA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,948,043.69	0.00	3,948,043.69	3,948,043.69	0.00	0.00	0.00	3,948,043.69	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx1/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1308-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUE SANTA ANITA)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"			011-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUE SANTA ANITA)			001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUE SANTA ANITA) (MAS-OAXACA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,649,822.85	0.00	3,649,822.85	3,649,822.85	0.00	0.00	0.00	3,649,822.85	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL AREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	012-PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)(MAS-OAXACA)	001-PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO CORTV (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,696,867.79	0.00	4,696,867.79	2,962,704.04	1,652,305.82	0.00	0.00	4,615,009.86	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO)				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO), RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/	SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
--	--

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO)
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1287-CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	013-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A. ETAPA) (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXION DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	12,922,798.65	0.00	12,922,798.65	969,321.19	8,464,414.29	87,120.03	0.00	9,520,855.51	0.67

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)				
Método de Cálculo :	(OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1288-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	014-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS (MAS-OAXACA)	001-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,770,416.63	0.00	4,770,416.63	2,148,842.80	2,540,217.90	0.00	0.00	4,689,060.70	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS
Método de Cálculo :	(OBRAS REALIZADAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS / OBRAS PROGRAMADAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1289-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	015-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,271,122.50	0.02	2,271,122.48	989,477.70	1,281,644.78	0.00	0.00	2,271,122.48	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA				
Método de Cálculo:	(OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1290-CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	016-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	659,710.79	0.00	659,710.79	319,335.29	329,151.64	0.00	0.00	648,486.93	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA				
Método de Cálculo :	(OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/				LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
------------	------	--------------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 1293-CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	017-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA (MAS-OAXACA)	001-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	613,304.43	0.00	613,304.43	349,093.31	253,754.10	0.00	0.00	602,847.41	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
					Sentido Esperado
					ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
------------	------	--------------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	17,634,057.99	49,508.73	17,584,549.26	0.00	0.00	795,653.70	0.00	2,480,581.13	4.52

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.24	0.24	0.52	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.24	0.24		0.48
ALCANZADA	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL AREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	012-PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)(MAS-OAXACA)	002-PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,527,984.82	0.00	4,527,984.82	0.00	0.00	4,450,520.72	0.00	4,450,520.72	98.29

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO)				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO), RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/	SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
--	--

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO)
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00		1.00
ALCANZADA	0.00	0.86	0.14	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	002-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	17,987,330.11	44,027.38	17,943,302.73	0.00	0.00	3,014,548.94	0.00	3,014,548.94	16.80

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.24	0.24	0.52	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.24	0.24		0.48
ALCANZADA	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	39,080,547.75	767,696.64	38,312,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.24	0.24	0.52	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.24	0.24		0.48
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	004-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBÁN PARTE ALTA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,979,341.84	82,970.62	2,896,371.22	0.00	0.00	1,830,604.64	0.00	2,360,452.06	63.20

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.24	0.24	0.52	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.24	0.24		0.48
ALCANZADA	0.00	0.14	0.62	0.00	0.76

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	005-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,430,811.28	48,662.20	6,382,149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: <http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/>

SUPUESTO
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.24	0.24	0.52	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.24	0.24		0.48
ALCANZADA	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

COMPONENTE: 613-MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC)

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA).	006-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	35,737,510.36	79,689.77	35,657,820.59	0.00	0.00	534,971.04	0.00	2,470,583.58	1.50

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100								

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	SUPUESTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
--	--

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.24	0.24	0.52	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.24	0.24		0.48
ALCANZADA	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL