

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** -LLEVAR ACABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS, AEROPISTAS Y EN SU CASO SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS A LOS MISMO QUE DERIVEN DE PROGRAMAS PROPIOS O CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN, MUNICIPIOS O PARTICULARES.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
<b>EJE:</b>	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	<b>FIN:</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES.
<b>TEMA:</b>	04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	<b>PROPÓSITO:</b>	LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
<b>OBJETIVO:</b>	01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	<b>COMPONENTE:</b>	589-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA
<b>ESTRATEGIA:</b>	02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL	<b>ACTIVIDAD:</b>	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>LÍNEAS DE ACCIÓN:</b>	04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.		
<b>UE:</b>	002-ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		00--		000--		001-PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
277,252,794.04	54,085,426.38	8,271,225.03	323,066,995.39	63,917,175.77	72,453,733.43	100,106,838.38	86,589,247.81
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 323,066,995.39			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
61,613,766.65	86,589,247.81	41,460,896.38	86,589,247.81	86,589,247.81	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 2588			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
OFICIOS DE REPORTES_ DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ TRIMESTRALES.				LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2,508.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	496.00	696.00	710.00	606.00	T1+T2+T3+T4	2,508.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	496.00	696.00	710.00	606.00	T1+T2+T3+T4	2,508.00	
METAS ALCANZADAS	496.00	696.00	700.00	600.00	T1+T2+T3+T4	2,492.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	98.59	99.01	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.36	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 003-DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		00--		000--			002-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
3,911,043.32	576,681.53	863,734.15	3,623,990.70	790,207.06		1,014,723.97		913,145.66	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,623,990.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
922,197.14		905,914.01		356,818.73		905,914.01		905,914.01	
								% de Ejercido Vs. Modificado	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS					Número de indicador : 2588				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
OFICIOS DE REPORTES_ DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ TRIMESTRALES.					LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR
								931.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	250.00	233.00		233.00		215.00		T1+T2+T3+T4	931.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	250.00	233.00		233.00		215.00		T1+T2+T3+T4	931.00
METAS ALCANZADAS	250.00	233.00		233.00		215.00		T1+T2+T3+T4	931.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		00--		000--			003-SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5% EJERCICIO 2023.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,635,250.00	2,974.75	2,632,275.25	768,870.83		410,761.37		352,296.26		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,632,275.25		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,100,346.79		1,100,346.79		1,100,346.79		1,100,346.79		
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :		2588				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
OFICIOS DE REPORTES_ DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ TRIMESTRALES.					LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	400.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	40.00	120.00		120.00		120.00		T1+T2+T3+T4		400.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00	120.00		120.00		120.00		T1+T2+T3+T4		400.00
METAS ALCANZADAS	40.00	120.00		120.00		120.00		T1+T2+T3+T4		400.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

**ACTIVIDAD:** 331-AMPLIAR CAMINO RURAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		042-AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RÍO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RÍO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	29,999,985.27	82,448.41	29,917,536.86	0.00	0.00	0.00	29,917,536.86
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							29,917,536.86

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	29,917,536.86	29,917,536.86	29,917,536.86	29,917,536.86	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS			Número de indicador :	2749		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS /KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER AMPLIADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5.40	3.60	T1+T2+T3+T4 9.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5.40	3.60	T1+T2+T3+T4 9.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		041-AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RÍO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RÍO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	29,999,985.27	29,999,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS			Número de indicador :	2749		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS /KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER AMPLIADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES AMPLIADOS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5.40	3.60	T1+T2+T3+T4	9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5.40	3.60	T1+T2+T3+T4	9.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.  
**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO  
**ACTIVIDAD:** 332-CONSTRUIR CAMINO RURAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		033-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COLONIA COLORADA - PARAJE SANTUARIO DE LA CRUZ VERDE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+506 AL KM 0+978 Y DEL KM 0+989 AL KM 1+300	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,331,482.06	3,217.21	5,328,264.85	0.00	0.00	0.00	5,328,264.85
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,328,264.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,328,264.85	5,328,264.85	5,328,264.85	5,328,264.85	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2734		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS RESPECTO DEL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER CONSTRUIDO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	0.78

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.55	0.23	T1+T2+T3+T4	0.78	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.55	0.23	T1+T2+T3+T4	0.78	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.47	0.31	T1+T2+T3+T4	0.78	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	85.75	131.97	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.62	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 131.97 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:  
 ESTRATEGIA: 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.  
 UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO  
 ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		036-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA		001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO - SAN MIGUEL LACHIXOLA TRAMO DEL KM. 11+600 AL KM 32+143	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,999,999.81	24,309.41	4,975,690.40	0.00	0.00	0.00	1,871,402.43
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,871,402.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,975,690.40	4,975,690.40	1,871,402.43	1,871,402.43	37.61		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS			Número de indicador :	2735		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER REHABILITADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	10.66

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	6.39	4.26	T1+T2+T3+T4	10.66	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6.39	4.26	T1+T2+T3+T4	10.66	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.13	T1+T2+T3+T4	2.13	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	49.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

**ACTIVIDAD:** 2283-MANTENER CAMINO RURAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		089-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO MOJARRA - MONTE TINTA, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	451,762.19	0.00	451,762.19	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		451,762.19		451,556.62		0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				2733			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				SUPUESTO DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			
Unidad de medida:				34 - KILÓMETRO LINEAL			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	9.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	9.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		043-MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. ( SANTA CATARINA ESTETLA - SAN MATEO TEPANTEPEC) - BUENA VISTA ESTETLA - PARAJE RIO CONTRERAS DEL KM 0+000 AL KM 10+700, TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE: SANTA CATARINA ESTETLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, OAXACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,298,334.19	949.79	1,297,384.40	0.00	0.00	0.00	1,038,196.65
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,038,196.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,297,384.40	1,297,384.40	1,038,196.65	1,038,196.65	80.02		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	10.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.21	7.49	T1+T2+T3+T4	10.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.21	7.49	T1+T2+T3+T4	10.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	9.63	T1+T2+T3+T4	9.63	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	128.57	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 128.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		100-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEPEUXILA - SAN JUAN TEPONAXTLA DEL KM 0+000 AL KM 42+700		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,583,858.55	0.00	1,583,858.55	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,583,858.55		1,583,580.97		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	42.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	42.70	T1+T2+T3+T4		42.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	42.70	T1+T2+T3+T4		42.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		099-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD EL MAPACHE - PASO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 39+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,003,024.73	0.00	2,003,024.73	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,003,024.73		2,002,546.43		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	39.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4		39.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4		39.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		092-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRO FLORES - ARROYO AGUILA DEL KM 0+000 AL 6+000, RAMAL A E.CARRETERA FEDERAL (TUXTEPEC - OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 2+800, RAMAL A ARROYO CHOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 1+900, RAMAL A LA JOYA MANANTIAL DEL KM 0+000 AL KM 1+200	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,268,256.55	0.00	2,268,256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,268,256.55	2,268,181.05	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES					
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	11.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	11.90	T1+T2+T3+T4	11.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	11.90	T1+T2+T3+T4	11.90	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		081-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 8+519		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,597,732.50	0.00	1,597,732.50	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	0.00
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,597,732.50		1,597,523.96		0.00		
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
							0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	8.52	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8.52	T1+T2+T3+T4		8.52	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.52	T1+T2+T3+T4		8.52	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		085-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TEXTITLÁN - EL FRIJOL DEL KM 0+000 AL KM 34+600		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,767,965.75	0.00	1,767,965.75	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,767,965.75		1,767,939.56		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	34.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	34.60	T1+T2+T3+T4		34.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	34.60	T1+T2+T3+T4		34.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		098-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - SAN JUAN YETZECOVI DEL KM 0+000 AL KM 16+000, RAMAL E.C. (SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - SAN JUAN YETZECOVI) - SANTO DOMINGO ROAYAGA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,261,517.47	0.00	1,261,517.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,261,517.47	1,261,419.22	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES					
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	22.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	22.00	T1+T2+T3+T4	22.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	22.00	T1+T2+T3+T4	22.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		088-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 3+330		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,234,335.68	0.00	1,234,335.68	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,234,335.68		1,234,304.61		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.33	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.33	T1+T2+T3+T4		3.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.33	T1+T2+T3+T4		3.33	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		040-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXÍO) - RINCÓN HACIENDA VIEJA DEL KM 0+000 AL KM 9+200	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,497,890.00	3,637.59	1,494,252.41	0.00	0.00	0.00	1,494,252.41
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,494,252.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,494,252.41	1,494,252.41	1,494,252.41	1,494,252.41	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	9.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5.52	3.68	T1+T2+T3+T4	9.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5.52	3.68	T1+T2+T3+T4	9.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.45	8.75	T1+T2+T3+T4	9.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	8.15	237.77	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 237.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		097-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEPINAPA - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM 0+000 AL KM 13+850	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,497,324.07	0.00	1,497,324.07	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,497,324.07		1,497,191.91		0.00	
		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	13.85
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	13.85	T1+T2+T3+T4		13.85
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	13.85	T1+T2+T3+T4		13.85
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		080-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA			001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 27+640			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,434,744.13	0.00	2,434,744.13	0.00		0.00		0.00	0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,434,744.13		2,434,396.72		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES									
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	27.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64	T1+T2+T3+T4	27.64		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64	T1+T2+T3+T4	27.64		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		039-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS -YODOÑE - CAÑALTEPEC - SAN JUAN IXTALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 30+380, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 4+431 Y DEL KM 17+156 AL KM 30+380 T.P.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,000,000.00	5,462.92	1,994,537.08	0.00	0.00	0.00	1,621,176.10
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,621,176.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,994,537.08	1,994,537.08	1,621,176.10	1,621,176.10	81.28	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.87

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.32	1.55	T1+T2+T3+T4	3.87	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.32	1.55	T1+T2+T3+T4	3.87	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.87	T1+T2+T3+T4	3.87	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	250.26	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.10	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.26 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		084-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA - SAN ANTONIO CARRIZO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 Y RAMAL A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 0+600	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	793,682.66	0.00	793,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	793,682.66	793,654.17	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	8.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8.50	T1+T2+T3+T4		8.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.50	T1+T2+T3+T4		8.50
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		096-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN YALAHUI - SAN JUAN TAGUI) - SAN JUAN PETLAPA DEL KM 0+000 AL KM 33+920, SUBTRAMO DEL KM 0+300 AL KM 25+400	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,363,984.20	0.00	2,363,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido
0.00	2,363,984.20	2,363,848.60	0.00
			% de Ejercido Vs. Modificado
			0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	25.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	25.10	T1+T2+T3+T4		25.10
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	25.10	T1+T2+T3+T4		25.10
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		038-MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO TRAMO KM 0+000 AL 13+400, SUBTRAMO KM 6+000 AL KM 13+400		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO TRAMO KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO KM 6+000 AL KM 13+400	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,749,999.12	51,301.49	2,698,697.63	0.00	0.00	0.00	2,698,697.63
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,698,697.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,698,697.63	0.00	2,698,697.63	2,698,697.63	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	7.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4.44	2.96	T1+T2+T3+T4	7.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4.44	2.96	T1+T2+T3+T4	7.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.22	7.18	T1+T2+T3+T4	7.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	4.95	242.57	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 242.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		095-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MATEO TEPANTEPEC - SAN MIGUEL PERAS DEL KM 0+000 AL KM 45+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,228,882.48	0.00	1,228,882.48	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,228,882.48		1,228,654.89		0.00	
		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	45.00	T1+T2+T3+T4		45.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	45.00	T1+T2+T3+T4		45.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		091-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SCHINUU Y MATANZA - RIO TIMBRE - RIO AZUCENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 20+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	958,890.57	0.00	958,890.57	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		958,890.57		958,702.42		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	20.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	20.00	T1+T2+T3+T4		20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	20.00	T1+T2+T3+T4		20.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		046-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTIAGO LALOPA - SAN MIGUEL REAGUÍ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+600, SUBTRAMOS DEL KM 10+200 AL KM 19+600, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN		001-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTIAGO LALOPA - SAN MIGUEL REAGUÍ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+600, SUBTRAMOS DEL KM 10+200 AL KM 19+600, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,637,235.52	162,600.20	4,474,635.32	0.00	0.00	0.00	4,474,635.32
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,474,635.32

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,474,635.32	4,474,635.32	4,474,635.32	4,474,635.32	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	9.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4.70	4.70	T1+T2+T3+T4	9.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4.70	4.70	T1+T2+T3+T4	9.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6.11	T1+T2+T3+T4	6.11	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	130.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 130.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		037-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA- LA LAGUNA ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,050,000.01	88,116.27	1,961,883.74	0.00		0.00		0.00	1,905,741.85	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,905,741.85
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,961,883.74		0.00		1,905,741.85		1,905,741.85	97.14	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES									
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR		0.00	AÑO	2023		VALOR	4.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.70	1.80	1.80	T1+T2+T3+T4	4.50			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.70	1.80	1.80	T1+T2+T3+T4	4.50			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.04	4.46	4.46	T1+T2+T3+T4	4.50			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	1.48	247.78	247.78	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 247.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		083-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO TETEPEC - SANTA CRUZ TIHUITLE - SAN LUIS CHATAÑÚ DEL KM 0+00 AL KM 21+900	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,057,903.46	0.00	1,057,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,057,903.46	1,057,623.78	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	21.90
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	21.90	T1+T2+T3+T4		21.90
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	21.90	T1+T2+T3+T4		21.90
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		094-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(EL CRUCERO - LOMA COYOL SAN MARTÍN) - BENITO JUÁREZ II KM 0+000 AL KM 6+256		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,577,068.59	0.00	1,577,068.59	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,577,068.59		1,576,940.71		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	6.26	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.26	T1+T2+T3+T4		6.26	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.26	T1+T2+T3+T4		6.26	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		045-MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE NUNDACA - GUADALUPE CAÑADA DE LOBO - SAN MARTÍN DURAZNOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE NUNDACA - GUADALUPE CAÑADA DE LOBO ? SAN MARTÍN DURAZNOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,499,397.40	2,721.59	3,496,675.81	0.00	0.00	0.00	2,288,867.97
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,288,867.97	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,496,675.81	3,496,675.81	2,288,867.97	2,288,867.97	65.46	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES ) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	11.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.85	7.15	T1+T2+T3+T4	11.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.85	7.15	T1+T2+T3+T4	11.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	9.35	T1+T2+T3+T4	9.35	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	130.77	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 130.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		087-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE CAMALÓTE - OJO DE AGUA O PALMA CUATA - COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - RANCHO GRANDE - LA RAYA - ESPERANZA - LA PALMA - TETELA DEL KM 0+000 AL KM 54+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,602,960.41	0.00	2,602,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	2,602,960.41	2,602,877.10	0.00
			% de Ejercido Vs. Modificado
			0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Número de indicador :
			2733
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES		
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
		Tipo de Valor	Sentido Esperado
		ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	54.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	54.00	T1+T2+T3+T4		54.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	54.00	T1+T2+T3+T4		54.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		035-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA - TONAGUÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	5,249,999.76	293,607.96	4,956,391.80	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		3,387,953.05	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,387,953.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		4,956,391.80		4,956,391.80		3,387,953.05	
						Ejercido	
						3,387,953.05	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						68.36	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	7.20	4.80	T1+T2+T3+T4		12.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	7.20	4.80	T1+T2+T3+T4		12.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4		2.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		093-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD - EL FRUTILLO DEL KM 0+000 AL KM 27+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,972,153.06	0.00	1,972,153.06	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,972,153.06		1,971,996.46		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	27.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	27.00	T1+T2+T3+T4		27.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	27.00	T1+T2+T3+T4		27.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA FEDERAL 145 - EL PROGRESO - DESPARRAMADERO - BUENAVISTA GALLARDO - LA UNION - SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL KM 31+500	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,764,841.81	0.00	1,764,841.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,764,841.81	1,764,765.07	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	31.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	31.50	T1+T2+T3+T4	31.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	31.50	T1+T2+T3+T4	31.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		044-MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR) MALVARISCO DEL KM. 0+000 AL KM 4+300 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,162,132.34	5,050.15	1,157,082.19	0.00	0.00	0.00	925,665.75
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						925,665.75	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,157,082.19	1,157,082.19	925,665.75	925,665.75	80.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	4.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.58	1.72	T1+T2+T3+T4	4.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.58	1.72	T1+T2+T3+T4	4.30	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4.30	T1+T2+T3+T4	4.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	250.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		102-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARTÍN PIE DE CERRO - LA MATRACA - CERRO DE AIRE - SAN JOSÉ ATOTONILCO - EL PARAÍSO- SANTOS REYES NOPALA DEL KM 0+000 AL KM 35+000, RAMAL EL ZACATAL DEL KM 0+000 AL KM 6+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,136,578.89	0.00	1,136,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,136,578.89	1,136,483.53	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES					
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	41.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	41.00	T1+T2+T3+T4	41.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	41.00	T1+T2+T3+T4	41.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		082-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA DEL KM 0+000 AL KM 8+200		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	573,725.06	0.00	573,725.06	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		573,725.06		573,617.38		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	8.20	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8.20	T1+T2+T3+T4		8.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.20	T1+T2+T3+T4		8.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		086-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA NORIA MININDACA - PLAYA BANCO DE ORO - MARIANO MATAMOROS - EL FARO EN MARIANO MATAMOROS, DEL KM 0+000 AL KM 15+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	990,266.92	0.00	990,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	990,266.92	990,102.51	0.00
			% de Ejercido Vs. Modificado
			0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		Número de indicador :
			2733
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES		
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
		Tipo de Valor	Sentido Esperado
		ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	15.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	15.00	T1+T2+T3+T4		15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	15.00	T1+T2+T3+T4		15.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		101-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJÓN DE RÓMULO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	571,651.36	0.00	571,651.36	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		571,651.36		571,624.16		0.00		
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
							0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR		
						10.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		10.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							10.00	
							T1+T2+T3+T4	
							10.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.  
 UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO  
 ACTIVIDAD: 2367-PAVIMENTAR CAMINOS RURALES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		032-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (LA RAYA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,500,014.22	0.00	12,500,014.22	0.00	0.00	0.00	12,446,863.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,446,863.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	12,500,014.22	12,446,863.76	12,446,863.76	12,446,863.76	99.57		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 2879			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS, RESPECTO A LO PLANEADO							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSIDERADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.51	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.76	0.75	T1+T2+T3+T4	2.51	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.76	0.75	T1+T2+T3+T4	2.51	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.25	T1+T2+T3+T4	0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	33.23	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	9.97	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.23 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		031-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SANTA MARÍA JICALTEPEC)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	17,630,002.23	0.00	17,630,002.23	0.00	0.00	0.00	17,558,540.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							17,558,540.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	17,630,002.23	17,558,540.08	17,558,540.08	17,558,540.08	99.59	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	2879		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS, RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSIDERADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS EN CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	VALOR	AÑO	VALOR
	0.00	2023	4.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.87	1.23	T1+T2+T3+T4	4.10
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.87	1.23	T1+T2+T3+T4	4.10
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.02	T1+T2+T3+T4	1.02
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	82.93	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.88

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		052-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (EL CARRIZAL)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE EL CARRIZAL - E.C. KM 71 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,998,930.50	0.00	4,998,930.50	0.00	0.00	0.00	4,991,812.97
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,991,812.97	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,998,930.50	4,991,812.97	4,991,812.97	4,991,812.97	99.86	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		073-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN NICOLÁS HIDALGO - SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+150, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,999,152.86	7,840.54	5,991,312.32	0.00	0.00	0.00	3,390,771.78
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,390,771.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	5,991,312.32	5,991,312.32	3,390,771.78	3,390,771.78	56.59	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.15

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.15	T1+T2+T3+T4	1.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.15	T1+T2+T3+T4	1.15	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.17	T1+T2+T3+T4	0.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	14.78	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.78	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		062-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (VILLA NUEVA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (VILLA NUEVA - E.C. KM 79+330 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC)), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+250, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,998,314.72	0.00	14,998,314.72	0.00	0.00	0.00	14,982,990.43
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							14,982,990.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	14,998,314.72	14,982,990.43	14,982,990.43	14,982,990.43	99.90	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	VALOR	0.00
AÑO	2023	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		051-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN SEBASTIÁN SEDAS)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. KM. 8+100 (TEHUACÁN ? HUITZO) - SAN SEBASTIÁN SEDAS) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 2+350, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	11,748,438.11	0.00	11,748,438.11	0.00	0.00	0.00	11,721,978.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							11,721,978.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	11,748,438.11	11,742,978.03	11,721,978.03	11,721,978.03	99.77	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	VALOR	2023
		0.00	2.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.78	1.57	T1+T2+T3+T4	2.35
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.78	1.57	T1+T2+T3+T4	2.35
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.88	T1+T2+T3+T4	1.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	120.01	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		072-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN SEBASTIAN NOPALERA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN SEBASTIÁN NOPALERA - SAN PEDRO YOSOTATU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE Y SANTIAGO NUYOÓ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	24,999,227.99	0.00	24,999,227.99	0.00	0.00	0.00	24,979,407.84
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							24,979,407.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	24,999,227.99	24,979,407.84	24,979,407.84	24,979,407.84	99.92		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		061-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (CAPULTITLA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN MARTÍN TOXPALAN - CAPULTITLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,684,147.62	0.00	14,684,147.62	0.00	0.00	0.00	14,681,129.95
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							14,681,129.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	14,684,147.62	14,681,129.95	14,681,129.95	14,681,129.95	99.98	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	VALOR	0.00
AÑO	2023	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		050-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (MORRO DE MAZATÁN)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICENTE GUERRERO, CAMINO SIN NOMBRE (MORRO DE MAZATÁN - SAN VICENTE MAZATÁN), ANTONIA CRUZ VÁZQUEZ, CIPRIANO JIMÉNEZ YOLA, JUAN JIMÉNEZ DE LA CRUZ, DEL KM 0+000 AL KM 5+600, SUBTRAMO DEL KM 0+468 AL KM 5+546 EN TRAMOS PARCIALES, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	24,982,442.69	0.00	24,982,442.69	0.00	0.00	0.00	24,980,326.41
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							24,980,326.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	24,982,442.69	24,980,326.41	24,980,326.41	24,980,326.41	99.99

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>			DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	3.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	3.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		071-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN JUAN ZAUTLA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN JUAN ZAUTLA - TECOMALTIANGUISCO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,499,995.01	0.00	12,499,995.01	0.00	0.00	0.00	12,476,732.59
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,476,732.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	12,499,995.01	12,476,732.59	12,476,732.59	12,476,732.59	99.81	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		060-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (LA TABAQUERA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA DEFENSA - TEMBLADERA DEL CASTILLO, CAMINO SIN NOMBRE "TEMBLADERA DEL CASTILLO - LA TABAQUERA", DEL KM. 0+000 AL KM. 23+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM 13+000, DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	24,900,018.59	0.00	24,900,018.59	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		24,893,707.94		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	24,893,707.94
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		24,900,018.59		24,893,707.94		24,893,707.94		
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
						24,893,707.94	99.97	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
					VALOR	5.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		049-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN PEDRO NÚMI)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE (SAN PEDRO NÚMI - E. C. "YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL") DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,828,359.50	0.00	14,828,359.50	0.00	0.00	0.00	14,819,682.74
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	14,819,682.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	14,828,359.50	14,819,682.74	14,819,682.74	14,819,682.74	99.94	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	2.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	2.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		070-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. KM 55+290 (HUAJUAPAN DE LEÓN - OAXACA) - SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+251, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	14,999,980.47	0.00	14,999,980.47	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		14,987,439.85			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		14,999,980.47		14,987,439.85		14,987,439.85		14,987,439.85					
								% de Ejercido Vs. Modificado		99.92			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador :	2903							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.00		T1+T2+T3+T4	3.00			
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		059-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (EL PORTEZUELO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. (SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - SAN FELIPE TEJALAPAM) - EL PORTEZUELO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	12,499,169.96	0.00	12,499,169.96	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						12,494,989.65		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						12,494,989.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		12,499,169.96		12,494,989.65		12,494,989.65		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR	2.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.50
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		048-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SANTA MARÍA YUCUNICOCO)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SANTA MARIA YUCUNICOCO - LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO - CUAUHTÉMOC YUCUNICOCO - BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO - E.C. (HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL) DEL KM. 0+000 AL KM. 20+750; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+710 Y DEL KM. 0+970 AL KM. 5+260 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	22,184,346.87	0.00	22,184,346.87	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								22,183,362.28			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		22,184,346.87		22,183,362.28		22,183,362.28		100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador : 2903							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO											
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES											
Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	5.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.80		3.20		T1+T2+T3+T4 5.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.80		3.20		T1+T2+T3+T4 5.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		5.00		T1+T2+T3+T4 5.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		156.25		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 156.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		069-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SANTIAGO TILAPA)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (COICOYÁN DE LAS FLORES - SANTIAGO TILAPA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+763, EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	9,999,209.38	114,055.28	9,885,154.10	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,893,805.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		9,885,154.10		9,885,154.10		5,893,805.04		5,893,805.04		
%										59.62
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :		2903	
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO
Método de Cálculo :										(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	1.76
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.76		T1+T2+T3+T4		1.76
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.76		T1+T2+T3+T4		1.76
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.18		T1+T2+T3+T4		0.18
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		10.21		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.21

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.21 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		058-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (EL CAMARÓN)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. KM 77+800 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - EL CAMARÓN - HUAUTEPEC) DEL KM 0+000 AL KM 9+134, SUBTRAMOS DEL KM 0+100 AL KM 1+400 Y DEL KM 6+834 AL KM 9+134, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	17,397,598.05	0.00	17,397,598.05	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		17,318,682.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		17,397,598.05		17,318,682.29		17,318,682.29		17,318,682.29			
								% de Ejercido Vs. Modificado		99.55	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador :	2903					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES										
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020			VALOR	0.00	AÑO	2023			VALOR	3.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3.60		T1+T2+T3+T4	3.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.60		T1+T2+T3+T4	3.60	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		047-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (YUYUSA (YUYUSA))		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - YUYUSA (YUYUSA), DEL KM 0+000 AL KM 1+050, EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,862,295.68	0.00	4,862,295.68	0.00	0.00	0.00	4,860,481.13
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	4,860,481.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	4,862,295.68	4,860,481.13	4,860,481.13	4,860,481.13	99.96

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.05

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.05	0.00	T1+T2+T3+T4		1.05
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.05	0.00	T1+T2+T3+T4		1.05
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		079-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN MIGUEL CUEVAS)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN MIGUEL CUEVAS - SANTA ROSA CAXTLAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,708,483.12	0.00	4,708,483.12	0.00	0.00	0.00	4,702,389.94
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	4,702,389.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,708,483.12	4,702,389.94	4,702,389.94	4,702,389.94	99.87	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		068-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SANTA MARÍA ACATEPEC)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SANTA MARÍA ACATEPEC - E.C. (GACHUPIN - TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,499,854.85	0.00	5,499,854.85	0.00	0.00	0.00	5,497,087.96
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,497,087.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	5,499,854.85	5,497,087.96	5,497,087.96	5,497,087.96	99.95	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		057-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (GUADALUPE HIDALGO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN LORENZO CACAOTEPEC - GUADALUPE HIDALGO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+585, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,998,795.09	405,062.41	9,593,732.68	0.00	0.00	0.00	9,593,732.67
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,593,732.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,593,732.68	9,593,732.68	9,593,732.67	9,593,732.67	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.52

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.52	T1+T2+T3+T4	1.52	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.52	T1+T2+T3+T4	1.52	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.99	T1+T2+T3+T4	0.99	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.32	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.32	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		078-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (BUENA VISTA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE E.C. 3+000 (ENTRADA ATZOMPA SAN PEDRO IXTLAHUACA-BUENA VISTA), DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+014 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,999,857.84	0.00	4,999,857.84	0.00	0.00	0.00	4,993,565.49
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,993,565.49

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,999,857.84	4,993,565.49	4,993,565.49	4,993,565.49	99.87	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	AÑO	2023
VALOR	0.00	VALOR	1.01

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.01	T1+T2+T3+T4	1.01
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.01	T1+T2+T3+T4	1.01
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		067-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (VICENTE CAMALOTE)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (CAÑAMAZAL - VICENTE CAMALOTE), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+800, SUBTRAMO DEL KM 3+300 AL KM 5+800 EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,556,374.40	0.00	12,556,374.40	0.00	0.00	0.00	12,546,528.23
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,546,528.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	12,556,374.40	12,546,528.26	12,546,528.23	12,546,528.23	99.92	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	VALOR	2023
		0.00	2.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.50	T1+T2+T3+T4	2.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.50	T1+T2+T3+T4	2.50
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		056-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (CERRO CLARIN)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN JOSÉ INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,991,883.08	0.00	9,991,883.08	0.00	0.00	0.00	9,986,808.65
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,986,808.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,991,883.08	9,986,808.65	9,986,808.65	9,986,808.65	99.95	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		077-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (AGUA FRÍA CAMPANARIO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (T.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - PUERTO ESCONDIDO) - AGUA FRÍA CAMPANARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,806,347.40	0.00	4,806,347.40	0.00	0.00	0.00	4,806,118.83
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,806,118.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,806,347.40	4,806,118.83	4,806,118.83	4,806,118.83	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		066-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (TEOCUATLÁN)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN JOSÉ TENANGO - TEOCUATLÁN) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO KM 5+400 AL KM 6+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,995,548.84	0.00	4,995,548.84	0.00	0.00	0.00	4,798,971.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,798,971.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,995,548.84	4,798,971.08	4,798,971.08	4,798,971.08	96.06	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2020	VALOR	0.00
AÑO	2023	VALOR	0.84

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.84	T1+T2+T3+T4	0.84
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.84	T1+T2+T3+T4	0.84
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		055-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (GUIVISÍA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. KM 182+150 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - GUIVISÍA), DEL KM 0+000 AL KM 9+980, SUBTRAMO DEL KM 5+800 AL KM 9+980, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	19,992,431.00	0.00	19,992,431.00	0.00	0.00	0.00	19,977,104.98
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							19,977,104.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	19,992,431.00	19,977,104.98	19,977,104.98	19,977,104.98	99.92	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	4.18

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.18	T1+T2+T3+T4	4.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.18	T1+T2+T3+T4	4.18	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		076-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN JOSÉ YATANDOYO)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - SANTA CATARINA YOSONOTÚ) - SAN JOSÉ YATANDOYO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	9,979,310.25	0.00	9,979,310.25	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,968,426.40			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		9,979,310.25		9,968,429.40		9,968,426.40		9,968,426.40					
								% de Ejercido Vs. Modificado		99.89			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador :	2903							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		065-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SANTA MARÍA XADANI)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN MIGUEL DEL PUERTO-SANTA MARÍA XADANI) DEL KM 0+000 AL KM 14+700, SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+920, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,627.93	0.00	9,999,627.93	0.00	0.00	0.00	9,983,090.11
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,983,090.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,999,627.93	9,983,090.11	9,983,090.11	9,983,090.11	99.83	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.92

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.92	T1+T2+T3+T4	1.92	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.92	T1+T2+T3+T4	1.92	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		054-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN MIGUEL FIGUEROA)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN MIGUEL FIGUEROA - SANTA MARIA EL LIMÓN - SAN ISIDRO APANGO - E.C. (EL ZAPOTE - COPALITA)) DEL KM 0+000 AL KM 9+826, SUBTRAMOS DEL KM 2+700 AL KM 4+165 Y DEL KM 6+700 AL KM 9+426, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y SANTA MARIA HUATULCO						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	22,400,245.87	0.00	22,400,245.87	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		22,396,594.20			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		22,400,245.87		22,396,594.20		22,396,594.20		22,396,594.20					
								% de Ejercido Vs. Modificado		99.98			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador :	2903							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		4.19	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.19		T1+T2+T3+T4		4.19		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.19		T1+T2+T3+T4		4.19		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.63		T1+T2+T3+T4		0.63		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		15.03		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.03		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		075-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (IGNACIO MEJIA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - IGNACIO MEJIA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+633 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,448,045.67	4,448,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA												
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD					
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		034-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LLANO DEL TORO - LA NEVERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674			
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3				
0.00	6,833,895.59	210,290.93	6,623,604.66	0.00		0.00		0.00				
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,309,999.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				
0.00		6,623,604.66		0.00		3,309,999.65		3,309,999.65				
								% de Ejercido Vs. Modificado		49.97		
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador :	2903						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO											
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO							
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA							
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES											
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.60		0.40		T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.60		0.40		T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.01		0.49		T1+T2+T3+T4		0.50		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		1.67		122.50		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 122.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		064-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (RANCHO NUEVO)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (E.C. KM 217+640 (LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL) - RANCHO NUEVO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+700, SUBTRAMO DEL KM 3+800 AL KM 6+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,366,635.26	0.00	14,366,635.26	0.00	0.00	0.00	14,352,420.14
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							14,352,420.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	14,366,635.26	14,352,420.14	14,352,420.14	14,352,420.14	99.90		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		053-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN ANDRÉS HIDALGO)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE DE SAN ANDRÉS HIDALGO - HUAUTLA DE JIMÉNEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	4,854,892.93	0.00	4,854,892.93	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,851,202.35
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		4,854,892.93		4,851,202.35		4,851,202.35		4,851,202.35		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador : 2903						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO										
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		074-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (JOYA GRANDE)			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (JOYA GRANDE - E.C. KM 60+240 (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA)) DEL KM 0+000 AL KM 14+400, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 3+460 Y DEL KM 4+460 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	24,983,527.36	0.00	24,983,527.36	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		24,976,156.36			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		24,983,527.36		24,976,156.36		24,976,156.36		24,976,156.36					
								% de Ejercido Vs. Modificado		99.97			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES				Número de indicador :	2903							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PROGRAMADOS)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		5.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		5.00		T1+T2+T3+T4		5.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		5.00		T1+T2+T3+T4		5.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		063-PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A AGENCIAS MUNICIPALES (SAN MATEO TEPANTEPEC)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (SAN MATEO TEPANTEPEC - SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,428,598.87	0.00	12,428,598.87	0.00	0.00	0.00	12,393,494.39
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,393,494.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	12,428,598.87	12,393,494.39	12,393,494.39	12,393,494.39	99.72		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2903		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER PAVIMENTADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN CAMINOS RURALES						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.50	T1+T2+T3+T4	2.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.50	T1+T2+T3+T4	2.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:  
 ESTRATEGIA: 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.  
 UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO  
 ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		092-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC			002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(CARRETERA 175 (TUXTPEC - OAXACA) - CERRO FLORES) - ARROYO CHOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 4+200, RAMAL - E. C. (CERRO FLORES - ARROYO AGUILA) - ARROYO CHOAPAM) DEL KM 0+000 AL KM 1+300				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	557,802.56	0.00	557,802.56	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		557,802.56		557,774.39		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO										
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR		0.00	AÑO	2023		VALOR		5.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	T1+T2+T3+T4		5.50		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	T1+T2+T3+T4		5.50		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		081-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA DE CEDRO - PASO LIMON DEL KM 0+000 AL KM 3+600 Y DEL KM 4+600 AL KM 6+550		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,269,730.04	0.00	1,269,730.04	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,269,730.04		1,269,484.74		0.00		
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
							0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	5.55	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5.55	T1+T2+T3+T4		5.55	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.55	T1+T2+T3+T4		5.55	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		085-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RIO HUMO - RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC DEL KM 0+000 AL KM 8+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	364,407.77	0.00	364,407.77	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		364,407.77		364,342.81		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	8.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8.00	T1+T2+T3+T4		8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.00	T1+T2+T3+T4		8.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		088-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ			002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ) - ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 2+300				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	983,113.85	0.00	983,113.85	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		983,113.85		983,010.22		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO										
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	2.30	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		2.30		T1+T2+T3+T4		2.30
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.30		T1+T2+T3+T4		2.30
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		080-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN PETLAPA) - SANTA MARÍA LOVANI DEL KM 0+000 AL KM 16+620			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
							TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	1,348,859.57	0.00	1,348,859.57	0.00		0.00			
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
							0.00	0.00	
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		1,348,859.57		1,348,765.76		0.00			
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
							0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES								
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO								
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	16.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	16.62	T1+T2+T3+T4		16.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	16.62	T1+T2+T3+T4		16.62		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		084-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC - CRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO - SANTIAGO EL LIMÓN DEL KM 0+000 AL KM 10+000, RAMAL A EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y RAMAL A SAN MARTÍN RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 1+750	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,137,531.83	0.00	1,137,531.83	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,137,531.83	1,137,347.04	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES					
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	13.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	13.35	T1+T2+T3+T4	13.35	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	13.35	T1+T2+T3+T4	13.35	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		091-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RIO AZUCENA - RIO TIMBRE) - SANTIAGO TIÑO - SAN JUAN CAHUAYAXI - LAZARO CARDENAS - YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 27+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,294,502.27	0.00	1,294,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,294,502.27	1,294,356.63	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	27.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	27.00	T1+T2+T3+T4	27.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	27.00	T1+T2+T3+T4	27.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		083-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL ROSARIO - OCOTLÁN DE JUÁREZ - SAN ISIDRO DEL PARRAL - LA SOLEDAD CARRIZO - GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 33+900	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,702,286.71	0.00	1,702,286.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,702,286.71	1,702,127.36	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	33.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	33.90	T1+T2+T3+T4	33.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	33.90	T1+T2+T3+T4	33.90	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		087-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA			002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAÑAMAZAL - MIGUEL HIDALGO - CONEJO - E.C. ( EL AMATE - ACATLÁN) DEL KM 0+000 AL KM 9+700		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	704,872.21	0.00	704,872.21	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		704,872.21		704,682.57		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
0.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES								
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO								
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00		AÑO	2023	VALOR	9.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	9.70	T1+T2+T3+T4		9.70		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	9.70	T1+T2+T3+T4		9.70		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		093-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LA SOLEDAD - EL CARASOL) - EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 15+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,284,829.05	0.00	1,284,829.05	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,284,829.05		1,284,794.25		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	15.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	15.00	T1+T2+T3+T4		15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	15.00	T1+T2+T3+T4		15.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA (LOMA BONITA - MIXTAN) - 20 DE NOVIEMBRE - VICENTE GUERRERO - SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL KM 7+800	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	522,839.03	0.00	522,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	522,839.03	522,817.86	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	7.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	7.80	T1+T2+T3+T4	7.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7.80	T1+T2+T3+T4	7.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		044-MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR) EL POTRERO JAZMÍN - LLANO PLAZA DEL KM. 0+200 AL KM 3+799 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	960,072.89	5,066.22	955,006.67	0.00	0.00	0.00	764,005.34
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	764,005.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	955,006.67	955,006.67	764,005.34	764,005.34	80.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.16	1.44	T1+T2+T3+T4	3.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.16	1.44	T1+T2+T3+T4	3.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.60	T1+T2+T3+T4	3.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	250.07	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.07 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		082-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CAMINO (PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHÁ) - ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU) DEL KM 0+000 AL KM 1+400		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	108,566.07	0.00	108,566.07	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		108,566.07		108,477.82		0.00		0.00	
									% de Ejercido Vs. Modificado
									0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES								
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO								
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00		AÑO	2023	VALOR	1.40	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	T1+T2+T3+T4		1.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	T1+T2+T3+T4		1.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		086-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - CORRALERO) - EL CIRUELO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	659,270.69	0.00	659,270.69	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		659,270.69		659,073.84		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	10.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	10.00	T1+T2+T3+T4		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	10.00	T1+T2+T3+T4		10.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		089-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO OZUMACÍN DEL KM 0+000 AL KM 13+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	600,432.04	0.00	600,432.04	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		600,432.04		600,148.16		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	13.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	13.00	T1+T2+T3+T4		13.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	13.00	T1+T2+T3+T4		13.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		043-MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES		002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTETLA - EL PROGRESO - MORELOS UNO TEPANTEPEC - SAN MATEO TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 14+000 TRAMOS PARCIALES, LOCALIDAD: MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO: SANTA MARIA PEÑOLES, ETLA, OAX.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,200,669.34	1,556.00	2,199,113.34	0.00	0.00	0.00	1,759,512.27
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,759,512.27	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,199,113.34	2,199,113.34	1,759,512.27	1,759,512.27	80.01	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES					
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4.20	9.80	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4.20	9.80	T1+T2+T3+T4	14.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	12.60	T1+T2+T3+T4	12.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	128.57	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 128.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		092-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. CARRETERA FEDERAL (TUXTEPEC - OAXACA) - EL FORTÍN - ARROYO PLATANO DEL KM 0+000 AL KM 3+100		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	437,450.87	0.00	437,450.87	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		437,450.87		437,402.88		0.00		
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR 3.10		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		3.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		3.10	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							3.10	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		081-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE SECCIÓN ALTA - CACAHUATAL DEL KM 0+000 AL KM 4+600		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,024,069.31	0.00	1,024,069.31	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,024,069.31		1,023,631.05		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	4.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.60	T1+T2+T3+T4		4.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.60	T1+T2+T3+T4		4.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		085-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RIO HUMO - RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC) - LACHIXAO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	224,580.36	0.00	224,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	224,580.36	223,924.01	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIENN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.50	T1+T2+T3+T4	3.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.50	T1+T2+T3+T4	3.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		088-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ			003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ) - LA SOLEDAD - LOMA DE SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 3+464				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	936,388.89	0.00	936,388.89	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		936,388.89		936,315.41		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO										
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	3.46	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	T1+T2+T3+T4	3.46		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	T1+T2+T3+T4	3.46		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		091-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN CAHUANDACA - RANCHO DIEGO - PEÑA BLANCA - ARENAL CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	479,445.28	0.00	479,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	479,445.28	479,273.95	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	10.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	10.00	T1+T2+T3+T4		10.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		087-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO VICENTE CAMALOTE - LOS LIRIOS DEL KM 0+000 AL KM 4+600		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	249,560.40	0.00	249,560.40	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		249,560.40		249,505.59		0.00		
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR 4.60		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		4.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		4.60	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	4.60
							T1+T2+T3+T4	4.60
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN BENITO ENCINAL - MULATO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 3+900		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	221,904.01	0.00	221,904.01	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		221,904.01		221,903.31		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR		0.00	AÑO	2023	VALOR	
							3.90	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.90	T1+T2+T3+T4		3.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.90	T1+T2+T3+T4		3.90	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		082-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS		003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM 6+300		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	422,331.36	0.00	422,331.36	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		422,331.36		422,270.39		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	6.30	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.30	T1+T2+T3+T4		6.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.30	T1+T2+T3+T4		6.30	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		091-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC		004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARENAL CENTRO - RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 6+000		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	287,667.17	0.00	287,667.17	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		287,667.17		287,610.38		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4		6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4		6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		087-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA		004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA - BARBASCO DEL KM 0+000 AL KM 11+100		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	579,545.18	0.00	579,545.18	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	0.00
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		579,545.18		579,450.33		0.00		
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
							0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	11.10	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	11.10	T1+T2+T3+T4		11.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	11.10	T1+T2+T3+T4		11.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		092-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC		004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEYES DE REFORMA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+500		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,383,387.93	0.00	1,383,387.93	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,383,387.93		1,383,228.53		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO			Número de indicador :	2733			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILÓMETROS TOTALES							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabienn/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	6.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.50	T1+T2+T3+T4		6.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.50	T1+T2+T3+T4		6.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		087-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PERÉZ FIGUEROA			005-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LAS MARAVILLAS - CANADA SAN ANTONIO - CERRO MOJARRA DEL KM 0+000 AL KM 15+400; RAMAL A PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+200				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	851,487.87	0.00	851,487.87	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		851,487.87		851,164.40		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO				Número de indicador :	2733					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO / KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL CAMINO RURAL A SER MEJORADO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO										
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	23.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		23.60		T1+T2+T3+T4		23.60
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		23.60		T1+T2+T3+T4		23.60
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 195-PUENTE EN CAMINOS RURAL INTERVENIDO

**ACTIVIDAD:** 1337-ELABORAR ESTUDIOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CAMINOS RURALES		003-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN.		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	566,080.00	8,030.61	558,049.39	0.00	0.00	328,920.19	229,129.20
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							558,049.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	229,129.20	0.00	229,129.20	229,129.20	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES			Número de indicador :	2234		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS / NÚMERO DE ESTUDIOS PARA CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO Y EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ELABORAR EL ESTUDIO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	10.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.70	0.26	T1+T2+T3+T4		0.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		96.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.  
**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA  
**ACTIVIDAD:** 1343-AMPLIAR CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ CHILTEPEC - SAN ISIDRO NARANJAL DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+700 AL KM 3+400		001-AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+700 AL KM 3+400 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	13,980,426.50	673,795.33	13,306,631.17	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						5,323,815.61	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		13,306,631.17		13,306,631.17		5,323,815.61	
						Ejercido	
						5,323,815.61	
						% de Ejercicio Vs. Modificado	
						40.01	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS RESPECTO AL TOTAL			
Método de Cálculo :				(KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS/KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-ZDO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER AMPLIADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS					
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.34	1.36	T1+T2+T3+T4	1.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.34	1.36	T1+T2+T3+T4	1.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.60	T1+T2+T3+T4	0.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	44.12	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.29	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 44.12 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

**ACTIVIDAD:** 1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		012-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO - JUQUILA) - SANTA MARÍA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA		001-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO - JUQUILA) ? SANTA MARÍA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0
						MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	10,764,883.55	157,915.62	10,606,967.93	0.00	0.00	0.00	9,008,583.24
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				9,008,583.24			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	10,606,967.93	0.00	9,008,583.24	9,008,583.24	84.93		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				2743			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			
Unidad de medida:				34 - KILÓMETRO LINEAL			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.50	0.00	T1+T2+T3+T4	1.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.50	0.00	T1+T2+T3+T4	1.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.98	T1+T2+T3+T4	0.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		033-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 3+500 (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRÍA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO			001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 3+500 (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRÍA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	17,405,523.36	17,405,523.36	0.00	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2743					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS										
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENWP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS										
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR		0.00	AÑO	2023		VALOR		2.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.80	1.82	T1+T2+T3+T4	2.62					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.80	1.82	T1+T2+T3+T4	2.62					
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		054-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (E.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - MONTE BELLO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500 SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (E.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - MONTE BELLO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500 SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	17,449,614.70	1,356.74	17,448,257.96	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						17,448,257.96		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						17,448,257.96		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		17,448,257.96		17,448,257.96		17,448,257.96		
% de Ejercicio Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR	2.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		021-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y DEL KM 0+395 AL KM 2+165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACUA			001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y DEL KM 0+395 AL KM 2+165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACUA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	12,500,000.00	1,010,567.22	11,489,432.78	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,744,728.71			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		11,489,432.78		11,489,432.78		5,744,728.71		5,744,728.71					
								% de Ejercido Vs. Modificado		50.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2743							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.60		0.40		T1+T2+T3+T4		2.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.60		0.40		T1+T2+T3+T4		2.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.60		T1+T2+T3+T4		0.60		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		150.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		009-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOMA SAN BERNABÉ - EL PORVENIR - SAN LUCAS OJITLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,997,859.57	399,926.74	9,597,932.83	0.00	0.00	0.00	9,597,932.83
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	9,597,932.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	9,597,932.83	9,597,932.83	9,597,932.83	9,597,932.83	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.20	0.30	T1+T2+T3+T4		1.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.20	0.30	T1+T2+T3+T4		1.50
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.45	T1+T2+T3+T4		0.45
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	150.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA												
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD					
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		042-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 59 (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARQUITOS - CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 2+400 AL KM 3+400, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674			
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3				
0.00	5,358,660.25	7,210.69	5,351,449.56	0.00		0.00		0.00				
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,351,449.56		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido				
0.00		5,351,449.56		5,351,449.56		5,351,449.56		5,351,449.56				
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00		
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :		2743				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO							
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.							
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS										
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		020-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS - EL ZAPOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS - EL ZAPOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	13,121,781.80	917,659.46	12,204,122.34	0.00	0.00	0.00	9,761,982.84
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,761,982.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	12,204,122.34	12,204,122.34	9,761,982.84	9,761,982.84	79.99	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.60	0.40	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.60	0.40	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.40	T1+T2+T3+T4	0.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		052-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRO QUEMADO ? CERRO CENTRAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+455 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRO QUEMADO - CERRO CENTRAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+455 TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	5,272,759.31	76,940.18	5,195,819.13	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		3,117,386.11		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,117,386.11		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		5,195,819.13		5,195,819.13		3,117,386.11		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				3,117,386.11		60.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR	0.84	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	T1+T2+T3+T4		0.84
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	T1+T2+T3+T4		0.84
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4		0.04
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		4.77

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		007-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUAUTEPEC - SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - HUAUTLA DE JIMÉNEZ. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+297; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+650 Y SUBTRAMO DEL KM 1+350 AL KM 3+297, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMÉNEZ		001-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUAUTEPEC - SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - HUAUTLA DE JIMÉNEZ. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+297; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+650 Y SUBTRAMO DEL KM 1+350 AL KM 3+297, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMÉNEZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	19,499,651.93	682,360.90	18,817,291.03	0.00	0.00	0.00	15,994,675.72
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							15,994,675.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	18,817,291.03	0.00	15,994,675.72	15,994,675.72	85.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.08	0.52	T1+T2+T3+T4	2.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.08	0.52	T1+T2+T3+T4	2.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.03	1.79	T1+T2+T3+T4	1.82	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	1.44	344.63	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.08	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 344.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		041-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA (SAN BLAS ATEMPA - SANTA ROSA) DEL KM 0+000 AL KM 14+450, SUBTRAMO DEL KM 6+840 AL KM 11+840, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA (SAN BLAS ATEMPA - SANTA ROSA) DEL KM 0+000 AL KM 14+450, SUBTRAMO DEL KM 6+840 AL KM 11+840, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	24,617,342.14	24,617,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.00	T1+T2+T3+T4	5.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		051-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 3+500 (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRÍA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+602, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 3+500 (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRÍA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+602, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	7,112,538.85	1,838.02	7,110,700.83	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		3,558,761.74	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,558,761.74	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		7,110,700.83		7,110,700.83		3,558,761.74	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				3,558,761.74		50.05	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS			
Método de Cálculo :				(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		040-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO (CARRETERA SIN NOMBRE, CHAHUITES - PUERTO PALOMA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO (CARRETERA SIN NOMBRE, CHAHUITES - PUERTO PALOMA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	11,235,531.20	374,244.79	10,861,286.41	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		10,861,286.41			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		10,861,286.41		10,861,286.41		10,861,286.41		10,861,286.41					
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2743							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		2.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		T1+T2+T3+T4		2.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.60		T1+T2+T3+T4		0.60		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		30.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		029-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TUXTEPEC - T.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SANTA SOFIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TUXTEPEC - T.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SANTA SOFIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	9,999,990.82	25,467.40	9,974,523.42	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,984,692.25			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		9,974,523.42		9,974,523.42		5,984,692.25		5,984,692.25					
								% de Ejercido Vs. Modificado		60.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2743							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		1.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1.00		0.70		T1+T2+T3+T4		1.70		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.70		T1+T2+T3+T4		1.70		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.94		T1+T2+T3+T4		0.94		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		134.29		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		55.29		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 134.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		018-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239+200 (YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239+200 (YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,098,872.49	730,035.34	13,368,837.15	0.00	0.00	0.00	10,687,432.45
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,687,432.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	13,368,837.15	13,368,837.15	10,687,432.45	10,687,432.45	79.94		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Método de Cálculo :							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.80	0.20	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.80	0.20	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.90	T1+T2+T3+T4	0.90	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	450.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 450.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		050-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+560, SUBTRAMO DEL KM 0+560 AL KM 1+560, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+560, SUBTRAMO DEL KM 0+560 AL KM 1+560, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	8,728,830.80	1,994.86	8,726,835.94	0.00		0.00		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	8,726,835.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		8,726,835.94		8,726,835.94		8,726,835.94		
							% de Ejercido Vs. Modificado	100.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS			
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		028-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YOSONDÚA ? VERGEL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YOSONDÚA ? VERGEL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,637.40	200,488.68	9,799,148.72	0.00	0.00	0.00	7,839,224.04
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	7,839,224.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,799,148.72	9,799,148.72	7,839,224.04	7,839,224.04	80.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.85	0.85	T1+T2+T3+T4	1.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.85	0.85	T1+T2+T3+T4	1.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.19	T1+T2+T3+T4	1.19	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	140.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 140.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		017-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (GUADALUPE NOGALES-TLAPANCINGO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+300 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+760 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (GUADALUPE NOGALES - TLAPANCINGO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+300 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+760 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,999.99	385,128.36	9,614,871.63	0.00	0.00	0.00	5,866,812.43
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	5,866,812.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,614,871.63	9,614,871.63	5,866,812.43	5,866,812.43	61.02	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.76

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.76	0.00	T1+T2+T3+T4	1.76	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.76	0.00	T1+T2+T3+T4	1.76	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.44	T1+T2+T3+T4	0.44	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		049-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MIGUEL AMATLÁN - SANTA MARÍA YAVESÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MIGUEL AMATLÁN - SANTA MARÍA YAVESÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,910,363.03	12,561.11	4,897,801.92	0.00	0.00	0.00	4,897,801.92
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,897,801.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,897,801.92	4,897,801.92	4,897,801.92	4,897,801.92	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		027-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN FRANCISCO RÍO BLANCO - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+390, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN FRANCISCO RÍO BLANCO - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+390, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,906.07	200,040.34	9,799,865.73	0.00	0.00	0.00	5,879,753.87
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,879,753.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,799,865.73	9,799,865.73	5,879,753.87	5,879,753.87	60.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.80	1.20	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.80	1.20	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.40	T1+T2+T3+T4	0.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	33.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		016-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE COXCATEPEC - E.C.(SANTOS REYES YUCUNÁ - SANTO DOMINGO YOLOTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,500,478.69	259,256.82	6,241,221.87	0.00	0.00	0.00	6,241,221.87
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	6,241,221.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	6,241,221.87	0.00	6,241,221.87	6,241,221.87	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>			DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.80	0.20	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.80	0.20	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.95	T1+T2+T3+T4		0.95
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	475.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 475.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		048-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. 147 (TUXTEPEC - ENT. PALOMARES) - ARROYO LIMÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. 147 (TUXTEPEC - ENT. PALOMARES) - ARROYO LIMÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	9,995,006.09	0.00	9,995,006.09	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		9,987,524.43	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,987,524.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		9,995,006.09		9,987,524.43		9,987,524.43	
						Ejercido	
						9,987,524.43	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						99.93	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS			
Método de Cálculo :				(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		047-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 129+470 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA) - SECCIÓN LA MONTAÑA (AGUA DE TIERRA) - CHUPARROSA). TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000. SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 4+413. EN TRAMOS PARCIALES. EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 129+470 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - TUXTEPEC) - AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA) - SECCIÓN LA MONTAÑA (AGUA DE TIERRA) - CHUPARROSA). TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 4+413, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	15,099,980.52	428,860.23	14,671,120.29	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		14,671,120.29	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				14,671,120.29			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		14,671,120.29		14,671,120.29		14,671,120.29	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				14,671,120.29		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.26
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.26	T1+T2+T3+T4		3.26
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.26	T1+T2+T3+T4		3.26
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.65	T1+T2+T3+T4		0.65
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	19.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		19.96

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		025-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARIA PUEBLO NUEVO) - PASO DE ÁGUILA COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARIA PUEBLO NUEVO) - PASO DE ÁGUILA COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0			
				TOTAL:			24674			
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2				
0.00	9,676,877.18	277,564.17	9,399,313.01	0.00		0.00				
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4				
				0.00		5,109,673.24				
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,109,673.24				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado				
0.00		9,399,313.01		9,399,313.01		5,109,673.24				
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado								
5,109,673.24		54.36								
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2743						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS										
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	1.40	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.60	0.80	T1+T2+T3+T4		1.40			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.60	0.80	T1+T2+T3+T4		1.40			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.56	T1+T2+T3+T4		0.56			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	70.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		40.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		046-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUAJINICUIL - SAN JACINTO TLACOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUAJINICUIL - SAN JACINTO TLACOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	4,999,909.30	4,345.55	4,995,563.75	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,995,726.31			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		4,995,563.75		4,995,563.75		3,995,726.31		3,995,726.31					
								% de Ejercido Vs. Modificado		79.99			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2743							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	T1+T2+T3+T4		0.20		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		024-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,997.31	13,825.44	9,986,171.87	0.00	0.00	0.00	9,986,171.87
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,986,171.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,986,171.87	9,986,171.87	9,986,171.87	9,986,171.87	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2743		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		034-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA ? PUERTO ÁNGEL) ? SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 5+800 AL KM 6+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA ? PUERTO ÁNGEL) ? SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 5+800 AL KM 6+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	6,429,829.73	391,594.49	6,038,235.24	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		4,830,588.19	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,830,588.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,038,235.24		6,038,235.24		4,830,588.19	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
4,830,588.19		80.00					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2743			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.25	T1+T2+T3+T4	0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:  
 ESTRATEGIA: 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.  
 UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA  
 ACTIVIDAD: 1346-REHABILITAR CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		023-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24+440 (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN AGUSTÍN CHAYUCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+600, SUBTRAMO DEL KM 6+100 AL KM 9+300, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24+440 (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN AGUSTÍN CHAYUCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+600, SUBTRAMO DEL KM 6+100 AL KM 9+300, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,602,187.79	10,853.53	5,591,334.26	0.00	0.00	0.00	5,591,334.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,591,334.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,591,334.26	5,591,334.26	5,591,334.26	5,591,334.26	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	3.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.60	0.60	T1+T2+T3+T4	3.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.60	0.60	T1+T2+T3+T4	3.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.72	T1+T2+T3+T4	2.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	453.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 453.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		055-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE CONSTITUCIÓN, 5 DE MAYO - (UNIÓN HIDALGO - CHICAPA DE CASTRO - SAN DIONISIO DEL MAR) DEL KM 0+000 AL KM 2+400 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE CONSTITUCIÓN, 5 DE MAYO - (UNIÓN HIDALGO - CHICAPA DE CASTRO - SAN DIONISIO DEL MAR) DEL KM 0+000 AL KM 2+400 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	5,578,767.27	1,140.88	5,577,626.39	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,767,153.16		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,767,153.16		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		5,577,626.39		5,577,626.39		2,767,153.16		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				2,767,153.16		49.61		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747			
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENWP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR		
						2.40		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		044-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - SOLEDAD TECTITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+096, TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC		001-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - SOLEDAD TECTITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+096, TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,775,329.43	150,842.20	3,624,487.23	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,624,487.23		3,624,487.23		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747			
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
					VALOR	5.10		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		022-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14+700 (TUXTEPEC - PALOMARES) - AYOTZINTEPEC, HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+500 SUBTRAMO DEL KM 16+400 AL KM 44+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC			001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14+700 (TUXTEPEC - PALOMARES) - AYOTZINTEPEC, HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+500 SUBTRAMO DEL KM 16+400 AL KM 44+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	14,999,999.99	599,999.29	14,400,000.70	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		10,087,781.52			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		14,400,000.70		14,400,000.70		10,087,781.52		10,087,781.52					
								% de Ejercido Vs. Modificado		70.05			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS				Número de indicador :	2747							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		28.10	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	4.10	4.10	T1+T2+T3+T4	28.10				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	4.10	4.10	T1+T2+T3+T4	28.10				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84	T1+T2+T3+T4	9.84				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.02				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 240.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		011-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN FRANCISCO LACHIGOLO - SAN SEBASTIÁN ABASOLO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 TRAMOS PARCIALES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,998,081.56	4,998,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.62	1.08	T1+T2+T3+T4	2.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.62	1.08	T1+T2+T3+T4	2.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		032-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,951,184.57	198,213.53	4,752,971.04	0.00	0.00	0.00	1,488,645.68
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,488,645.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,752,971.04	4,752,971.04	1,488,645.68	1,488,645.68	31.32	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.90	T1+T2+T3+T4	1.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.90	T1+T2+T3+T4	1.90	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.76	T1+T2+T3+T4	0.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	84.44	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		045-REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A VILLA DÍAZ ORDAZ DEL KM 0+000 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			001-REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A VILLA DÍAZ ORDAZ DEL KM 0+000 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,999,616.94	120,057.90	2,879,559.04	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado		
0.00		2,879,559.04		2,879,559.04		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS				Número de indicador : 2747						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS										
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS								
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	1.16
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.16		T1+T2+T3+T4		1.16
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.16		T1+T2+T3+T4		1.16
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.93		T1+T2+T3+T4		0.93
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		80.17		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.17

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.17 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 501 - CAMINOS BIENESTAR CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		013-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA OCOTLÁN DE MORELOS ? E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) DEL KM 0+000 AL KM 20+200, EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN DE MORELOS, SANTA CATARINA MINAS, SAN MIGUEL TILQUIAPAM, SAN BALTAZAR CHICHICAPAM.		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE NUEVO A MINAS, OCOTLÁN - OCOTEPEC - MÉXICO 190 - CAMINO REAL -CAMINO REAL ORIENTE - E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN DIONISIO OCOTEPEC - OCOTLÁN DE MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 20+200, EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN DE MORELOS, SANTA CATARINA MINAS, SAN MIGUEL TILQUIAPAM, SAN BALTAZAR CHICHICAPAM.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		24674	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	29,998,509.20	1,109,511.78	28,888,997.42	0.00	0.00	0.00	11,854,137.30
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							11,854,137.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	28,888,997.42	28,888,997.42	11,854,137.30	11,854,137.30	41.03

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS
Número de indicador :	2747
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	20.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	12.12	8.08	T1+T2+T3+T4	20.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	12.12	8.08	T1+T2+T3+T4	20.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6.06	T1+T2+T3+T4	6.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		035-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ? TETELA, TRAMO DEL KM 21+400 AL KM 22+880, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ? TETELA, TRAMO DEL KM 21+400 AL KM 22+880, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,996,671.60	47,891.96	2,948,779.64	0.00	0.00	0.00	2,948,779.64
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,948,779.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,948,779.64	2,948,779.64	2,948,779.64	2,948,779.64	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.48

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.48	0.00	T1+T2+T3+T4	1.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.48	0.00	T1+T2+T3+T4	1.48	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.89	T1+T2+T3+T4	0.89	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		014-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO (INDEPENDENCIA - CUAUHEMOC - CARRETERA SIN NOMBRE -SANTIAGO JUXTLAHUACA - SAN JUAN MIXTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO (INDEPENDENCIA - CUAUHEMOC - CARRETERA SIN NOMBRE -SANTIAGO JUXTLAHUACA - SAN JUAN MIXTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	19,999,963.68	389,504.80	19,610,458.88	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		17,410,456.89		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		17,410,456.89		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		19,610,458.88		0.00		17,410,456.89		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado						
17,410,456.89		88.78						
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
					VALOR	8.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4.80		3.20		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4.80		3.20		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.24		4.56		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	5.00		142.50		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		036-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C.(TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 53+900, SUBTRAMO DEL KM 34+400 AL KM 50+100 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LAXOPA, SANTA MARIA YALINA, SAN JUAN JUQUILA VIJANGOS Y VILLA TALEA DE CASTRO.		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C.(TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 53+900, SUBTRAMO DEL KM 34+400 AL KM 50+100 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LAXOPA, SANTA MARIA YALINA, SAN JUAN JUQUILA VIJANGOS Y VILLA TALEA DE CASTRO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		24674	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,999,994.50	599,993.85	14,400,000.65	0.00	0.00	0.00	11,520,021.92
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							11,520,021.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	14,400,000.65	14,400,000.65	11,520,021.92	11,520,021.92	80.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>			DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	15.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5.50	10.20	T1+T2+T3+T4	15.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5.50	10.20	T1+T2+T3+T4	15.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.14	T1+T2+T3+T4	3.14	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.78	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		015-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA ? SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 0+000 AL 15+400 EN TRAMOS PARCIALES.		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA ? SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 0+000 AL 15+400 EN TRAMOS PARCIALES.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,997,327.06	501,613.94	9,495,713.12	0.00	0.00	0.00	7,596,545.56
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,596,545.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,495,713.12	9,495,713.12	7,596,545.56	7,596,545.56	80.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> F <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	6.45

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.87	2.58	T1+T2+T3+T4	6.45	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.87	2.58	T1+T2+T3+T4	6.45	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.23	T1+T2+T3+T4	3.23	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	125.19	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.08	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 125.19 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		026-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 4+200, SUBTRAMO DEL KM 2+950 AL KM 4+200 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 4+200, SUBTRAMO DEL KM 2+950 AL KM 4+200 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,997,597.03	4,997,597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.25

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.50	0.75	T1+T2+T3+T4	1.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.50	0.75	T1+T2+T3+T4	1.25	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		037-REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+600, SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA		001-REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+600, SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	4,999,220.10	199,760.70	4,799,459.40	0.00		0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,159,759.44

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,799,459.40	4,799,459.40	2,159,759.44	2,159,759.44	45.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.20	T1+T2+T3+T4	0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		038-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 82+470 (HUAJUAPAM DE LEÓN - OAXACA) - SANTIAGO TILLO - MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ - SAN PEDRO TIDÁA - SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+700. SUBTRAMO DEL KM 3+060 AL KM 29+700 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TILLO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, SAN PEDRO TIDÁA Y SAN JUAN DIUXI		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 82+470 (HUAJUAPAM DE LEÓN - OAXACA) - SANTIAGO TILLO - MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ - SAN PEDRO TIDÁA - SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+700, SUBTRAMO DEL KM 3+060 AL KM 29+700 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TILLO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, SAN PEDRO TIDÁA Y SAN JUAN DIUXI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	9,996,006.43	88,675.09	9,907,331.34	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	9,907,331.33
							EJERCIDO T4	9,907,331.33
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	9,907,331.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,907,331.34	9,907,331.34	9,907,331.33	9,907,331.33		100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS				2747			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-ZDO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			
Unidad de medida:				34 - KILÓMETRO LINEAL			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	26.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	26.64	T1+T2+T3+T4	26.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	26.64	T1+T2+T3+T4	26.64	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.02	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		039-REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA CIUDAD IXTEPEC - MAGDALENA TLACOTEPEC, E.C. (CIUDAD IXTEPEC - MAGDALENA TLACOTEPEC) - SANTIAGO LAOLLAGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+600, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC		001-REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA CIUDAD IXTEPEC - MAGDALENA TLACOTEPEC, E.C. (CIUDAD IXTEPEC - MAGDALENA TLACOTEPEC) - SANTIAGO LAOLLAGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+600, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	8,614,109.25	344,328.60	8,269,780.65	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		3,721,460.43	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,721,460.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		8,269,780.65		8,269,780.65		3,721,460.43	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
3,721,460.43		45.00					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS				Número de indicador : 2747			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS					
Unidad de medida:		34 - KILÓMETRO LINEAL					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	4.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.60	T1+T2+T3+T4	4.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.60	T1+T2+T3+T4	4.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.38	T1+T2+T3+T4	1.38	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		005-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN			001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-PUERTO ESCONDIDO)-ASUNCIÓN OCOTLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,500,000.00	100,117.03	2,399,882.97	0.00		0.00		0.00	0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,399,882.97		2,399,882.97		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS				Número de indicador :	2747				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS									
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS									
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR		0.00	AÑO	2023		VALOR	2.70
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.62	1.08	T1+T2+T3+T4	2.70				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.62	1.08	T1+T2+T3+T4	2.70				
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.41	T1+T2+T3+T4	0.41				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	37.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.19				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		006-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO E.C. KM 139+770 (OAXACA - PUERTO ANGEL) ? SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 30+300, SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL KM 30+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTIN LOXICHA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO E.C. KM 139+770 (OAXACA - PUERTO ANGEL) ? SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 30+300, SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL KM 30+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTIN LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	22,724,999.95	500,457.61	22,224,542.34	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		22,224,542.34	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		22,224,542.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		22,224,542.34		0.00		22,224,542.34	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				22,224,542.34		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS						
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	20.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	11.00	9.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	11.00	9.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.20	8.80	T1+T2+T3+T4	9.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	1.82	97.78	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		019-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. HUAJUAPAN - T.C. (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - IXPANTEPEC NIEVES- SILACAYOAPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL 28+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. HUAJUAPAN - T.C. (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - IXPANTEPEC NIEVES- SILACAYOAPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL 28+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	9,999,339.37	85,221.34	9,914,118.03	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		8,915,938.87		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		8,915,938.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		9,914,118.03		9,914,118.03		8,915,938.87		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		8,915,938.87		89.93		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
					VALOR	3.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.00		0.80		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.00		0.80		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		2.47		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		308.75		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 308.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		030-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222+700 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222+700 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	19,006,347.14	760,837.91	18,245,509.23	0.00	0.00	0.00	7,687,068.63
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,687,068.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	18,245,509.23	18,245,509.23	7,687,068.63	7,687,068.63	42.13

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS				
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>			DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	50.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	17.50	32.50	T1+T2+T3+T4	50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	17.50	32.50	T1+T2+T3+T4	50.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	7.50	T1+T2+T3+T4	7.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	23.08	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.08 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		031-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+820, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+820, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			24674	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	9,999,883.53	399,949.87	9,599,933.66	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,990,043.91		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,990,043.91		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		9,599,933.66		9,599,933.66		2,990,043.91		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				2,990,043.91		31.15		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS							
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS							
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR	3.90	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.50		2.40		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.50		2.40		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		1.95		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		81.25		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		053-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATLÁN - EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+740 SUBTRAMO DEL KM 8+080 AL KM 10+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATLÁN - EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+740 SUBTRAMO DEL KM 8+080 AL KM 10+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,494,301.54	49,793.37	2,444,508.17	0.00	0.00	0.00	1,473,352.90
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,473,352.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,444,508.17	2,444,508.17	1,473,352.90	1,473,352.90	60.27	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747		
Definición :	MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>	DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS		
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.10	T1+T2+T3+T4	2.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.10	T1+T2+T3+T4	2.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.21	T1+T2+T3+T4	0.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		043-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 116+600 (TUXTEPEC - T.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC)) - SAN PABLO MACULTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 7+960, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS			001-REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 116+600 (TUXTEPEC - T.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC)) - SAN PABLO MACULTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 7+960, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	4,854,711.19	194,385.38	4,660,325.81	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,728,413.72			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		4,660,325.81		4,660,325.81		3,728,413.72		3,728,413.72					
								% de Ejercido Vs. Modificado		80.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS				Número de indicador :	2747							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS												
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100												
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS												
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		7.96	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		7.96		T1+T2+T3+T4				7.96
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		7.96		T1+T2+T3+T4				7.96
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2.39		T1+T2+T3+T4				2.39
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		30.03		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				30.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		004-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA		001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTATA-SAN PEDRO HUAMELULA, DEL KM 0+000 AL KM 4+840			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
							TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	8,999,999.85	270,230.84	8,729,769.01	0.00		0.00			
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
							0.00	6,983,890.25	
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,983,890.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		8,729,769.01		8,729,769.01		6,983,890.25			
							Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
							6,983,890.25	80.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS			Número de indicador :	2747				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS								
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO A LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS								
Unidad de medida:	34 - KILÓMETRO LINEAL								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	2.50		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.50	1.00	T1+T2+T3+T4		2.50		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.50	1.00	T1+T2+T3+T4		2.50		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 231-PUENTE EN CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDO

**ACTIVIDAD:** 1350-CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		04-INTERVENCION A PUENTES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		002-CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO		001-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "HUITZO" SOBRE ARROYO ATOYAC EN EL KM. 0+320 DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUITZO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,872,294.31	195,189.36	4,677,104.95	0.00	0.00	0.00	3,720,765.37	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,720,765.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,677,104.95	4,677,104.95	3,720,765.37	3,720,765.37	79.55		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	441		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabiennwp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIENNWP-CONTENT/UP</a>				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE PUENTES EN VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	5 - METRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	100.00	AÑO	2023	VALOR	20.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	12.36	8.24	T1+T2+T3+T4	20.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	12.36	8.24	T1+T2+T3+T4	20.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	7.21	T1+T2+T3+T4	7.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	87.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 87.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 231-PUENTE EN CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDO

**ACTIVIDAD:** 1352-REHABILITAR PUENTE VEHICULARE EN CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		04-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		001-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA			001-REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOYAC S/CARRETERA LA Y - HACIENDA ZURITA - ZAAACHILA, UBICADO EN EL KM. 2+860			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	24674	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	5,495,270.82	399,623.57	5,095,647.25	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,076,388.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		5,095,647.25		0.00		4,076,388.06		4,076,388.06		
								% de Ejercido Vs. Modificado		80.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS				Número de indicador :	2902				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS/METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>					DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	52.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	26.30	26.30	26.30	T1+T2+T3+T4	52.60			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	26.30	26.30	26.30	T1+T2+T3+T4	52.60			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.50	25.80	T1+T2+T3+T4	26.30				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	1.90	98.10	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		04-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		003-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC		001-REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA, SOBRE RÍO MONTENEGRO S/CARRETERA LA BOCA - VEGA DEL SOL -EL CERRITO - PASO NUEVO LA HAMACA - SAN CRISTOBAL MONTENEGRO UBICADO EN EL KM. 3+900	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,900,870.35	246,874.29	4,653,996.06	0.00	0.00	0.00	3,723,195.31
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,723,195.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,653,996.06	4,653,996.06	3,723,195.31	3,723,195.31	80.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS			Número de indicador :	2902	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS RESPECTO AL TOTAL					
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS/METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF">F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF</a> <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/up">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP</a>		DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER REHABILITADO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2020	VALOR	AÑO	2023	VALOR
		0.00			79.64

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	47.78	31.86	T1+T2+T3+T4	79.64
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	47.78	31.86	T1+T2+T3+T4	79.64
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	75.66	T1+T2+T3+T4	75.66
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	237.51	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 237.51 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 231-PUENTE EN CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDO

**ACTIVIDAD:** 1350-CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		04-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS		004-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "SAN PEDRO" UBICADO EN EL KM. 17+530 DE LA CARRETERA SIN NOMBRE (SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "SAN PEDRO" UBICADO EN EL KM. 17+530 DE LA CARRETERA SIN NOMBRE (SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,427,956.41	2,416,333.25	12,011,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	12,011,623.16	12,011,623.16	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2924		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS PARA CONSTRUCCIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR Y COMO SOPORTE LOS REPORTES TRIMESTRALES EN LAS SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/04/PRIMER-TRIMESTRE-AVANCES-DE-GESTION-2023.PDF F HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/90/2023/07/AVANCE-GESTION-CABIEN-2DO-TRIM-2023.PDF HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CABIEN/WP-CONTENT/UP				DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA ALIMENTADORA A SER CONSTRUIDO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	84.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	84.00	T1+T2+T3+T4	84.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	84.00	T1+T2+T3+T4	84.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4.20	T1+T2+T3+T4	4.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 05-OAXACA SUSTENTABLE

**TEMA:** 02-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**OBJETIVO:** 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA

**PROPÓSITO:** LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.

**COMPONENTE:** 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

**ACTIVIDAD:** 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGION DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)			001-REHABILITACION DE LA AVENIDA VALERIO TRUJANO A RIVERAS DEL RIO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283

PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00	1,026,980.39	219.09	1,026,761.30	0.00		0.00		0.00		1,026,761.30	
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>										1,026,761.30	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,026,761.30		1,026,761.30		1,026,761.30		1,026,761.30		100.00	

DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :			PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS			Número de indicador :		2732			
Definición :						MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS					
Método de Cálculo :						(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100					
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO			

DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:						1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS					
Unidad de medida:						15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	1,857.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		1,857.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1,857.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1,857.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1,857.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		1,857.00		T1+T2+T3+T4	1,857.00
	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.  
**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA  
**ACTIVIDAD:** 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		002-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+380, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:		11283	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,525,923.07	1,595.51	2,524,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,524,327.56	2,524,327.56	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2362		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1,900.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,900.00	T1+T2+T3+T4	1,900.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,900.00	T1+T2+T3+T4	1,900.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.  
**UE:** 001-CAMINOS BIENESTAR

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA  
**ACTIVIDAD:** 1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)		002-REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO CRUCERO DE CINCO SEÑORES - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) KM.0+000 AL KM. 2+000, TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	11283	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,223,830.48	192.53	1,223,637.95	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,223,637.95		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,223,637.95		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,223,637.95		1,223,637.95		1,223,637.95		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS			Número de indicador :	2732			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00	AÑO	2023		
						VALOR		
						2,214.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,214.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2,214.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		2,214.00		T1+T2+T3+T4	
	0.00	0.00	0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 501 - CAMINOS BIENESTAR  
CUARTO TRIMESTRE 2023**



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)			003-REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL (OAXACA-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550 EN TRAMOS PARCIALES (BACHEO)						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	1,765,415.69	220.56	1,765,195.13	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,765,195.13			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		1,765,195.13		1,765,195.13		1,765,195.13		1,765,195.13					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS				Número de indicador :	2732							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS												
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS												
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2020		VALOR		0.00		AÑO	2023		VALOR		3,193.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		3,193.00		0.00		T1+T2+T3+T4		3,193.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3,193.00		0.00		T1+T2+T3+T4		3,193.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		3,193.00		T1+T2+T3+T4		3,193.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)			004-REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	11283
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,285,354.30	233.80	1,285,120.50	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,285,120.50
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,285,120.50		1,285,120.50		1,285,120.50		1,285,120.50	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS				Número de indicador :	2732			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.00		AÑO	2023	VALOR	2,325.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,325.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2,325.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2,325.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2,325.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,325.00	T1+T2+T3+T4		2,325.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 501 - CAMINOS BIENESTAR

### CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 001-CAMINOS BIENESTAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN		02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		001-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)		005-REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 TRAMO PERIFERICO - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) DEL KM. 1+300 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			11283	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,398,883.71	216.73	1,398,666.98	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,398,666.98		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,398,666.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,398,666.98		1,398,666.98		1,398,666.98		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS			Número de indicador :	2732			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2023	
						VALOR		2,530.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2,530.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2,530.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2,530.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		2,530.00
						T1+T2+T3+T4		2,530.00
						T1+T2+T3+T4		2,530.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL