

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORMULAR, PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, AUSTERIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO QUE PROMUEVA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA
TEMA:	01-INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	PROPÓSITO:	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEJORAN SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO CON ENFOQUE SOSTENIBLE
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	330-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO
ESTRATEGIA:	02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	ACTIVIDAD:	1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--		001-ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
361,101,939.30	162,692,854.32	122,654,318.60	401,140,475.02	83,658,968.51	111,975,616.57	88,544,737.71	114,554,849.72
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							398,734,172.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
100,728,763.11	116,961,152.23	116,823,690.69	114,554,849.72	114,554,849.72	97.94

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :	1675
Definición :	0				
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS SEFIP, INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SIC.		LA SECRETARIA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	1,319.00	AÑO	2024	VALOR	1,549.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	376.00	318.00	355.00	500.00	T1+T2+T3+T4	1,549.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	376.00	318.00	355.00	500.00	T1+T2+T3+T4	1,549.00	
METAS ALCANZADAS	376.00	318.00	355.00	500.00	T1+T2+T3+T4	1,549.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--			002-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
3,300,000.00	1,578,046.40	1,664,398.83	3,213,647.57	650,860.00		719,937.57		891,130.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,213,647.57		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
609,954.72		951,720.00		951,720.00		951,720.00		100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :			1675
Definición :				0						
Método de Cálculo :				(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS SEFIP, INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SIC.					LA SECRETARIA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Unidad de medida:				25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	1,319.00		AÑO	2024		VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00			
METAS ALCANZADAS	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--			005-SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA GUARDIA NACIONAL HUATULCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :		1675	
Definición :				0						
Método de Cálculo :				(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS SEFIP, INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SIC.					LA SECRETARIA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Unidad de medida:				25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	1,319.00		AÑO	2024		VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		2.00		3.00		T1+T2+T3+T4		5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		2.00		3.00		T1+T2+T3+T4		5.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		50.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--			006-SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA LETRERO CERRO DEL FORTÍN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	60,000.00	6,597.00	53,403.00	0.00		0.00		0.00	53,403.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									53,403.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		53,403.00		13,403.00		53,403.00		53,403.00		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :		1675	
Definición :				0						
Método de Cálculo :				(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS SEFIP, INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SIC.					LA SECRETARIA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Unidad de medida:				25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	1,319.00		AÑO	2024		VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		2.00		3.00		T1+T2+T3+T4		5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		2.00		3.00		T1+T2+T3+T4		5.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1.00		3.00		T1+T2+T3+T4		4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		50.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 144-PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DEL ESTADO FORTALECIDA

ACTIVIDAD: 507-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		01-CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		001-ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
183,857.10	8,706.68	30,843.30	161,720.48	37,674.00	49,144.88	52,406.68	22,494.72
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				161,720.28			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
16,799.68	22,494.92	19,499.72	22,494.72	22,494.72	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS				991			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS / NUMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VALIDADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DISPONIBLE EN EL APARTADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL ENLACE: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/				LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PROPUESTOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	2.00	AÑO	2024	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		233-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,199,999.80	1,874.32	3,198,125.48	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,198,125.48		3,198,125.48		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2196				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	2,015.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00	2,015.64		T1+T2+T3+T4		2,015.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00	2,015.64		T1+T2+T3+T4		2,015.64	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		234-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,522,125.19	24,586.73	3,497,538.46	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,497,538.46		3,497,538.46		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	897.79		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		897.79		T1+T2+T3+T4 897.79		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		897.79		T1+T2+T3+T4 897.79		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		235-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	5,399,963.63	267.21	5,399,696.42	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		5,399,696.42		5,399,696.42		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2196				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	3,250.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		3,250.00		T1+T2+T3+T4	3,250.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		3,250.00		T1+T2+T3+T4	3,250.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		236-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN (1RA. ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN (1RA. ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	4,000,000.00	650.22	3,999,349.78	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,999,349.78		3,999,349.78		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	248.65
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	248.65	T1+T2+T3+T4		248.65
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	248.65	T1+T2+T3+T4		248.65
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		069-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO EL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO EL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	13,983,472.05	0.01	13,983,472.04	13,983,472.04		0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								13,983,472.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS				Número de indicador :	1088			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR		15.00		AÑO	2024	
								VALOR	
								6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	1.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		6.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	1.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		6.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	6.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		6.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	600.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		076-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (2ª ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (2ª ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	233,377.54	0.00	233,377.54	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		233,377.54		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		095-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. PRIVADA DE POCHUTLA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ (COL.7 REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. PRIVADA DE POCHUTLA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ (COL.7 REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	889,330.51	0.00	889,330.51	889,330.51	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		889,330.51	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	605.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	605.06	T1+T2+T3+T4	605.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	605.06	T1+T2+T3+T4	605.06	
METAS ALCANZADAS	605.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	605.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		099-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	6,496,673.59	0.00	6,496,673.59	6,496,673.59		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				6,496,673.59		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2196	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		
								4,063.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	T1+T2+T3+T4	4,063.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	T1+T2+T3+T4	4,063.00	
METAS ALCANZADAS	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4,063.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		123-TRABAJOS DE GESTIÓN PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA		001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,537,567.90	0.00	3,537,567.90	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,537,567.90		3,537,567.90		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de indicador :	1088		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	15.00	AÑO	2024	VALOR	0.01
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.01	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.01
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.01	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.01
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		124-ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA			001-ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	464,381.43	0.00	464,381.43	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		464,381.43		464,381.43		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS				Número de indicador : 1088						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	15.00		AÑO	2024		VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		125-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO 3A ETAPA		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO 3A ETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,109,378.62	0.00	5,109,378.62	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,109,378.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS			Número de indicador :	1961		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS / NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		127-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,986,412.76	323,500.08	4,662,912.68	0.00	0.00	4,352,900.66	310,012.02
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,662,912.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	310,012.02	0.00	310,012.02	310,012.02	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2,857.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	476.28	1,428.84	952.58	0.00	T1+T2+T3+T4	2,857.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	476.28	0.00	1,428.84	952.58	T1+T2+T3+T4	2,857.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2,829.12	28.58	T1+T2+T3+T4	2,857.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	198.00	3.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		128-MANTENIMIENTO DE LA BOCA BARRA DE LA PLAYA CORRALERO EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		001-MANTENIMIENTO DE LA BOCA BARRA DE LA PLAYA CORRALERO EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	837,520.00	507.62	837,012.38	0.00		837,012.38		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				837,012.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	4,680.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	780.00	2,340.00	1,560.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4,680.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	780.00	0.00	2,340.00	1,560.00	T1+T2+T3+T4		4,680.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	4,680.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4,680.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	200.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		129-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,000,000.00	26,669.17	4,973,330.83	0.00	0.00	2,173,851.25	2,799,479.58
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,973,330.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,799,479.58	0.00	2,799,479.58	2,799,479.58	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	3,120.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	520.00	1,560.00	1,040.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,120.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	520.00	0.00	1,560.00	1,040.00	T1+T2+T3+T4	3,120.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,872.00	1,248.00	T1+T2+T3+T4	3,120.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	120.00	120.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		130-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	7,964,454.52	7,964,454.52	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2196					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								3,660.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1,220.00		1,830.00		610.00		T1+T2+T3+T4 3,660.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		2,440.00		1,220.00		T1+T2+T3+T4 3,660.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		131-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO A SAN ANTONIO ARRAZOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO A SAN ANTONIO ARRAZOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,999,441.98	3,999,441.98	0.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA			Número de indicador :	2198			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	1,820.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	606.67	910.00	303.33	T1+T2+T3+T4		1,820.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	1,213.33	606.66	T1+T2+T3+T4		1,820.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		132-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+136.20 AL 0+342.00 DE LA COLONIA LIC. CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+136.20 AL 0+342.00 DE LA COLONIA LIC. CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,788,330.62	78,506.01	2,709,824.61	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,709,824.61
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,709,824.61		0.00		2,709,824.61		2,709,824.61		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :		2196	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	1,852.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	617.40		926.10		308.70		T1+T2+T3+T4		1,852.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		1,234.80		617.40		T1+T2+T3+T4		1,852.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		277.83		1,574.37		T1+T2+T3+T4		1,852.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		22.50		255.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 255.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		133-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,699,541.10	96,151.88	9,603,389.22	0.00	0.00	0.00	9,603,389.22	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				9,603,389.22
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	9,603,389.22	-0.01	9,603,389.22	9,603,389.22	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	6,197.59		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2,065.86	3,098.79	1,032.94	T1+T2+T3+T4	6,197.59		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4,131.72	2,065.87	T1+T2+T3+T4	6,197.59		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6,197.59	T1+T2+T3+T4	6,197.59		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	300.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		134-REHABILITACIÓN DE TECHADO DE LA CASA DE DÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO		001-REHABILITACIÓN DE TECHADO DE LA CASA DE DÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
						TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	273,812.00	8,025.34	265,786.66	0.00		0.00			
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4			
				0.00		265,786.66			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				265,786.66	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		265,786.66		0.00		265,786.66			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
Sentido Esperado				ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	424.33		AÑO	2024		
							VALOR		101.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	33.70	50.55	16.85	T1+T2+T3+T4		101.10		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	67.40	33.70	T1+T2+T3+T4		101.10		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	99.08	2.02	T1+T2+T3+T4		101.10		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	147.00	5.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		135-REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO.			001-REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,028,293.00	34,807.33	993,485.67	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				993,485.67		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		993,485.67		0.00		993,485.67		993,485.67		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :		1169	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	424.33		AÑO	2024		VALOR	287.76
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	95.92		143.88		47.96		T1+T2+T3+T4		287.76
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		191.84		95.92		T1+T2+T3+T4		287.76
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		286.32		1.44		T1+T2+T3+T4		287.76
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		149.25		1.50		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		136-CONSTRUCCION DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION (U.B.R.) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (U.B.R.) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,000,000.00	9,496.54	1,990,503.46	0.00	0.00	0.00	1,990,503.46
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,990,503.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,990,503.46	0.00	1,990,503.46	1,990,503.46	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	284.93

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	94.96	142.44	47.53	T1+T2+T3+T4	284.93	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	189.92	95.01	T1+T2+T3+T4	284.93	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	85.47	199.46	T1+T2+T3+T4	284.93	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	45.00	209.94	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 209.94 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		137-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,478,000.00	49,494.39	2,428,505.61	0.00		2,127,437.47		
						EJERCIDO T3		
						301,068.14		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,428,505.61		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		301,068.14		0.00		301,068.14		
						Ejercido		
						301,068.14		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024		
						VALOR		
						1,287.14		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	429.04		643.58		214.52		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		858.10		429.04		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1,222.78		64.36		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		142.50		15.00		
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1,287.14		
						T1+T2+T3+T4		
						1,287.14		
						T1+T2+T3+T4		
						1,287.14		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513- OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		138-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,190,591.91	4,608.87	1,185,983.04	0.00		0.00		732,889.31	453,093.73	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,185,983.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		453,093.73		0.00		453,093.73		453,093.73		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de indicador :	1185					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	3,051.87		AÑO	2024		VALOR	787.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	262.50	393.74		131.24		T1+T2+T3+T4		787.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	524.99		262.49		T1+T2+T3+T4		787.48	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	787.48		0.00		T1+T2+T3+T4		787.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		139-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CUAJIMOLOYAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CUAJIMOLOYAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,259,320.60	120,708.05	2,138,612.55	0.00		0.00		1,112,574.20	1,026,038.35	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,138,612.55
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,026,038.35		0.00		1,026,038.35		1,026,038.35		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2196				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	1,241.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	413.75		620.62		206.87		T1+T2+T3+T4		1,241.24
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01		827.49		413.74		T1+T2+T3+T4		1,241.24
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		1,241.24		0.00		T1+T2+T3+T4		1,241.24
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		150.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 514-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		140-CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO ITA YII, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑÉ, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑÉ			001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO ITA YII, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑÉ, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑÉ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,000,000.00	40,328.36	1,959,671.64	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,959,671.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,959,671.64		0.00		1,959,671.64		1,959,671.64		
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					Número de indicador : 2084					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		120.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	40.00		60.00		20.00		T1+T2+T3+T4	120.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		80.00		40.00		T1+T2+T3+T4	120.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		12.00		108.00		T1+T2+T3+T4	120.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		15.00		270.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 270.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		141-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO IZOTE, LOCALIDAD SANTA MARIA GUELACE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO IZOTE, LOCALIDAD SANTA MARIA GUELACE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,700,000.00	33,370.65	1,666,629.35	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						1,666,629.35	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,666,629.35	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,666,629.35		0.00		1,666,629.35	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	120.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	40.00	60.00	20.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	120.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	120.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		142-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUERRERO, 5 DE MAYO, CORREGIDORA Y AVENIDA LOS ZOMPANTLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUERRERO, 5 DE MAYO, CORREGIDORA Y AVENIDA LOS ZOMPANTLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	4,238,883.83	16,910.34	4,221,973.49	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,151,249.56	3,070,723.93
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						4,221,973.49	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,070,723.93		0.00		3,070,723.93	
						Ejercido	
						3,070,723.93	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :		2196	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2024	3,110.36		

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1,036.78	1,555.17	518.41	T1+T2+T3+T4	3,110.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2,073.56	1,036.80	T1+T2+T3+T4	3,110.36	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2,954.84	155.52	T1+T2+T3+T4	3,110.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	142.50	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		143-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SINDIHUI, COLONIA NEZA CUBI, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SINDIHUI, COLONIA NEZA CUBI, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	4,473,681.79	75,506.49	4,398,175.30	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,398,175.30			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		4,398,175.30		0.00		4,398,175.30		4,398,175.30	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :					PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				
Definición :					MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				
Método de Cálculo :					(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100				
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								2,160.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	720.00	1,080.00	360.00	T1+T2+T3+T4		2,160.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,440.00	720.00	T1+T2+T3+T4		2,160.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,160.00	T1+T2+T3+T4		2,160.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	300.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		144-REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL			001-REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,000,000.00	97,039.36	4,902,960.64	0.00		0.00		0.00	3,913,050.61
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									3,913,050.61
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	4,902,960.64	0.00	3,913,050.61	3,913,050.61	79.81				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS				Número de indicador :	2206			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR REHABILITAR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	16,499.31		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	10,999.54	5,499.77	0.00	T1+T2+T3+T4		16,499.31		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	10,999.54	5,499.77	T1+T2+T3+T4		16,499.31		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	8,414.64	8,084.67	T1+T2+T3+T4		16,499.31		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	76.50	147.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 147.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 514-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		145-CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL (TERCERA ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL (TERCERA ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,852,531.66	50,990.36	2,801,541.30	0.00	0.00	0.00	2,801,541.30
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,801,541.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,801,541.30	0.00	2,801,541.30	2,801,541.30	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	138.09

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	92.06	46.03	0.00	T1+T2+T3+T4	138.09	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	92.06	46.03	T1+T2+T3+T4	138.09	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	110.47	27.62	T1+T2+T3+T4	138.09	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	120.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		146-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,989,905.00	11,997.32	2,977,907.68	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		2,977,907.68		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,977,907.68
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,977,907.68		0.00		2,977,907.68		
						Ejercido		
						2,977,907.68		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de indicador :	1088			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	15.00	AÑO	2024	VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	4.00	T1+T2+T3+T4		6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	5.88	T1+T2+T3+T4		5.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	147.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 147.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		147-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,254,753.00	8,699.20	1,246,053.80	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,246,053.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,246,053.80	0.00	1,246,053.80	1,246,053.80		100.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS					Número de indicador : 1088				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE			ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	15.00	AÑO	2024		VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00		4.00		0.00		T1+T2+T3+T4	6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		2.00		4.00		T1+T2+T3+T4	6.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		5.88		T1+T2+T3+T4	5.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		147.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 147.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		148-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,173,786.00	13,934.00	1,159,852.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,159,852.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,159,852.00		0.00		1,159,852.00		100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de indicador :		1088	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	15.00		AÑO	2024		VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00		4.00		0.00		T1+T2+T3+T4		6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		2.00		4.00		T1+T2+T3+T4		6.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		5.70		0.18		T1+T2+T3+T4		5.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		285.00		4.50		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		149-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	4,947,963.00	10,395.48	4,937,567.52	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,937,567.52
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		4,937,567.52		0.00		4,937,567.52		4,937,567.52		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de indicador :		1088	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	15.00		AÑO	2024		VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00		4.00		0.00		T1+T2+T3+T4		6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		2.00		4.00		T1+T2+T3+T4		6.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		5.88		T1+T2+T3+T4		5.88
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		147.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 147.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		150-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PREDIO RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
						TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	2,272,650.00	8,549.75	2,264,100.25	0.00		0.00			
						EJERCIDO T3			
						0.00			
						EJERCIDO T4			
						2,264,100.25			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
						2,264,100.25			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,264,100.25		0.00		2,264,100.25	100.00		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS				Número de indicador : 1088					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
Sentido Esperado				ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS					
Unidad de medida:				25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	15.00		AÑO	2024		
		VALOR	6.00				VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		6.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	4.00	T1+T2+T3+T4		6.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	5.88	T1+T2+T3+T4		5.88		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	147.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 147.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		151-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO LOTE ALARGADO EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO LOTE ALARGADO EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	3,304,208.00	16,998.90	3,287,209.10	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								3,287,209.10			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		3,287,209.10		0.00		3,287,209.10		3,287,209.10			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS					Número de indicador : 1088						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS											
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100											
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS											
Unidad de medida: 25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2023		VALOR	15.00		AÑO	2024		VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.88		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 147.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		152-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA IDENTIFICACION DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA IDENTIFICACION DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,685,000.00	52,617.60	3,632,382.40	0.00	0.00	0.00	3,632,382.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,632,382.40
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,632,382.40	0.00	3,632,382.40	3,632,382.40	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de indicador :	1088		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	15.00	AÑO	2024	VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	4.00	T1+T2+T3+T4		5.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	3.00	1.90	T1+T2+T3+T4		4.90
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	300.00	47.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 47.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		153-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,453,949.67	273,776.56	5,180,173.11	0.00	0.00	0.00	3,798,040.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,798,040.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,180,173.11	0.00	3,798,040.00	3,798,040.00	73.32		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	3,135.18

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	522.53	1,567.59	1,045.06	T1+T2+T3+T4	3,135.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,828.85	1,306.32	T1+T2+T3+T4	3,135.17	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	783.79	1,504.89	T1+T2+T3+T4	2,288.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	42.86	115.20	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	73.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 115.20 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		154-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE PRIMAVERA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (PRIMERA ETAPA).		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE PRIMAVERA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (PRIMERA ETAPA).	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	22,892,195.16	223,198.91	22,668,996.25	0.00	0.00	22,668,996.25	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	22,668,996.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	52,339.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	8,723.21	26,169.63	17,446.40	T1+T2+T3+T4	52,339.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	30,531.23	21,808.00	T1+T2+T3+T4	52,339.23	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	52,339.23	0.00	T1+T2+T3+T4	52,339.23	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	171.43	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		155-MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS PEATONALES EN LA INTERSECCION DE CARRETERA FEDERAL 175 , OAXACA- PUERTO ANGEL . AVENIDA EDUARDO MATA KM 0+000 , INSTALACION DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONAL . INTERSECCION DE AV. IGNACIO BERNAL- ACCESO A PLAZA BELLA-CALLE MIGUEL LOPEZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS PEATONALES EN LA INTERSECCION DE CARRETERA FEDERAL 175 , OAXACA- PUERTO ANGEL . AVENIDA EDUARDO MATA KM 0+000 , INSTALACION DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONAL . INTERSECCION DE AV. IGNACIO BERNAL- ACCESO A PLAZA BELLA-CALLE MIGUEL LOPEZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,082,237.66	11,932.43	1,070,305.23	0.00	0.00	0.00	1,070,305.23
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,070,305.23			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,070,305.23	1,070,305.23	1,070,305.23	1,070,305.23	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE SEMÁFOROS REHABILITADOS			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE SEMÁFOROS REHABILITADOS			
Método de Cálculo :				(SEMÁFOROS REHABILITADOS / SEMÁFOROS PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE SEMÁFOROS REHABILITADOS					
Unidad de medida:		34 - PIEZA					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	39.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	20.00	19.00	0.00	T1+T2+T3+T4	39.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4	39.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4	39.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		156-REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y RED DE SEMÁFOROS EN VIALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS		001-REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y RED DE SEMÁFOROS EN VIALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,698,712.61	73,519.77	2,625,192.84	0.00	0.00	0.00	2,625,192.84
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,625,192.84
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,625,192.84	2,625,192.84	2,625,192.84	2,625,192.84	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE SEMÁFOROS REHABILITADOS			Número de indicador :	2261		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SEMÁFOROS REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(SEMÁFOROS REHABILITADOS / SEMÁFOROS PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE SEMÁFOROS REHABILITADOS						
Unidad de medida:	34 - PIEZA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	42.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	7.00	21.00	14.00	T1+T2+T3+T4	42.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	42.00	T1+T2+T3+T4	42.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	42.00	T1+T2+T3+T4	42.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		157-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE PRIMAVERA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA).		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE PRIMAVERA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA).	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	396,967,484.84	1,831,794.38	395,135,690.46	0.00	0.00	188,046,041.35	207,089,649.11
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		395,135,690.46	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	207,089,649.11	0.00	207,089,649.11	207,089,649.11	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	41,055.18

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	6,842.53	20,527.59	13,685.06	T1+T2+T3+T4	41,055.18	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	23,948.85	17,106.32	T1+T2+T3+T4	41,055.17	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	32,844.14	8,211.04	T1+T2+T3+T4	41,055.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	137.14	48.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		158-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,200,000.00	15,343.73	2,184,656.27	0.00	0.00	0.00	2,027,873.45
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,027,873.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,184,656.27	0.00	2,027,873.45	2,027,873.45	92.82		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1,219.50	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	203.25	609.75	406.50	T1+T2+T3+T4	1,219.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	711.38	508.13	T1+T2+T3+T4	1,219.51	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	121.95	1,036.58	T1+T2+T3+T4	1,158.53	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	17.14	204.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 204.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		159-CONSTRUCCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA			001-CONSTRUCCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,536,003.00	9,536,003.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS				Número de indicador :	1815				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS / METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	287.12
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	47.85		143.55	95.72		T1+T2+T3+T4		287.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00	287.13		T1+T2+T3+T4		287.13	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		160-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,115,752.11	134.12	4,115,617.99	0.00		0.00		0.00	2,506,650.75	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									2,506,650.75	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	4,115,617.99	4,115,617.99	2,506,650.75	2,506,650.75	60.91					
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador :	2196				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	2,051.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,025.52	1,025.52	T1+T2+T3+T4		2,051.04			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,051.04	T1+T2+T3+T4		2,051.04			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,051.04	T1+T2+T3+T4		2,051.04			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		161-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	28,686,545.38	1,481,723.53	27,204,821.85	0.00	0.00	15,912,263.04	11,292,558.80
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		27,204,821.84	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	11,292,558.81	0.00	11,292,558.80	11,292,558.80	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	23,280.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	23,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23,280.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	23,280.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23,280.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	14,200.80	9,079.20	T1+T2+T3+T4	23,280.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	61.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		162-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	65,089,197.69	863,338.23	64,225,859.46	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				46,507,121.59		17,718,737.86	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		64,225,859.45	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		17,718,737.87		0.00		17,718,737.86	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
17,718,737.86		100.00					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	19,360.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	19,360.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19,360.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	19,360.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19,360.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	15,488.00	3,872.00	T1+T2+T3+T4		19,360.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	80.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		163-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLIGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	6,999,122.75	13,445.30	6,985,677.45	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				5,679,691.41		1,305,986.04		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				6,985,677.45
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,305,986.04		0.00		1,305,986.04		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		1,305,986.04		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	5,680.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5,680.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,680.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,680.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,680.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	5,680.00	0.00	T1+T2+T3+T4		5,680.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		164-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	17,603,141.49	52,441.52	17,550,699.97	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				11,594,531.59		5,956,168.38		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				17,550,699.97
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		5,956,168.38		0.00		5,956,168.38		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				5,956,168.38		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	15,687.52	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	15,687.52	0.00	T1+T2+T3+T4		15,687.52	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	15,687.52	0.00	T1+T2+T3+T4		15,687.52	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	11,765.64	3,921.88	T1+T2+T3+T4		15,687.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	75.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		165-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	12,167,360.74	17,899.22	12,149,461.52	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						8,734,566.71	3,414,894.80
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						12,149,461.51	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,414,894.81		0.00		3,414,894.80	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				3,414,894.80		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	18,485.63
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	18,485.63	0.00	T1+T2+T3+T4		18,485.63
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	18,485.63	0.00	T1+T2+T3+T4		18,485.63
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	14,049.07	4,436.56	T1+T2+T3+T4		18,485.63
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	76.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		166-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	28,689,822.15	28,777.80	28,661,044.35	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		28,661,044.34	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		28,661,044.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		28,661,044.35		0.00		28,661,044.34	
						Ejercido	
						28,661,044.34	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	29,043.83
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	29,043.83	0.00	T1+T2+T3+T4		29,043.83
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	29,043.83	0.00	T1+T2+T3+T4		29,043.83
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	20,330.68	8,713.15	T1+T2+T3+T4		29,043.83
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	70.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		167-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	11,790,436.77	4,179.71	11,786,257.06	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				5,492,800.09		6,293,456.97	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		11,786,257.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,293,456.97		0.00		6,293,456.97	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	5,000.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5,000.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	4,500.00	500.00	T1+T2+T3+T4	5,000.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	90.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		168-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA (CALLES)		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	20,194,906.99	50,585.08	20,144,321.91	0.00	0.00	13,265,441.81	6,878,880.10
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		20,144,321.91	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		6,878,880.10		0.00		6,878,880.10	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				6,878,880.10		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
				Sentido Esperado		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	6,000.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6,000.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	T1+T2+T3+T4	6,000.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	80.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		169-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,000,000.00	5,203.90	2,994,796.10	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,994,796.10		2,994,796.10		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
							698.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	349.38	349.36	T1+T2+T3+T4	698.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	698.74	T1+T2+T3+T4	698.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	209.62	T1+T2+T3+T4	209.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		170-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,431,000.00	103,027.16	3,327,972.84	0.00	0.00	0.00	1,442,433.44
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,442,433.44

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	3,327,972.84	3,327,972.84	1,442,433.44	1,442,433.44	43.34

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2205
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR
					626.88

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	313.44	313.44	T1+T2+T3+T4	626.88
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	626.88	T1+T2+T3+T4	626.88
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	125.38	T1+T2+T3+T4	125.38
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	20.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		171-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,629,305.71	65,184.46	1,564,121.25	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,564,121.25		1,564,121.25		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS				Número de indicador : 2196					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								800.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	266.66	0.00	533.34	0.00	T1+T2+T3+T4	800.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	T1+T2+T3+T4	800.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	T1+T2+T3+T4	224.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513- OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		172.REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA		001-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,753,794.14	5,010.84	1,748,783.30	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,748,783.30		1,748,783.30		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2147			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	4,319.69	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,439.90	2,879.79	T1+T2+T3+T4		4,319.69	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4,319.69	T1+T2+T3+T4		4,319.69	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		173-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,080,032.46	352,575.51	2,727,456.95	0.00		0.00		0.00		
									TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,727,456.95		2,727,456.95		0.00		0.00		
%										0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	623.04		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	207.68	415.36	T1+T2+T3+T4		623.04			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	623.04	T1+T2+T3+T4		623.04			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	155.76	T1+T2+T3+T4		155.76			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		25.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		174-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPÁN, LIRIO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPÁN, LIRIO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO,	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,646,583.77	32,747.39	2,613,836.38	0.00	0.00	0.00	2,613,836.38
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,613,836.38

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,613,836.38	2,613,836.38	2,613,836.38	2,613,836.38	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	1,486.37

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	495.46	990.91	T1+T2+T3+T4	1,486.37	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,486.37	T1+T2+T3+T4	1,486.37	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,486.37	T1+T2+T3+T4	1,486.37	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		175-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,514,104.04	28,626.77	2,485,477.27	0.00	0.00	0.00	2,340,039.39
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,340,039.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,485,477.27	2,485,477.27	2,340,039.39	2,340,039.39	94.15		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	1,409.84

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	469.95	939.89	T1+T2+T3+T4	1,409.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,409.84	T1+T2+T3+T4	1,409.84	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,409.84	T1+T2+T3+T4	1,409.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		176-IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	410,417.28	3,473.77	406,943.51	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		406,943.51		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				406,943.51
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		406,943.51		406,943.51		406,943.51		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				406,943.51		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA			Número de indicador :	2222			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA							
Método de Cálculo :	(INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA/INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR MEJORAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR	
							2,016.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	T1+T2+T3+T4	2,016.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,016.00	T1+T2+T3+T4	2,016.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,016.00	T1+T2+T3+T4	2,016.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		177-CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN PREDIO DE EX FABRICA DE TRIPLAY, SOBRE RIVERAS DEL RÍO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN PREDIO DE EX FABRICA DE TRIPLAY, SOBRE RIVERAS DEL RÍO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	974,783.11	590.65	974,192.46	0.00	0.00	0.00	974,192.46
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							974,192.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	974,192.46	974,192.46	974,192.46	974,192.46	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de indicador :	1124		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	862.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	143.71	718.59	T1+T2+T3+T4	862.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	862.30	T1+T2+T3+T4	862.30	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	862.30	T1+T2+T3+T4	862.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		178-AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ		001-AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,500,000.00	7,814.47	1,492,185.53	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,492,185.53	1,492,185.53	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	286.71
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	47.79	238.92	T1+T2+T3+T4	286.71	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	286.71	T1+T2+T3+T4	286.71	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		179-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,000,000.00	20,168.12	1,979,831.88	0.00		0.00		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,979,831.88	1,979,831.88		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	1,750.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	350.00	1,400.00	T1+T2+T3+T4	1,750.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,750.00	T1+T2+T3+T4	1,750.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		180-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITLATONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITLATONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,900,000.00	18,183.01	2,881,816.99	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								
0.00								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,881,816.99		2,881,816.99		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024	
				VALOR	541.20			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		90.20		451.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		541.20	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	541.20
							T1+T2+T3+T4	541.20
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		181-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS "BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL,UNION Y PROGRESO", EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS "BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL,UNION Y PROGRESO", EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	962,205.87	11,000.65	951,205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	951,205.22	951,205.22	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de indicador :	1124
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS		
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	15.98

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.66	13.32	T1+T2+T3+T4	15.98	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	15.98	T1+T2+T3+T4	15.98	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		182-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,798,777.82	38,440.37	2,760,337.45	0.00		0.00		
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	573,636.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,760,337.45	2,760,337.45	573,636.96	573,636.96		20.78		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	1,445.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	240.94	1,204.66	T1+T2+T3+T4		1,445.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,445.60	T1+T2+T3+T4		1,445.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,228.76	T1+T2+T3+T4		1,228.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	85.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		183-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,799,304.55	49,520.28	2,749,784.27	0.00	0.00	0.00	630,553.36
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							630,553.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,749,784.27	2,749,784.27	630,553.36	630,553.36	22.93		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	1,461.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	243.53	1,217.67	T1+T2+T3+T4	1,461.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,461.20	T1+T2+T3+T4	1,461.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	876.72	T1+T2+T3+T4	876.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		184-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
						TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	5,577,398.62	121,012.64	5,456,385.98	0.00		0.00			
						EJERCIDO T3			
						0.00			
						EJERCIDO T4			
						0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		5,456,385.98		5,456,385.98		0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
						Sentido Esperado			
						ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	35,366.04		AÑO	2024		
		VALOR	2,646.74				VALOR	2,646.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		441.12		2,205.62		T1+T2+T3+T4	2,646.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		2,646.74		T1+T2+T3+T4	2,646.74
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		2,382.07		T1+T2+T3+T4	2,382.07
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		90.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		185-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,957,777.51	1,957,777.51	0.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de indicador :	1124			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS							
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	0.00		AÑO	2024	
				VALOR	38.05			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		6.34		31.71	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		38.05	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						38.05		
						T1+T2+T3+T4		
						38.05		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		186-REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	85,702.02	2,414,297.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,414,297.98	2,414,297.98	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	894.72
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	149.12	745.60	T1+T2+T3+T4	894.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	894.72	T1+T2+T3+T4	894.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		187-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	14,865.31	985,134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	985,134.69	985,134.69	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	567.94

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	94.66	473.28	T1+T2+T3+T4	567.94	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	567.94	T1+T2+T3+T4	567.94	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		188-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,800,000.00	9,510.65	2,790,489.35	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						0.00	
						EJERCIDO T4	
						0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,790,489.35		2,790,489.35		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	529.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	105.81	423.25	T1+T2+T3+T4	529.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	529.06	T1+T2+T3+T4	529.06	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		189-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,000,000.00	3,826.01	996,173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		996,173.99	996,173.99	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	752.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	125.33	626.67	T1+T2+T3+T4	752.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	752.00	T1+T2+T3+T4	752.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		190-CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HERMINIO FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ			001-CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HERMINIO FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,141,840.43	1,306.29	1,140,534.14	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		1,140,534.14		1,140,534.14		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA				Número de indicador :	2200				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA									
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA/METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA									
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	
									23.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		3.83		19.17		T1+T2+T3+T4	23.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		23.00		T1+T2+T3+T4	23.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		191-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MÓDULO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MÓDULO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,118,429.82	7,882.30	2,110,547.52	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,110,547.52		2,110,547.52		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2205					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								7,776.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,296.00	6,480.00	T1+T2+T3+T4		7,776.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7,776.00	T1+T2+T3+T4		7,776.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	388.80	T1+T2+T3+T4		388.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 515-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUO SÓLIDO Y RELLENO SANITARIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		192-CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD RÍO TANGOLUNDA (LA JABALINA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD RIO TANGOLUNDA (LA JABALINA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	49,436,449.71	266,639.14	49,169,810.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	49,169,810.57	49,169,810.57	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1199		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDOS /NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	40,130.39

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10,032.60	30,097.79	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	40,130.39	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
					0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		193-CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS FONATUR HUATULCO, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA		001-CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS FONATUR HUATULCO, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	48,908,476.81	144,018.77	48,764,458.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	48,764,458.04	48,764,458.04	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REHABILITADOS			Número de indicador :	1201	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REHABILITADOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADOS)X 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REHABILITADOS					
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	140,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	35,000.00	105,000.00	T1+T2+T3+T4	140,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	T1+T2+T3+T4	140,000.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		194-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DE AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DE AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,998,179.12	3,353.33	2,994,825.79	0.00	0.00	0.00	1,897,197.76
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,897,197.76	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,994,825.79	2,994,825.79	1,897,197.76	1,897,197.76	63.35		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				1169			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	928.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	154.73	773.69	T1+T2+T3+T4	928.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	928.42	T1+T2+T3+T4	928.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	928.42	T1+T2+T3+T4	928.42	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		195-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIALIDAD RIVERAS DEL RIO ATOYAC, COL. LAS PALMAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIALIDAD RIVERAS DEL ATOYAC, COL. LAS PALMAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,763,399.94	10,087.57	3,753,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,753,312.37	3,753,312.37	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador : 2198			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	262.50	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	262.50	T1+T2+T3+T4	262.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	262.50	T1+T2+T3+T4	262.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	236.25	T1+T2+T3+T4	236.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 514-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		196-CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA			001-CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	289,729.44	289,729.44	0.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :			2084
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
								Sentido Esperado		
								ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	231.39
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		231.39		T1+T2+T3+T4	231.39	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		231.39		T1+T2+T3+T4	231.39	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		197-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	3,980,578.78	5,638.56	3,974,940.22	0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,974,940.22		3,974,940.22		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	35,366.04		AÑO	2024		VALOR	2,640.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	T1+T2+T3+T4	2,640.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	T1+T2+T3+T4	2,640.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		198-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,159,143.65	57,978.32	2,101,165.33	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,101,165.33		2,101,165.33		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	296.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	296.62	T1+T2+T3+T4		296.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	296.62	T1+T2+T3+T4		296.62
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		199-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRITO DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ.			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRITO DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	731,038.69	8,944.35	722,094.34	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	722,094.34	722,094.34	0.00	0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					Número de indicador : 1182				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	357.54		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	357.54	T1+T2+T3+T4		357.54		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	357.54	T1+T2+T3+T4		357.54		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	268.15	T1+T2+T3+T4		268.15		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		200-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALVARO DONAJI, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALVARO DONAJI, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,006,971.39	1,350.52	2,005,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,005,620.87	2,005,620.87	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de indicador :	1124		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	5.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	5.10	T1+T2+T3+T4	5.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	5.10	T1+T2+T3+T4	5.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		201-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CUIL, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CUIL, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,100,000.00	9,859.39	3,090,140.61	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,090,140.61	3,090,140.61	0.00	0.00			0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	711.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.04	T1+T2+T3+T4	711.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.04	T1+T2+T3+T4	711.04	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		202-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,033,831.16	44,845.52	4,988,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,988,985.64	4,988,985.64	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	35,366.04	AÑO	2024	VALOR	2,825.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,825.00	T1+T2+T3+T4	2,825.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,825.00	T1+T2+T3+T4	2,825.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,130.00	T1+T2+T3+T4	1,130.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	40.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		203-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	700,000.00	5,166.08	694,833.92	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		694,833.92		694,833.92		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2205			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR			
	0.00			2024	614.40			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		614.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		614.40	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							614.40	
							T1+T2+T3+T4	
							614.40	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO TRAMO: PRESIDENTE GENERAL EULALIO GUTIERREZ Y MÁRTIRES DE TACUBAYA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN			001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO TRAMO: PRESIDENTE GENERAL EULALIO GUTIERREZ Y MÁRTIRES DE TACUBAYA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	9,341,731.14	144,466.49	9,197,264.65	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,197,264.65
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		9,197,264.65		9,197,264.65		9,197,264.65		9,197,264.65		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA				Número de indicador :	2198				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			VALOR	2,355.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		2,355.00		T1+T2+T3+T4		2,355.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		2,355.00		T1+T2+T3+T4		2,355.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		2,355.00		T1+T2+T3+T4		2,355.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		205-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,476,405.73	32,406.82	1,443,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,443,998.91	1,443,998.91	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS			Número de indicador :	2196			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	754.76	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	754.76	T1+T2+T3+T4	754.76		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	754.76	T1+T2+T3+T4	754.76		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	7.55	T1+T2+T3+T4	7.55		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		206-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA			001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,741,256.29	111,225.80	3,630,030.49	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,630,030.49		3,630,030.49		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2205					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								7,120.14	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		7,120.14		T1+T2+T3+T4 7,120.14	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		7,120.14		T1+T2+T3+T4 7,120.14	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		207-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,995,156.64	2,350.29	2,992,806.35	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,992,806.35		2,992,806.35		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR		660.42
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		660.42		T1+T2+T3+T4 660.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		660.42		T1+T2+T3+T4 660.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		208-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAÁ, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAÁ, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,025,473.15	17,050.86	5,008,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	5,008,422.29	5,008,422.29	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES					
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	2,205.99

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,205.99	T1+T2+T3+T4	2,205.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,205.99	T1+T2+T3+T4	2,205.99	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		209-MANTENIMIENTO DE PRESA SOBRE RIO YEGORE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CHILILLO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS		001-MANTENIMIENTO DE PRESA SOBRE RIO YEGORE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CHILILLO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,762,793.07	53,151.78	1,709,641.29	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,709,641.29	1,709,641.29	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	6,739.92
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6,739.92	T1+T2+T3+T4	6,739.92	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6,739.92	T1+T2+T3+T4	6,739.92	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		210-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								
0.00								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
% de Ejercido Vs. Modificado								
0.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024	
				VALOR	541.20			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		541.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		541.20	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	541.20
							T1+T2+T3+T4	541.20
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1270-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		211-CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS		001-CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	600,000.00	321.35	599,678.65	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		599,678.65		599,678.65		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
						123.75	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	123.75	T1+T2+T3+T4	123.75	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	123.75	T1+T2+T3+T4	123.75	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		212-CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA			001-CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,999,065.13	3,999,065.13	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2205					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFRENDADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, C) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					SE CUENTA CON PROYECTOS FACTIBLES QUE ATIENDAN LAS SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR	
								7,776.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	T1+T2+T3+T4 7,776.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	T1+T2+T3+T4 7,776.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		213-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD CERRO MOJARRA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD CERRO MOJARRA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	2,812,649.83	1,441.07	2,811,208.76	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,811,208.76			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		2,811,208.76		2,811,208.76		2,811,208.76		2,811,208.76					
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador :	1182							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS												
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS												
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2023		VALOR		35,366.04		AÑO	2024		VALOR		1,418.40	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,418.40		T1+T2+T3+T4		1,418.40		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,418.40		T1+T2+T3+T4		1,418.40		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		214-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,054,826.23	3,054,826.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	605.36	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	605.36	T1+T2+T3+T4	605.36		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	605.36	T1+T2+T3+T4	605.36		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DEL LEÓN			001-REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA DEL MAESTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	185,796.58	3,001.18	182,795.40	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				182,795.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	182,795.40	182,795.40	182,795.40	182,795.40	100.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				Número de indicador :	1169			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	546.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	546.62	T1+T2+T3+T4		546.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	546.62	T1+T2+T3+T4		546.62		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		216-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :		2084	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	521.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		521.04		T1+T2+T3+T4		521.04
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		521.04		T1+T2+T3+T4		521.04
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 510-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		217-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO		001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	337,088.00	3,356.00	333,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	333,732.00	333,732.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS			Número de indicador :	1082		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS / NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS VALIDADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	210.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4	0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		218-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	451,008.55	2,668.55	448,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	448,340.00	448,340.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de indicador :	1088		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	15.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4	0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		219-CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS		001-CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	4,994,975.15	4,186.73	4,990,788.42	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,990,788.42		4,990,788.42		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
							ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	0.00	AÑO	2024		
						VALOR	2,744.86	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.86	T1+T2+T3+T4	2,744.86
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.86	T1+T2+T3+T4	2,744.86
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		220-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "FRAMBOYANES" EN LA AGENCIA DE 5 SEÑORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "FRAMBOYANES" EN LA AGENCIA DE 5 SEÑORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,795,838.22	784,029.25	2,011,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,011,808.97	2,011,808.97	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	974.12
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	974.12	T1+T2+T3+T4	974.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	974.12	T1+T2+T3+T4	974.12	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		221-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "COLORIN" EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.			001-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "COLORIN" EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,681,626.77	569,370.31	2,112,256.46	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,112,256.46		2,112,256.46		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				Número de indicador : 1113						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	222,145.24		AÑO	2024		VALOR	1,376.92
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1,376.92		T1+T2+T3+T4		1,376.92
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1,376.92		T1+T2+T3+T4		1,376.92
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		222-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "AZUCENA" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO "AZUCENA" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,083,266.55	609,311.94	1,473,954.61	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,473,954.61	1,473,954.61	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	7,359.09
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	7,359.09	T1+T2+T3+T4	7,359.09	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7,359.09	T1+T2+T3+T4	7,359.09	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		223-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "GARDENIA" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "GARDENIA" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,696,652.54	825,098.32	1,871,554.22	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								
0.00								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,871,554.22		1,871,554.22		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				Número de indicador : 1113				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	222,145.24		AÑO	2024	
				VALOR	1,026.71			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1,026.71		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1,026.71		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		224-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "VIOLETA" EN LA UNIDAD HABITACIONAL HERMANOS FLORES MAGÓN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "VIOLETA" EN LA UNIDAD HABITACIONAL HERMANOS FLORES MAGÓN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,461,917.37	725,069.35	1,736,848.02	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00	1,736,848.02	1,736,848.02		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				Número de indicador : 1113			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	3,482.79
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3,482.79	T1+T2+T3+T4		3,482.79
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3,482.79	T1+T2+T3+T4		3,482.79
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		225-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "JACARANDA" EN EX HACIENDA CANDIANI, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "JACARANDA" EN EX HACIENDA CANDIANI, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,395,831.29	1,285,497.58	2,110,333.71	0.00		0.00		
							EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
							0.00	0.00
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		2,110,333.71		2,110,333.71		0.00		
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				Número de indicador : 1113				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	1,243.26	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,243.26	T1+T2+T3+T4 1,243.26			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,243.26	T1+T2+T3+T4 1,243.26			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		226-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "CLAVELES", LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "CLAVELES", LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,096,807.04	1,439,901.28	1,656,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,656,905.76	1,656,905.76	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	1,450.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,450.00	T1+T2+T3+T4	1,450.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,450.00	T1+T2+T3+T4	1,450.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 516-OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA GRUPO VULNERABLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		227-CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA (SEGUNDA ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA (SEGUNDA ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,404,486.38	20,783.90	4,383,702.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,383,702.48	4,383,702.48	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ALBERGUES CONSTRUIDOS				1208			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ALBERGUES CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ALBERGUES CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ALBERGUES CONSTRUIDOS			
Unidad de medida:				46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	3,893.37

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3,893.37	T1+T2+T3+T4	3,893.37	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3,893.37	T1+T2+T3+T4	3,893.37	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		228-REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA (1RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.		001-REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA (1RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	9,287,580.24	5,384.52	9,282,195.72	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		9,282,195.72		9,282,195.72		0.00		
						Ejercido		
						0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de indicador :	1124			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS							
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	187.35	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	187.35	T1+T2+T3+T4		187.35	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	187.35	T1+T2+T3+T4		187.35	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		229-CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	800,000.00	2,000.45	797,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	797,999.55	797,999.55	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	139.28
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	139.28	T1+T2+T3+T4	139.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	139.28	T1+T2+T3+T4	139.28	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		230-REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES ZARAGOZA (2DA ETAPA), 13 DE JUNIO Y 5 DE MAYO (1RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.		001-REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES ZARAGOZA (2DA ETAPA), 13 DE JUNIO Y 5 DE MAYO (1RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,924,396.56	11,294.63	9,913,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,913,101.93	9,913,101.93	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de indicador :	1124		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	227.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	227.10	T1+T2+T3+T4	227.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	227.10	T1+T2+T3+T4	227.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		231-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "TABACHIN" EN LA AGENCIA DE MONTOYA, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "TABACHIN" EN LA AGENCIA DE MONTOYA, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,314,953.14	329,230.16	985,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	985,722.98	985,722.98	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de indicador :	1113		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	222,145.24	AÑO	2024	VALOR	860.23
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	860.23	T1+T2+T3+T4	860.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	860.23	T1+T2+T3+T4	860.23	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		232-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "MAGNOLIA" EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "MAGNOLIA" EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	4,255,491.52	735,484.03	3,520,007.49	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,520,007.49		3,520,007.49		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				Número de indicador : 1113				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	222,145.24		AÑO	2024	
				VALOR	1,761.68			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,761.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,761.68	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,761.68	
							T1+T2+T3+T4	
							1,761.68	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		001-ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORA Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
10,908,242.04	35,791,794.00	13,489,732.45	33,210,303.59	4,570,677.89	4,220,061.56	6,359,003.26	18,059,129.34
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						33,208,872.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
673,216.96	18,060,556.22	17,913,644.58	18,059,129.34	18,059,129.34	99.99		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN GESTIONADAS			Número de indicador :	1672		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN GESTIONADAS						
Método de Cálculo :	(INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN GESTIONADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN GESTIONADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	364.00	AÑO	2024	VALOR	365.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	140.00	8.00	35.00	182.00	T1+T2+T3+T4	365.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	140.00	8.00	35.00	182.00	T1+T2+T3+T4	365.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	35.00	330.00	T1+T2+T3+T4	365.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	181.32	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 181.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN		002-REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA MARIA XOCHITLAPILCO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	171,777.05	2,156.68	169,620.37	0.00	0.00	0.00	169,620.37
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		169,620.37	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	169,620.37	169,620.37	169,620.37	169,620.37	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	416.48

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	416.48	T1+T2+T3+T4	416.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	416.48	T1+T2+T3+T4	416.48	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 510-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		002-VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
267,719.25	548,065.45	49,033.28	766,751.42	60,849.21	60,460.93	296,883.60	348,555.28
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		766,749.02	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
15,798.56		348,555.88		335,061.28		348,555.28	
				Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
				348,555.28		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS			Número de indicador :	1082		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS / NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) ESTUDIOS Y PROYECTOS VALIDADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA COORDINACION TECNICA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA VALIDACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	210.00	AÑO	2024	VALOR	263.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	23.00	85.00	95.00	60.00	T1+T2+T3+T4		263.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00	85.00	95.00	60.00	T1+T2+T3+T4		263.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCION Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512- OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUÁPAN DEL LEÓN		003-REHABILITACIÓN DE TRES CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	346,232.26	5,249.60	340,982.66	0.00	0.00	0.00	340,982.66
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				340,982.66			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	340,982.66	340,982.66	340,982.66	340,982.66	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	1,219.49

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,219.49	T1+T2+T3+T4	1,219.49	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,219.49	T1+T2+T3+T4	1,219.49	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DEL LEÓN		004-REHABILITACION DE DOS CANCHAS PUBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	281,899.92	3,813.18	278,086.74	0.00	0.00	0.00	278,086.74
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							278,086.74
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	278,086.74	278,086.74	278,086.74	278,086.74	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	781.43
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	781.43	T1+T2+T3+T4	781.43	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	781.43	T1+T2+T3+T4	781.43	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DEL LEÓN		005-REHABILITACION DE DOS CANCHAS PUBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	439,162.97	5,746.61	433,416.36	0.00	0.00	0.00	433,416.36
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							433,416.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	433,416.36	433,416.36	433,416.36	433,416.36	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	1,246.78
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,246.78	T1+T2+T3+T4	1,246.78	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,246.78	T1+T2+T3+T4	1,246.78	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DEL LEÓN			006-REHABILITACION DE DOS CANCHAS PUBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 2DA. AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	337,077.06	5,212.42	331,864.64	0.00		0.00		0.00			
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		331,864.64				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00	331,864.64	331,864.64	331,864.64	331,864.64		100.00					
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				Número de indicador :	1169					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES										
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2023		VALOR	424.33		AÑO	2024		VALOR	831.53	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		831.53		T1+T2+T3+T4	831.53	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		831.53		T1+T2+T3+T4	831.53	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DEL LEÓN			007-REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	238,054.16	3,360.30	234,693.86	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				234,693.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	234,693.86	234,693.86	234,693.86	234,693.86	100.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				Número de indicador :	1169			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	424.33	AÑO	2024	VALOR	549.29		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	549.29	T1+T2+T3+T4		549.29		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	549.29	T1+T2+T3+T4		549.29		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		002-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. EDUARDO MATA, TRAMO: ENTRONQUE AV. SIMBOLOS PATRIOS AL PUENTE 5 SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. EDUARDO MATA, TRAMO: ENTRONQUE AV. SIMBOLOS PATRIOS AL PUENTE 5 SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,043,076.73	129.84	1,042,946.89	1,042,946.89	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,042,946.89	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2180	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS					
Método de Cálculo :	(LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	43 - LUMINARIA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	48.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		004-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,270,615.62	0.00	1,270,615.62	1,270,615.62	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,270,615.62	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2180		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	43 - LUMINARIA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	85.84
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	43.00	0.00	16.00	26.84	T1+T2+T3+T4	85.84	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	43.00	0.00	16.00	26.84	T1+T2+T3+T4	85.84	
METAS ALCANZADAS	43.00	0.00	0.00	42.84	T1+T2+T3+T4	85.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	159.61	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 159.61 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		005-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,929,798.27	0.00	3,929,798.27	3,929,798.27	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,929,798.27	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2180		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	43 - LUMINARIA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	438.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	219.00	0.00	36.00	183.00	T1+T2+T3+T4	438.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	219.00	0.00	36.00	183.00	T1+T2+T3+T4	438.00	
METAS ALCANZADAS	219.00	0.00	0.00	219.00	T1+T2+T3+T4	438.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	119.67	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 119.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		007-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES DE AYUNTAMIENTO, HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES DE AYUNTAMIENTO, HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	384,874.05	0.00	384,874.05	384,874.05	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		384,874.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2180		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	43 - LUMINARIA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	13.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.00	0.00	6.00	0.80	T1+T2+T3+T4	13.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00	0.00	6.00	0.80	T1+T2+T3+T4	13.80	
METAS ALCANZADAS	7.00	0.00	6.00	0.80	T1+T2+T3+T4	13.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		008-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA			001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,723,682.49	0.00	2,723,682.49	2,723,682.49		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,723,682.49		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS		Número de indicador :		2180		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS										
Método de Cálculo : (LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Unidad de medida:		43 - LUMINARIA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	120.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	60.00	0.00		0.00		60.00		T1+T2+T3+T4		120.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	60.00	0.00		0.00		60.00		T1+T2+T3+T4		120.00
METAS ALCANZADAS	60.00	0.00		0.00		60.00		T1+T2+T3+T4		120.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		009-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,543,613.04	0.00	1,543,613.04	1,543,613.04	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,543,613.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :	2180		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	43 - LUMINARIA						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	78.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	39.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4	78.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	39.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4	78.00	
METAS ALCANZADAS	39.00	0.00	0.00	39.00	T1+T2+T3+T4	78.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		010-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD			001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,627,931.46	0.00	1,627,931.46	1,627,931.46		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,627,931.46		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :		2180	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :				(LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Unidad de medida:		43 - LUMINARIA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	84.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	42.00	0.00		0.00		42.00		T1+T2+T3+T4		84.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	42.00	0.00		0.00		42.00		T1+T2+T3+T4		84.00
METAS ALCANZADAS	42.00	0.00		0.00		42.00		T1+T2+T3+T4		84.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		012-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,494,122.04	1,494,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	0.86

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.14	0.43	0.29	0.00	T1+T2+T3+T4	0.86	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.14	0.00	0.43	0.29	T1+T2+T3+T4	0.86	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		013-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,125,000.00	27,597.32	3,097,402.68	0.00	0.00	3,097,402.68	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,097,402.68	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				2180			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				43 - LUMINARIA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	54.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00	27.00	18.00	0.00	T1+T2+T3+T4	54.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00	0.00	27.00	18.00	T1+T2+T3+T4	54.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	54.00	0.00	T1+T2+T3+T4	54.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	200.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		014-CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,084,528.15	5,084,528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS			Número de indicador :	2186
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS				
Método de Cálculo :	(CELDAS SOLARES INSTALADAS / CELDAS SOLARES PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS				
Unidad de medida:	44 - CELDA SOLAR				
LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR
					216.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	36.00	108.00	72.00	0.00	T1+T2+T3+T4	216.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	36.00	0.00	0.00	180.00	T1+T2+T3+T4	216.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		015-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI.		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	6,459,047.36	533,669.02	5,925,378.34	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						2,758,239.33	
						EJERCIDO T4	
						3,124,322.76	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						5,882,562.09	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,167,139.01		0.00		3,124,322.76	
						Ejercido	
						3,124,322.76	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						98.65	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				34 - PIEZA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2024	224.00		

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	74.00	111.00	39.00	T1+T2+T3+T4	224.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	148.00	76.00	T1+T2+T3+T4	224.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	224.00	0.00	T1+T2+T3+T4	224.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	151.35	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		016-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,521,673.58	105,939.30	3,415,734.28	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						2,749,426.73	
						EJERCIDO T4	
						666,307.55	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						3,415,734.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		666,307.55		0.00		666,307.55	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador : 2180			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS					
Unidad de medida:		43 - LUMINARIA					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	122.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	82.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4		122.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	82.00	40.00	T1+T2+T3+T4		122.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	122.00	0.00	T1+T2+T3+T4		122.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	148.78	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		017-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	1,334,330.86	41,347.62	1,292,983.24	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						328,400.22	
						EJERCIDO T4	
						964,583.02	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,292,983.24	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	964,583.02	-0.01		964,583.02		964,583.02	100.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	1.04

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.35	0.52	0.17	T1+T2+T3+T4	1.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	0.69	0.34	T1+T2+T3+T4	1.04	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.04	0.00	T1+T2+T3+T4	1.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	150.94	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.29	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		018-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	780,000.00	12,699.44	767,300.56	0.00		0.00		317,570.80		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		767,300.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		449,729.76		0.00		449,729.76		449,729.76		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	33.03		AÑO	2024		VALOR	0.57
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.19		0.28		0.09		T1+T2+T3+T4		0.57
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01		0.37		0.18		T1+T2+T3+T4		0.57
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.57		0.00		T1+T2+T3+T4		0.57
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		152.86		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.71

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		019-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,433,257.79	48,927.95	2,384,329.84	0.00	0.00	2,015,402.28	368,927.56
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,384,329.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	368,927.56	0.00	368,927.56	368,927.56	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSON PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			
Unidad de medida:				34 - PIEZA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	58.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	20.00	29.00	9.00	T1+T2+T3+T4	58.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	39.00	19.00	T1+T2+T3+T4	58.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	58.00	0.00	T1+T2+T3+T4	58.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	148.72	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		020-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,276,094.49	48,494.37	1,227,600.12	0.00	0.00	953,375.24	274,224.88
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,227,600.12	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	274,224.88	-2,876.83	274,224.88	274,224.88	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	1.02

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.34	0.51	0.17	T1+T2+T3+T4	1.02	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.68	0.34	T1+T2+T3+T4	1.02	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.97	0.05	T1+T2+T3+T4	1.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	142.65	14.88	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.39	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		021-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACIÓN)		001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	8,640,131.76	11,046.06	8,629,085.70	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				6,385,523.43		2,243,562.27		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				8,629,085.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		2,243,562.27		0.00		2,243,562.27		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				2,243,562.27		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1225			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2.50	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.50	0.00	T1+T2+T3+T4		2.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.50	0.00	T1+T2+T3+T4		2.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.38	0.12	T1+T2+T3+T4		2.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	95.20	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		022-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACION Y CONFORMACION DE CALLES DEL POLIGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACION)		001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	8,767,756.78	2,068.71	8,765,688.07	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						6,223,638.53	2,542,049.54
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						8,765,688.07	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,542,049.54		0.00		2,542,049.54	
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
						2,542,049.54	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1225		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2.59
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.59	0.00	T1+T2+T3+T4		2.59
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.59	0.00	T1+T2+T3+T4		2.59
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.56	0.03	T1+T2+T3+T4		2.59
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	98.84	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		023-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACIÓN)			001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	4,367,210.85	25,130.81	4,342,080.04	0.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,342,080.03			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		4,342,080.04		0.00		4,342,080.03		4,342,080.03					
%													
100.00													
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	1225							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS												
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS												
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2023		VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		1.10	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.10					
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.10					
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.04	0.06	0.06	T1+T2+T3+T4	1.10					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	94.89	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.36					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		024-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACIÓN)		001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	7,294,859.57	33,486.65	7,261,372.92	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		7,261,372.92	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		7,261,372.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		7,261,372.92		0.00		7,261,372.92	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				7,261,372.92		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1225		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2.72
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.72	0.00	T1+T2+T3+T4	2.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.72	0.00	T1+T2+T3+T4	2.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.31	0.41	T1+T2+T3+T4	2.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	85.08	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		025-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACIÓN)			001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,138,586.36	10,684.10	2,127,902.26	0.00		0.00		1,829,995.94	297,906.32	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,127,902.26
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		297,906.32		0.00		297,906.32		297,906.32	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	1225				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS /NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	0.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.70		0.70	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.70		0.70	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.70		0.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.72	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.72		100.72	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		026-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLIGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACIÓN)		001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	4,036,654.20	2,557.55	4,034,096.65	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		4,034,096.65	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,034,096.65	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		4,034,096.65		0.00		4,034,096.65	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				4,034,096.65		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1225		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	2.07
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.07	0.00	T1+T2+T3+T4		2.07
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.07	0.00	T1+T2+T3+T4		2.07
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.05	0.02	T1+T2+T3+T4		2.07
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	98.94	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.90

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		027-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACIÓN)			001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,203,549.80	32,035.50	3,171,514.30	0.00		0.00		2,568,926.58	602,587.72	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,171,514.30
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		602,587.72		0.00		602,587.72		602,587.72	100.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	1225				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	0.00	AÑO	2024		VALOR	1.14	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.14		0.00		T1+T2+T3+T4		1.14	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.14		0.00		T1+T2+T3+T4		1.14	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.13		0.01		T1+T2+T3+T4		1.14	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	98.95		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.82	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		028-PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ELEMENTOS DE ELECTRIFICACION Y CONFORMACION DE CALLES DEL POLIGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA (ELECTRIFICACION)		001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	7,360,619.32	5,505.85	7,355,113.47	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						6,178,295.31		
						EJERCIDO T4		
						1,176,818.16		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						7,355,113.47		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,176,818.16		0.00		1,176,818.16		
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado						
1,176,818.16		100.00						
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1225			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	0.00	AÑO	2024		
			VALOR			VALOR	2.34	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.34		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.34		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	2.32		0.02		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.06		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						99.91		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		029-AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,042,803.98	7,206.52	5,035,597.46	0.00	0.00	0.00	3,777,202.57
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,777,202.57

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,035,597.46	5,035,597.46	3,777,202.57	3,777,202.57	75.01		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de indicador : 2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Unidad de medida: 34 - PIEZA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	152.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	50.00	102.00	T1+T2+T3+T4	152.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	152.00	T1+T2+T3+T4	152.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	114.00	T1+T2+T3+T4	114.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		030-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,415,813.08	11,376.58	3,404,436.50	0.00	0.00	0.00	1,997,355.21
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,997,355.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,404,436.50	3,404,436.50	1,997,355.21	1,997,355.21	58.67		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	1,830.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	610.00	1,220.00	T1+T2+T3+T4	1,830.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,830.00	T1+T2+T3+T4	1,830.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,738.50	T1+T2+T3+T4	1,738.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	95.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		031-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,599,794.38	30,084.24	2,569,710.14	0.00	0.00	0.00	2,569,710.14
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,569,710.14	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,569,710.14		2,569,710.14	2,569,710.14	2,569,710.14	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	1.45
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.49	0.97	T1+T2+T3+T4	1.45	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.45	T1+T2+T3+T4	1.45	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.45	T1+T2+T3+T4	1.45	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	99.79	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.79	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.79 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		032-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,799,709.50	253.54	1,799,455.96	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		1,799,455.96		1,799,455.96		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado
								0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				
Método de Cálculo :				(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100				
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		
						Tipo de Valor		
						FLUJO		
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				
Unidad de medida:				4 - KILÓMETRO				
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR	
							1.08	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.36	0.72	T1+T2+T3+T4		1.08	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.08	T1+T2+T3+T4		1.08	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.08	T1+T2+T3+T4		1.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.28	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.28	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.28 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		033-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	749,639.25	31,357.54	718,281.71	0.00	0.00	0.00	718,281.71
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	718,281.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	718,281.71	718,281.71	718,281.71	718,281.71	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			
Unidad de medida:				34 - PIEZA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	6.00	14.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	20.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	20.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		034-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	2,262,618.42	20,666.80	2,241,951.62	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,506,177.90	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,241,951.62	2,241,951.62		1,506,177.90		1,506,177.90	67.18

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				1222			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				4 - KILÓMETRO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	2.08

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.35	1.73	T1+T2+T3+T4	2.08	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.08	T1+T2+T3+T4	2.08	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.08	T1+T2+T3+T4	2.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.24	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.24	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.24 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		035-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,661,000.51	1,744.64	1,659,255.87	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								
0.00								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,659,255.87		1,659,255.87		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de indicador : 2184				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS								
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00		AÑO	2024		
				VALOR		0.86		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.14		0.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.86	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						0.86		
						T1+T2+T3+T4		
						0.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		036-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
						TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	6,499,778.89	9,777.41	6,490,001.48	0.00		0.00			
						EJERCIDO T3			
						0.00			
						EJERCIDO T4			
						0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		6,490,001.48		6,490,001.48		0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador : 1222					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
Sentido Esperado				ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	33.03		AÑO	2024		
		VALOR	3.87				VALOR	3.87	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.65		3.23		T1+T2+T3+T4	3.87
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		3.87		T1+T2+T3+T4	3.87
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		2.94		T1+T2+T3+T4	2.94
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		75.95		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.95

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		037-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	878,494.23	5,629.42	872,864.81	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				810,536.01	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	872,864.81	872,864.81	810,536.01	810,536.01	92.86				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	0.41		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.07	0.34	T1+T2+T3+T4	0.41			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.41	T1+T2+T3+T4	0.41			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.41	T1+T2+T3+T4	0.41			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	99.76	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.76			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		038-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	11.69	699,988.31	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	699,988.31	699,988.31	0.00	0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	33.03	AÑO	2024		VALOR	0.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.11	0.54	T1+T2+T3+T4		0.64		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.64	T1+T2+T3+T4		0.64		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.64	T1+T2+T3+T4		0.64		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	99.38	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		99.38		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.38 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		039-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC		001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	965,299.33	105.18	965,194.15	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						897,828.47	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	965,194.15	965,194.15		897,828.47		897,828.47	93.02

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			
Unidad de medida:				34 - PIEZA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	VALOR		24.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4.00	20.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	24.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	24.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		040-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,069,417.71	5,731.93	1,063,685.78	0.00	0.00	0.00	927,540.59
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	927,540.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,063,685.78	1,063,685.78	927,540.59	927,540.59	87.20		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	0.61

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.12	0.49	T1+T2+T3+T4	0.61	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.61	T1+T2+T3+T4	0.61	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.61	T1+T2+T3+T4	0.61	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		041-AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOATEPEC		001-AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	965,299.33	105.18	965,194.15	0.00	0.00	0.00	897,828.47
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	897,828.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	965,194.15	965,194.15	897,828.47	897,828.47	93.02		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			
Unidad de medida:				34 - PIEZA			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2024	VALOR	24.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4.00	20.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	24.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	24.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		042-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,608,018.75	8,308.42	3,599,710.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,599,710.33	3,599,710.33	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	2.25

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.25	T1+T2+T3+T4	2.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.25	T1+T2+T3+T4	2.25	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.25	T1+T2+T3+T4	2.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.04	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		043-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,020,867.23	1,785.42	2,019,081.81	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,019,081.81		2,019,081.81		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	33.03		AÑO	2024		VALOR	1.67
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.67		T1+T2+T3+T4	1.67
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.67		T1+T2+T3+T4	1.67
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.67		T1+T2+T3+T4	1.67
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		99.88		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.88

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		044-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARAJE LAMBASÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	504,163.32	5,851.17	498,312.15	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	498,312.15	498,312.15	0.00	0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	33.03	AÑO	2024		VALOR	0.58
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	T1+T2+T3+T4	0.58
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	T1+T2+T3+T4	0.58
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	T1+T2+T3+T4	0.06
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.27

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		045-REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA			001-REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,270,688.21	3,270,688.21	0.00	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de indicador :		2181	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS										
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSON PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Unidad de medida:		34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024			61.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	T1+T2+T3+T4	61.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	T1+T2+T3+T4	61.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		046-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA			001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	822,782.59	822,782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	0.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.56	T1+T2+T3+T4	0.56	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.56	T1+T2+T3+T4	0.56	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		047-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	314,761.74	1,806.47	312,955.27	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		312,955.27
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		312,955.27		312,955.27		312,955.27		312,955.27		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	33.03	AÑO	2024		VALOR	0.15	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	T1+T2+T3+T4		0.15		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	T1+T2+T3+T4		0.15		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	T1+T2+T3+T4		0.15		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102.04	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		102.04		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 102.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		048-MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA		001-MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
				TOTAL:			570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	851,971.52	3,004.09	848,967.43	0.00		0.00			
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4			
				0.00		848,967.43			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				848,967.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		848,967.43		848,967.43		848,967.43			
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
				848,967.43		100.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1225				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS /NÚMERO DE KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
Sentido Esperado				ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	0.00		AÑO	2024		
		VALOR	0.57				VALOR	0.57	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	T1+T2+T3+T4		0.57	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	T1+T2+T3+T4		0.57	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	T1+T2+T3+T4		0.57	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.71	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.71 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		049-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,998,704.47	8,222.71	2,990,481.76	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						2,983,363.12		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,983,363.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		2,990,481.76		2,990,481.76		2,983,363.12		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						99.76		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		
						1222		
Definición :								
MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Método de Cálculo :								
(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	33.03		AÑO	2024	
						VALOR		2.11
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		2.11	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.11	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		2.11	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						2.11		
						T1+T2+T3+T4		
						2.11		
						T1+T2+T3+T4		
						2.11		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		050-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,007,602.44	2,663.03	2,004,939.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,004,939.41	2,004,939.41	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		051-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	100,000.00	215.64	99,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		99,784.36		99,784.36		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS			Número de indicador :	2276			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS							
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024		
				VALOR				1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4		0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		052-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	115,000.00	269.04	114,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		114,730.96		114,730.96		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS			Número de indicador :	2276			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS							
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024		
				VALOR				1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4		0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		053-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	115,000.00	360.68	114,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		114,639.32	114,639.32	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS			Número de indicador :	2276			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS							
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR		0.00	AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4		0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		054-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	115,000.00	224.96	114,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		114,775.04		114,775.04		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS			Número de indicador :	2276		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS						
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024	VALOR
				1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4		0.05
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		055-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOJÁ, MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOJÁ, MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	304,693.19	31.95	304,661.24	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	304,661.24	304,661.24		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador :	1222			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	33.03	AÑO	2024		VALOR	0.21
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	T1+T2+T3+T4	0.21
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	T1+T2+T3+T4	0.21
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		056-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	648,006.52	10,000.00	638,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	638,006.52	638,006.52	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	0.37
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.37	T1+T2+T3+T4	0.37	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.37	T1+T2+T3+T4	0.37	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.04	T1+T2+T3+T4	0.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.84	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.84	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.84 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		057-CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,084,528.15	28,206.06	5,056,322.09	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	5,056,322.09	5,056,322.09	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS			Número de indicador :	2186	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS					
Método de Cálculo :	(CELDAS SOLARES INSTALADAS / CELDAS SOLARES PROGRAMADAS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS					
Unidad de medida:	44 - CELDA SOLAR					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	220.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	220.00	T1+T2+T3+T4	220.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	220.00	T1+T2+T3+T4	220.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		044-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA		002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOGUICHIVIYU, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,027,510.55	546.53	1,026,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,026,964.02	1,026,964.02	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	33.03	AÑO	2024	VALOR	0.77
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.77	T1+T2+T3+T4	0.77	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.77	T1+T2+T3+T4	0.77	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.08	T1+T2+T3+T4	0.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.46	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.46	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.46 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		044-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA			003-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,038,705.49	5,907.41	2,032,798.08	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,032,798.08		2,032,798.08		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :		1222	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS								
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2023		VALOR	33.03		AÑO	2024		VALOR	1.59
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1.59		T1+T2+T3+T4		1.59
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.59		T1+T2+T3+T4		1.59
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.16		T1+T2+T3+T4		0.16
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		10.09		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
TEMA:	03-VIVIENDA
OBJETIVO:	01-CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
ESTRATEGIA:	01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.
PROPÓSITO:	LAS VIVIENDAS CON CARENCIA DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD Y ESPACIOS
COMPONENTE:	72-VIVIENDA MEJORADA
ACTIVIDAD:	234-SANITARIO CON BIODIGESTOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	938387		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,202,971.84	857.56	1,202,114.28	0.00	0.00	0.00	819,231.95
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	819,231.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,202,114.28	1,202,114.28	819,231.95	819,231.95	68.15		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2209		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	44.94

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	44.94	T1+T2+T3+T4	44.94	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	44.94	T1+T2+T3+T4	44.94	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	44.94	T1+T2+T3+T4	44.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REALIZAR ACCIONES ALTERNATIVAS PARA PROPICIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA
 ACTIVIDAD: 235-PANEL SOLAR INSTALADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	938387
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	5,803,746.10	6,616.50	5,797,129.60	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,797,129.60		5,797,129.60		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS				Número de indicador :	2185			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS								
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS / PIEZAS DE PANELES SOLARES PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS								
Unidad de medida:	34 - PIEZA								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR		0.00		AÑO	2024	
								VALOR	
								52.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		52.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		52.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA

ACTIVIDAD: 234-SANITARIO CON BIODIGESTOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	938387

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,038,548.41	2,879.00	4,035,669.41	0.00	0.00	0.00	2,736,963.67
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,736,963.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,035,669.41	4,035,669.41	2,736,963.67	2,736,963.67	67.82	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2209	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	150.87

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	150.87	T1+T2+T3+T4	150.87	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	150.87	T1+T2+T3+T4	150.87	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	150.87	T1+T2+T3+T4	150.87	
	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTEALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN		003-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE PRIMER BARRIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	938387
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,202,971.84	857.59	1,202,114.25	0.00	0.00	0.00	818,424.31
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							818,424.31
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,202,114.25	1,202,114.25	818,424.31	818,424.31	68.08		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2209		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	44.94
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	44.94	T1+T2+T3+T4	44.94	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	44.94	T1+T2+T3+T4	44.94	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	44.94	T1+T2+T3+T4	44.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTEALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN		004-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DESTENDIDO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	938387
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	257,779.68	183.83	257,595.85	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	257,595.85	257,595.85	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2209		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	9.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	9.64	T1+T2+T3+T4	9.64	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	9.64	T1+T2+T3+T4	9.64	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	9.64	T1+T2+T3+T4	9.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.04	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
129-FORTEALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN		005-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO (PRIMER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0		
							TOTAL:	938387	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	85,926.56	61.26	85,865.30	0.00		0.00			
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		85,865.30		85,865.30		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2209					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	3.21		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.21	T1+T2+T3+T4		3.21		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.21	T1+T2+T3+T4		3.21		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.21	T1+T2+T3+T4		3.21		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTEALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		002-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN		006-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DE SAL, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	938387		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	85,926.56	61.25	85,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	85,865.31	85,865.31	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2209		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	3.21
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.21	T1+T2+T3+T4	3.21	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.21	T1+T2+T3+T4	3.21	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.21	T1+T2+T3+T4	3.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TEMA: 04-AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO: 01-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPLEMENTAR SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL DOMICILIARIO PARA USO HUMANO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO.

PROPÓSITO: HABITANTES DEL ESTADO DE OAXACA CON MAYOR REZAGO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO, ASÍ COMO SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 246-SISTEMA PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		004-CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA)			001-CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,426,671.34	29,848.50	5,396,822.84	0.00	0.00	0.00	5,396,822.84
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,396,822.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	5,396,822.84	0.00	5,396,822.84	5,396,822.84	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	467
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO PROGRAMADOS) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	45.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	45.00	0.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	45.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	35.10	T1+T2+T3+T4	35.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	78.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	78.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AMPLIAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 243-SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		005-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO)		001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO).	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HABITANTE CON MAYOR REZAGO	HOMBRES:	1974843	MUJERES:
						2157305	TOTAL:
							4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,377,066.48	6,926.95	2,370,139.53	0.00	0.00	0.00	2,370,139.53
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,370,139.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,370,139.53	0.00	2,370,139.53	2,370,139.53	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS				1889			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE EL NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS			
Unidad de medida:				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.85	T1+T2+T3+T4	0.85	
	0.00	0.00	0.00	85.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPLEMENTAR SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL DOMICILIARIO PARA USO HUMANO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 246-SISTEMA PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		006-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA)			001-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	5,083,294.93	194,261.36	4,889,033.57	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,889,033.57
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		4,889,033.57		0.00		4,889,033.57		4,889,033.57		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :		467	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :				(NUMERO DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO PROGRAMADOS) *100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	T1+T2+T3+T4	16.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPLEMENTAR SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL DOMICILIARIO PARA USO HUMANO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 254-EXPEDIENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		007-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ? 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA)		001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ? 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	
				TOTAL:			4132148	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	127,082.38	2,399.99	124,682.39	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		93,511.80		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				93,511.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		124,682.39		0.00		93,511.80		
						Ejercido		
						93,511.80		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						75.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS			Número de indicador :	887			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.75	T1+T2+T3+T4		0.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		008-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA)			001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	135,666.78	2,678.40	132,988.38	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				132,988.38		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		132,988.38		49,870.60		132,988.38		132,988.38		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS			Número de indicador :		887	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.75		T1+T2+T3+T4		0.75
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		75.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		009-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO)			001-SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	59,426.66	2,099.99	57,326.67	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				51,594.08		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		57,326.67		0.00		51,594.08		90.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS			Número de indicador :			887
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y AGUA POTABLE INTEGRADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.75		T1+T2+T3+T4		0.75
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		75.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 247-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		011-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	490,000.00	3,179.01	486,820.99	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado
0.00		486,820.99		486,820.99		0.00
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
				0.00		0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS			Número de indicador :	484	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS					
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100					
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
						ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022		VALOR	0.00	AÑO	2024	
						VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
		CUMPLIMIENTO DE METAS						
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4	0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1050-EQUIPO Y QUÍMICO DESINFECTANTE DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		002-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	47,788.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024			003-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	39,825.00	1.62	39,823.38	0.00		0.00		19,911.69		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		39,823.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		19,911.69		19,911.69		19,911.69		19,911.69		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS				Número de indicador :	2281				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS									
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS									
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	225.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		225.00		0.00		T1+T2+T3+T4	225.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		225.00		0.00		T1+T2+T3+T4	225.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		225.00		0.00		T1+T2+T3+T4	225.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1159-INSTALAR DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		003-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (EQUIPOS PURIFICADORES: EQ6A) PROAGUA 2024		011-SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	
						TOTAL:	4132148	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						22,040.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		11,020.00		11,020.00		11,020.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS			Número de indicador :	1907			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES INSTALADOS / NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024	
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1050-EQUIPO Y QUÍMICO DESINFECTANTE DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		012-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		013-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		014-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		015-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		016-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		017-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		018-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		019-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		020-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	47,790.00	1.94	47,788.06	0.00	0.00	23,894.03	23,894.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							47,788.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	270.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	270.00	0.00	T1+T2+T3+T4		270.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		021-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,825.00	1.62	39,823.38	0.00	0.00	19,911.69	19,911.69
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,823.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	19,911.69	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	225.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4		225.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4		225.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4		225.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		022-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTIANGUIS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,825.00	1.62	39,823.38	0.00	0.00	19,911.69	19,911.69
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,823.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	19,911.69	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	225.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		023-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,825.00	1.62	39,823.38	0.00	0.00	19,911.69	19,911.69
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,823.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	19,911.69	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	225.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		024-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,825.00	1.62	39,823.38	0.00	0.00	19,911.69	19,911.69
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	39,823.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	19,911.69	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	225.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	225.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		025-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,825.00	1.62	39,823.38	0.00	0.00	19,911.69	19,911.69
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,823.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	19,911.69	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	225.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4		225.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4		225.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	225.00	T1+T2+T3+T4		225.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		028-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	30,090.00	1.20	30,088.80	0.00	0.00	15,044.40	15,044.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							30,088.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,044.40	15,044.40	15,044.40	15,044.40	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	170.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	170.00	0.00	T1+T2+T3+T4		170.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	170.00	0.00	T1+T2+T3+T4		170.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	170.00	0.00	T1+T2+T3+T4		170.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		029-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00	0.00	15,929.35	15,929.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,858.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		030-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00	0.00	15,929.35	15,929.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,858.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		031-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00		0.00	
						EJERCIDO T3	
						15,929.35	
						EJERCIDO T4	
						15,929.35	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						31,858.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		15,929.35		15,929.35		15,929.35	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		032-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00	0.00	15,929.35	15,929.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,858.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		033-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00	0.00	15,929.35	15,929.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,858.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4	180.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		034-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00	0.00	15,929.35	15,929.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,858.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		002-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (HIPOCLORITO DE CALCIO: AHC) PROAGUA 2024		035-SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	31,860.00	1.30	31,858.70	0.00	0.00	15,929.35	15,929.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,858.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS			Número de indicador :	2281		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Método de Cálculo :	(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL KILOGRAMO DE LOS QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	7 - KILOGRAMO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	T1+T2+T3+T4		180.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1159-INSTALAR DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		003-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (EQUIPOS PURIFICADORES: EQ6A) PROAGUA 2024		102-SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305		
						TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2			
0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4			
				0.00		44,080.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				44,080.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado			
0.00		44,080.00		44,080.00		44,080.00			
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
				44,080.00		100.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS			Número de indicador :	1907				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES INSTALADOS / NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SITEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		
							VALOR		2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.00		0.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		2.00		0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		
							CUMPLIMIENTO DE METAS		
							T1+T2+T3+T4		
							2.00		
							T1+T2+T3+T4		
							2.00		
							T1+T2+T3+T4		
							1.00		
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
							50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		003-ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (EQUIPOS PURIFICADORES: EQ6A) PROAGUA 2024			103-SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA), MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									22,040.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		22,040.00		22,040.00		22,040.00		22,040.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
100.00											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS				Número de indicador :	1907					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES INSTALADOS / NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO

ACTIVIDAD: 1167-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS		002-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC		001-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
						TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,000,000.00	151,710.18	4,848,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,848,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS			Número de indicador :	1930		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO, DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS						
Unidad de medida:	28 - METRO LINEAL						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1,698.02

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	566.00	849.00	283.02	T1+T2+T3+T4	1,698.02	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,132.00	566.02	T1+T2+T3+T4	1,698.02	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	254.70	152.82	T1+T2+T3+T4	407.52	
	0.00	0.00	22.50	27.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA OTORGADO

ACTIVIDAD: 1043-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS		003-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305
				TOTAL:			4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	485,000.00	1,395.00	483,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	483,605.00	483,605.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS.			Número de indicador :	1581		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS.						
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS.						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4	0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-MEJORAR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 310-INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FORTALECIDA

ACTIVIDAD: 1036-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM			001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HABITANTE CON MAYOR REZAGO		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00	602,903.08	2,320.04	600,583.04	0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		600,583.04		600,583.04		0.00		0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :				Número de indicador :							
PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO VALIDADOS.				1578							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO VALIDADOS.											
Método de Cálculo : (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO VALIDADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMADOS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO VALIDADOS.					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.05	T1+T2+T3+T4	0.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TEMA: 02-CAMINOS Y CARRETERAS

OBJETIVO: 01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

PROPÓSITO: ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO

ACTIVIDAD: 284-CAMINO RURAL MANTENIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN QUIOTEPEC - MANINALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, EN LA LOCALIDAD DE MANINALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC			001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN QUIOTEPEC - MANINALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, EN LA LOCALIDAD DE MANINALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,320,929.03	4,493.91	1,316,435.12	0.00	0.00	1,162,379.58	154,055.54
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,316,435.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	154,055.54	0.00	154,055.54
			Ejercido
			154,055.54
			% de Ejercido Vs. Modificado
			100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES MANTENIDOS		Número de indicador :	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES MANTENIDOS			
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES MANTENIDOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES MANTENIDOS	
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO	

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	6.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6.00	4.00	T1+T2+T3+T4		10.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	166.67	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-CONTRUIR, AMPLIAR Y RECONSTRUIR CAMINOS RURALES
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO
 ACTIVIDAD: 280-CAMINO RURAL RECONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		002-RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHINE, TRAMO SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL KM 40+100, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.		001-RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHINE, TRAMO: SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL KM 40+100, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	24,000,000.00	303,602.92	23,696,397.08	0.00	0.00	0.00	23,696,397.08
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	23,696,397.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	23,696,397.08	0.00	23,696,397.08	23,696,397.08	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS			Número de indicador :	2168		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
---	----------

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	6.10	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.76	2.28	3.06	T1+T2+T3+T4	6.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.66	3.44	T1+T2+T3+T4	6.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6.10	T1+T2+T3+T4	6.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	177.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 177.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-IMPLEMENTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 81-CARRETER ALIMENTADORA INTERVENIDA
ACTIVIDAD: 292-CARRETERA ALIMENTADORA MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		019-AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM. 6+300, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL Y SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, EN EL EDO DE OAXACA (1A ETAPA)			001-AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	81,454,907.46	0.00	81,454,907.46	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		81,454,907.46		0.00		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS				Número de indicador :	2167				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS									
Método de Cálculo :	(KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADOS / KILÓMETROS A CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	2024		VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 81-CARRETER ALIMENTADORA INTERVENIDA
 ACTIVIDAD: 1027-ESTUDIO Y PROYECTO DE CARRETERA ALIMENTADORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		020-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. NO. 135 (TEHUACAN -HUITZO)-E.C. NO.135D (CUACNOPALAN-OAXACA) CUOTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 49+000 INCLUYE ENTRONQUE NIVEL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 135 D CUACNOPALAN-OAXACA CUOTA TRAMO ENTRONQUE CASETA NO. 77 MIAHUATLAN-ENT. TEPELMEME, EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON			001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. NO. 135 (TEHUACAN -HUITZO)-E.C. NO.135D (CUACNOPALAN-OAXACA) CUOTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 49+000 INCLUYE ENTRONQUE NIVEL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 135 D CUACNOPALAN-OAXACA CUOTA TRAMO ENTRONQUE CASETA NO. 77 MIAHUATLAN-ENT. TEPELMEME, EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4			
0.00	6,260,401.18	6,260,401.18	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :					PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS		Número de indicador :		261				
Definición :										MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS			
Método de Cálculo :										(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS /ENTRE NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS)*100			
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS											
Unidad de medida:		25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2022		VALOR		0.00		AÑO	2024		VALOR		7.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4		7.00						
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	5.00	T1+T2+T3+T4		7.00						
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00						

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		021-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. N° 135 (TEHUACÁN - HUITZO) - E.C. N° 135 D (CUACNOPALÁN - OAXACA) CUOTA, TRAMO, DEL KM 0+000 AL KM 49+000, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, EN EL ESTADO DE OAXACA		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. N°135 (TEHUACÁN - HUITZO) - E.C. N° 135 D (CUACNOPALÁN - OAXACA) CUOTA, TRAMO, DEL KM 0+000 AL KM 49+000, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, EN EL ESTADO DE OAXACA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,260,401.18	14,201.02	6,246,200.16	0.00	0.00	0.00	5,496,656.13
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,496,656.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,246,200.16	0.00	5,496,656.13	5,496,656.13	88.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS				Número de indicador :	261	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS /ENTRE NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADOS) *100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/	EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EJECUTADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	15.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10.00	5.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	15.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	9.75	T1+T2+T3+T4	9.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUENAS CONDICIONES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 81-CARRETER ALIMENTADORA INTERVENIDA
 ACTIVIDAD: 290-CARRETERA ALIMENTADORA REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		02-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS		022-REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (ANTIGUO AL AEROPUERTO - AL TEQUIO) DEL KM 1+040.00 AL KM 1+985.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		001-REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (ANTIGUO AL AEROPUERTO - AL TEQUIO) DEL KM 1+040.00 AL KM 1+985.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	19,333,220.86	19,333,220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS			Número de indicador :	2163		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS / KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	0.95	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.16	0.79	T1+T2+T3+T4	0.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.16	0.79	T1+T2+T3+T4	0.95	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 82-PUENTE VEHICULAR EN CAMINOS RURALES

INTERVENIDO: 1028-ESTUDIO Y PROYECTO EN PUENTE VEHICULAR DE CAMINO RURAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES		001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YOLOTEPEC SOBRE EL RIO VERDE, UBICADO EN EL KM 11+450 DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-SAN FRANCISCO CAHUACUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YOLOTEPEC SOBRE EL RIO VERDE, UBICADO EN EL KM 11+450 DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN FRANCISCO CAHUACUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,507,304.00	4,759.56	1,502,544.44	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,405,324.77		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,405,324.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,502,544.44		0.00		1,405,324.77	93.53	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS			Número de indicador :	654			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS /NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACION ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINOS RURALES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023		VALOR	0.00		AÑO	2024	
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		65.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	0.65
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES		002-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 (TEHUACAN-HUITZO)-E.C. NO.135 D (CUACNOPALAN-OAXACA) CUOTA, DE 50 METROS LINEALES		001-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 (TEHUACAN-HUITZO)-E.C. NO.135 D (CUACNOPALAN-OAXACA) CUOTA, DE 50 METROS LINEALES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,094,400.00	853.22	1,093,546.78	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		996,327.12		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				996,327.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,093,546.78		0.00		996,327.12		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				996,327.12		91.11		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS			Número de indicador :	654			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS /NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINOS RURALES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.65	T1+T2+T3+T4		0.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES		003-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CALAPA, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 (TEHUACAN-HUITZO)-E.C. NO.135 D (CUACNOPALAN-OAXACA) CUOTA, DE 160 METROS LINEALES		001-ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CALAPA, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 (TEHUACAN-HUITZO)-E.C. NO.135 D (CUACNOPALAN-OAXACA) CUOTA, DE 160 METROS LINEALES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	1,882,500.00	2,274.24	1,880,225.76	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		1,783,006.11		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,783,006.11
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,880,225.76		0.00		1,783,006.11		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				1,783,006.11		94.83		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS			Número de indicador :	654			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS /NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINOS RURALES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES EJECUTADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2023	VALOR		0.00	AÑO	2024	VALOR	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.65		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		65.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 82-PUENTE VEHICULAR EN CAMINOS RURALES INTERVENIDO

ACTIVIDAD: 297-PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL RECONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		03-INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES		004-RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RIO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHIÑE, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.		001-RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RIO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHIÑE, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	25,000,000.00	2,125,629.92	22,874,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	22,874,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS				540			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE LOS PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS				28 - METRO LINEAL			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	33.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	5.00	15.00	13.00	T1+T2+T3+T4	33.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	18.00	15.00	T1+T2+T3+T4	33.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	13.20	T1+T2+T3+T4	13.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	88.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 88.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ACTIVIDAD:	889-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		011-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPB1746E, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPB1746E, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,798,804.37	0.00	2,798,804.37	2,798,804.37	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,798,804.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	3,817.96	AÑO	2024	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	110.00	550.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	110.00	550.74	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		020-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPR0069Q, DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPR0069Q, DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	684.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	228.00	456.00	0.00	T1+T2+T3+T4	684.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	228.00	0.00	456.00	T1+T2+T3+T4	684.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		021-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE: 20DES0188X DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE: 20DES0188X DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,093,262.94	54,488.52	3,038,774.42	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									2,335,830.35	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,038,774.42		3,038,774.42		2,335,830.35		2,335,830.35		
									% de Ejercido Vs. Modificado	
									76.87	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS				Número de indicador :	2192				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	0.00		AÑO	2024		VALOR	656.38
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		218.80		437.58		T1+T2+T3+T4		656.38
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		656.38		T1+T2+T3+T4		656.38
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		525.10		T1+T2+T3+T4		525.10
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		80.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		022-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPR0069Q EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPR0069Q EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,999,999.25	1,191.55	2,998,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,998,807.70	2,998,807.70	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS				
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	697.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	116.25	581.25	T1+T2+T3+T4	697.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	116.25	581.25	T1+T2+T3+T4	697.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		023-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20ESC0005Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20ESC0005Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	48,763.29	3,051,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,051,236.71	3,051,236.71	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	111.09	555.45	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		024-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,047,785.84	36,146.05	3,011,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,011,639.79	3,011,639.79	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	713.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	713.00	T1+T2+T3+T4	713.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	713.00	T1+T2+T3+T4	713.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	21.39	T1+T2+T3+T4	21.39	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	3.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	3.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		025-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA AQUILES SERDAN CLAVE: 20DPR1094W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA AQUILES SERDAN CLAVE: 20DPR1094W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,440,066.83	2,542.05	6,437,524.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	6,437,524.78	6,437,524.78	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS					
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	1,447.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,447.50	T1+T2+T3+T4	1,447.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,447.50	T1+T2+T3+T4	1,447.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	173.70	T1+T2+T3+T4	173.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	12.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		026-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL COMUNITARIA PARA EL BIENESTAR CONAFE, CON CLAVE: 20FIC0638D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL COMUNITARIA PARA EL BIENESTAR CONAFE, CON CLAVE: 20FIC0638D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	759,577.86	7,994.29	751,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	751,583.57	751,583.57	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	57.23

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	57.23	T1+T2+T3+T4	57.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	57.23	T1+T2+T3+T4	57.23	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		027-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET" CLAVE 20DJN0281T EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO		001-CONSTRUCCION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET" CLAVE 20DJN0281T EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	250,000.00	1,046.82	248,953.18	0.00	0.00	0.00	248,953.18
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							248,953.18

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	248,953.18	248,953.18	248,953.18	248,953.18	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN			Número de indicador :	1621		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN/METROS CUADRADOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	94.09

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	94.09	T1+T2+T3+T4	94.09	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	94.09	T1+T2+T3+T4	94.09	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		028-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0202F, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0202F, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	13463	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,100,000.00	11,948.19	3,088,051.81	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		3,088,051.81		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,088,051.81
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,088,051.81		3,088,051.81		3,088,051.81		
						Ejercido		
						3,088,051.81		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	666.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4		666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4		666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		029-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	250,000.00	1,046.90	248,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	248,953.10	248,953.10	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	94.28

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	94.28	T1+T2+T3+T4	94.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	94.28	T1+T2+T3+T4	94.28	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		030-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 20DPR1035G EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 20DPR1035G EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:
							13463
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,264,363.86	215.93	2,264,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,264,147.93	2,264,147.93	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	524.19
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	524.19	T1+T2+T3+T4	524.19	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	524.19	T1+T2+T3+T4	524.19	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PUBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICION DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		004-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO PLANTEL 08 C.C.T.: 20ETH0008H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO PLANTEL 08 C.C.T.: 20ETH0008H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	ESCUELA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 13463

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,000,000.00	24,501.67	1,975,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,975,498.33	1,975,498.33	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR..			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	179.34

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	179.34	T1+T2+T3+T4	179.34	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	179.34	T1+T2+T3+T4	179.34	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	57.39	T1+T2+T3+T4	57.39	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	32.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	32.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES