ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Siendo las 12:00 horas del día 08 de julio de dos mil veinticinco, reunidos de manera remota mediante la plataforma zoom los CC. Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; Ing. Juan Antonio Torres Ordoñez, Gerente de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; Ing. José Artemio Gutiérrez Polo, Subgerente Técnico de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; Ing. Hugo Adrián González Castillo, Supervisor en la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE; Lic. Gerardo Matadamas Matadamas, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; Lic. Fernando Huerta Cerecedo, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; C.P. Héctor Torrecilla Castillo, Tesorero del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y el Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado, colaborador en la Dirección de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca, con el

---- ORDEN DEL DÍA -----

- 1. Bienvenida a los asistentes.
- 2. Pase de lista de asistencia, verificación de quórum, en su caso, instalación y apertura de la sesión.
- 3. El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec presentará ante el Comité Técnico los proyectos a realizar para el presente ejercicio.
- 4. Acuerdos.
- 5. Clausura de la sesión.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES. -----

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité, da la bienvenida a todos los presentes en la sesión.

2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM, EN SU CASO, INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA SESIÓN. ------

Se realiza el pase de lista, estando presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las diez/horas con veinte minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abjerta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.

En uso de la voz el Ing. Hugo Adrián González Castillo, Supervisor en la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CARUFE, Jace la presentación del nuevo Gerente de la Unidad Regional Coatzacoalcos, el Inglita an Antonio Torres Ordoñez, así

Thursday of the state of the st



ACTA	DE	LA S	EGUNDA	SESIÓN	ORDINAR	A DEL	COMITÉ	TÉCNICO I	DE CAM	INOS Y
PUEN	TES	FEDE	RALES D	E INGRE	SOS Y SER	VICIOS	CONEXC	S (CAPUFI	E), CELEI	BRADA
EL DÍA	4 00	CHO	E JULIO	DEL AÑO	DOS MIL	VEINTI	CINCO			

como el nuevo Subgerente Técnico de la Unidad Regional Coatzacoalcos, el Ing. José Artemio Gutiérrez Polo, los demás miembros del Comité les dan la bienvenida.

3. EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC PRESENTARÁ ANTE EL COMITÉ TÉCNICO LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA EL PRESENTE EJERCICIO -----

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité Técnico informa a los miembros del Comité Técnico sobre el antecedente financiero: en el ejercicio fiscal 2024 el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec recibió: \$8,958,979.73 y el Estado recibió: \$6,472,687.56, haciendo un total recibido para ejecución de proyectos de: \$15,431,667.29 de los cuelas el monto total contratado para las obras 2024 fue de: \$14,994,747.96; cede la palabra a los representantes del Municipio para que hagan su presentación.------

En uso de la voz el Lic. Fernando Huerta Cerecedo, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que en la reunión se encuentran presentes los miembros de la comisión de hacienda del Municipio, e informa que ya cuentan con los expedientes de las obras que realizarán con el recurso del presente ejercicio y cede la palabra al Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado, colaborador en la Dirección de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec quien hará la presentación.

El Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado manifiesta que para este ejercicio tienen contempladas 11 obras las cuales se mencionan a continuación:

1				
N	o.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE
	1	SAN JUANBAUTISTA TUXTEPEC (COL. 18 DE MARZO).	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 18 DE MARZO.	\$1,050,161.82
2	2	BUENAVISTA RÍO TONTO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A BUENAVISTA RÍO TONTO E.C. (CARRETERA A TUXTEPEC EL PORVENIR), A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM 1+475.85 SUBTRAMO 0+600 AL KM 0+800 (TERCERA ETAPA).	\$1,876,654.32
	3	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA.	\$1,219,976.18
2	4	LA FUENTE MISTERIOSA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA.	\$1,003,478.30
Ē	ŝ	TACOTENO EL TULÁR	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR.	\$518,901.34
6	5	SAN JUANBAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA REENCUENTRO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO.	\$460,211.81

my P

Página 2 de 8

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Obra 3: Se realizarán trabajos con las partidas preliminares (trazo y nivelación,

Metas: 517.44 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m f'c= 200 kg/cm² y 543.32 m de banqueta de 0.10 m de espesor con un f'c=150 kg/cm².----

Obra 4: Se realizarán trabajos con las partidas: preliminares (trazo y nivelación, demolición); terracerías (cortes); guarniciones (543.88 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); banquetas (383.03 m² de 0.10 m de espesor de sección f´c=150 kg/cm²); carga y acarreo y limpieza.

Obra 5: Se realizarán trabajos con las partidas: preliminares (trazo y nivelación, demolición); en terracerías (cortes); en guarniciones (344.97 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en banquetas (339.43 m² de 0.10 m de espesor de sección f´c=150 kg/cm²); carga y acarreo y limpieza. - - - - -

Obra 6: Se realizarán trabajos en una longitud de 48.84 m por 6.40 m, en promedio; con las partidas: preliminares (trazo, nivelación y demolición); en terracerías (cortes, recompactación, base hidráulica); guarniciones (62.41 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en pavimento (312.58 m² con pavimento a base de concreto f'c= 250 kg/cm² de 0.15 m de espesor, corte con disco, sello en juntas); carga, acarreo, y limpieza.

Obra 7: Se realizarán trabajos en 2 calles con una longitud de 56 m en promedio por 9.00 m promedio; con las partidas: en preliminares (trazo, nivelación); terracerias (cortes, recompactación, base hidráulica); guarniciones (11.71 ml de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en pavimento (2.00 renivelaciones de pozo de visita, 997.14 m² con pavimento de concreto hidráulico con f'c= 250 kg/cm² de 0.15 m de espesor, 18.00 m de reductor de velocidad de 1.20 m de ancho corte con disco y sello en juntas); carga, acarreo, y limpieza.

July

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

7	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC (FRACIONAMIENTO. LOS ÁNGELES 2° ETAPA)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES 2º ETAPA.	\$1,440,360.24
8	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN.	\$1,145,890.44
9	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA DEL CARMEN)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN	\$1,592.056.38
10	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LOMA ALTA (TRAMOS PARCIALES) EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	\$2,194,885.44
11	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE.	\$2,303,925.49

Asimismo, manifestó que con el importe de esta última obra harán el ajuste del monto para este ejercicio, el monto total que están considerando para este listado es de \$14,806,501.76 (Catorce millones ochocientos seis mil quinientos un peso 76/100 m.n.).

Obra 1: Se realizarán trabajos de ampliación de drenaje sanitario con tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) en 229.56 m de 0.25 m de diámetro (10"); con las partidas preliminares (trazo y nivelación); en excavación de 0.00-2.00 y de 2.01-4.00, cama de arena; rellenos (acostillado, relleno (arcilla), en pozos de visita (pozos de visita de diferentes profundidades); descargas domiciliarias con tubería de polietileno de 6" de alta densidad (PEAD) y registros sanitarios; carga y acarreo y limpieza.

Obra 2: Se realizarán trabajos en una longitud de 150.00 m por 7.00 m; con las partidas preliminares (trazo y nivelación); terracerías (cortes, recompactación, tendido y compactado, base hidráulica); en guarniciones (300.00 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en pavimento (1,050.00 m² a base de concreto f′c= 300 kg/cm² de 0.18 m de espesor, barra de amarre por cimbra longitudinal, carastilla, corte con disco, sello en junta); marcas y señalización (150.00 m de marca M-1.1, raya continua separadora de sentidos de circulación, 2 piezas de señal restrictiva SR-9-30 velocidad); carga y acarreo, y limpieza.

Metas: 1,050.00 m² de pavimento de concreto hidrático de 0.18 m de espesor. - - -

besor.

Página 3 de 8

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.----Metas: 997.14 m² de pavimento de concreto hidráulico de 0.15 m. de espesor f'c= 250 Obra 8: Se realizarán trabajos en una longitud de 135.06 m por 4.50 m promedio; con partidas: preliminares (trazo, nivelación, demolición); en terracerías (cortes, recompactación, base hidráulica); en guarniciones (176.23 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en banquetas (36.09 m² de 0.10 m de espesor de sección f´c=150 kg/cm²); en pavimento (3.00 renivelaciones de pozo de visita, 728.11 m² con pavimento de concreto hidráulico con f'c= 250 kg/cm² de 0.15 m de espesor, corte con disco y sello en juntas); carga y acarreo, y limpieza. Metas: 728.11 m² de pavimento de concreto hidráulico de 0.15 m de espesor f'c= 250 kg/cm².----**Obra 9**: Se realizarán trabajos en una longitud de 144.00 m por 7.20 m, promedio; con lag partidas: preliminares (trazo y nivelación); en terracerías (cortes, recompactación, bas hidráulica); en guarniciones (150.75 m de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en pavimento (1.00 renivelación de caja de válvulas, 1.00 renivelación de pozo de visita, 1,029.98 m² con pavimento de concreto con f'c= 250 kg/ cm² de 0.15 m de espesor, 14.26 m de reductor de velocidad con f'c=250 kg/cm² de 1.20 m de ancho, corte con disco y sello en juntas); carga, acarreo, y limpieza. - - - - -Metas: 1,029.98 m² de pavimento de concreto hidráulico de 0.15 m de espesor, f'c= 250 Obra 10: Se realizarán trabajos en tramos parciales; trabajos en preliminares (trazo, demolición); en terracerías (cortes, recompactación, base hidráulica); en guarniciones (100.00 ml de guarnición de 0.15x0.20x0.40 m de sección f´c=200 kg/cm²); en banquetas (24.00 m² de 0.10 m de espesor de sección f´c=150 kg/cm²); en pavimento (2.00 renivelación de pozo de visita, 1,240.79 m² con pavimento de concreto con f'c= 250 kg/ cm² de 0.20 m de espesor, 22.50 m de reductor de velocidad con f'c=250 kg/cm² de 1.20 m de ancho, corte con disco y sello en juntas); carga, acarreo y limpieza. Metas: 1,240.79 m² de pavimento de concreto hidráulico de 0.20 m de espesor f'c= 250 Obra 11: Se realizarán trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario con tubería de poliețileno de alta densidad (PEAD) en 30.00 m de 025 m de dia metro (10"ø) y 96.12 m de 0.46 m de diámetro (18"ø); con las partidas: preliminares (trazo y nivelación, demolición, conte con disco); en excavación (de 0.00-2.00 y de 2.01 -4.00 no con maquinaria pesada, cama de arena); rellenos [acostillado, relleno (arc\la); en pozos de visita (7.00 piezas de ozos de visita de diferentes profundidades)]; reposición de paremento (32.47 m³ de base

Página **5** de **8**

hidráulica, 338.64 m² de pavimento de concreto simple dante=250 kg/cm² de 0.15 m de espesor); en descargas domiciliarias (con tubería de policidad (PEAD)

	84.00 m de 0.15 m de diámetro (6"ø); y 14.00 piezas de registros sanitarios); carga y arreo y limpieza
Me tub	etas: 30.00 m de 0.25 m de diámetro (10"ø) y 96.12 ml de 0.46 m de diámetro (18" ø) cor pería de polietileno de alta densidad (PEAD) respectivamente
	su intervención el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, solicita la opinión a los miembros comité con respecto a la presentación del Municipio.
Coa	uso de la voz el Ing. Juan Antonio Torres Ordoñez, Gerente de la Unidad Regiona atzacoalcos de CAPUFE y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, pregunta si no se asidera infraestructura deportiva
H. A ma rea Asir	respuesta el Lic. Fernando Huerta Cerecedo, Presidente Municipal Constitucional de Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE nifiesta que por parte del programa CAPUFE no se consideran, sin embargo, están lizando polideportivos por parte de SEDATU, de acuerdo a la necesidad del Municipio mismo, manifiesta que se ajustaron al monto ejecutado del ejercicio anterior dejando el tima obra para realizar los ajustes financieros.
Juri huk nec	su parte el Lic. Gerardo Matadamas Matadamas, Administrador Desconcentrado ídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que le piera gustado que explicara como priorizaron estas obras, de acuerdo a qué cesidades y el impacto que pudieran tener en su Municipio. Sin embargo, en términos nerales, la información técnica presentada le corresponde más a CAPUFE analizarla.
cuá	Atro. Heyner Ramírez Ramírez, en uso de la palabra, sugiere al Municipio que informe intos beneficiarios habrá, tanto directa como indirectamente, para que el Comité ga esa información
fue cub de p	respuesta el Lic. Fernando Huerta Cerecedo, manifiesta que el criterio que ocuparon apoyar en la infraestructura mínima que debe tener una colonia, y lo que no pudieron prir con el Ramo 33, lo hicieron de esta manera para poder beneficiar al mayor número personas, en cada obra propuesta realizaron reuniones y a través de un consenso con población y de acuerdo a las necesidades, se plantearon los proyectos propuestos
mai	Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, solicita a los miembros del Comité Técnico que nifiesten si están o no de acuerdo, para la aprobación de los proyectos presentados.
que	unanimidad todos los miembros del Comité Técnico manifiestan estar acuerdo en el sean aprobados todos los proyectos y que continúen con el proceso.

Página 6 de 8

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.----Por su parte el Lic. Fernando Huerta Cerecedo, agradece a los presentes y pregunta a los representantes de CAPUFE la fecha para la entrega de sus expedientes y sean revisados los proyectos presentados. - - - - - -Los representantes de CAPUFE manifiestan que puede ser a partir del 10 de julio del presente. - - - - - -4. ACUERDOS. -----ACUERDO ÚNICO: Por unanimidad los miembros del Comité Técnico aprueban las once obras presentadas por el Municipio para ejecutar con el recurso CAPUFE 2025. Dichos proyectos serán validados técnicamente por la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE para el dictamen correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:48 horas del día en que se actúa, el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válido el acuerdo que en ella se tomó, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma en cuatro tantos por los presentes para su debida constancia.

POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. HEYNER RAMÍREZ RAMÍREZ SUBSECRETARIO DE INGRESOS Y PRESIDENTE SUPLENTE

POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)

ING. JUAN ANTÓNIO TÓRRES ORDOÑEZ GERENTE DE LA UNIDAD REGIONAL COATZACOALCOS DE CAPUFE Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ING. JOSÉ ARTEMIO CUTIÉRREZ POLO SUBGERENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD REGIONAL COATZACO ALGOS DE CAPUFE Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.------

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LIC GEDARDO MATADAMAS MATADAMAS

ADMINISTRADOR
DESCONCENTRADO
JURÍDICO DE OAXACA "1" DEL
SAT Y TITULAR DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE

LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN

SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA DE OAXACA "1" Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

POR EMMUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

PRESIDENION

LIC. FERNANDO HOERTA CERECEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL SE THEOREM DEL COMITÉ

TÉCHICA DE CAPUFE

C.P. HÉCTOR TORREGILLA CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL MINICIPAL

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Otto. Tuxtepec. Oax. 01/01/2025.31 12/2025

Las presentes firmas corresponden a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), celebrada el ocho de julio de 2025.

Página 8 de 8