**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**----------

---

En la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ubicada en el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 11:20 horas del día dieciocho de marzo del año dos mil catorce, se reunieron en el anexo B2 del salón Morelos de la Secretaría de Finanzas, los CC. **Ing. Eduardo Velasco Santana**, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rosa González Flores**, Administradora Local Jurídica de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE, en términos del oficio de designación número SF/USJ/DSLA/201/2014 de fecha 10 de marzo de 2014, firmado por Enrique C. Arnaud Viñas, Secretario de Finanzas, en su carácter de Presidente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán,** Subadministrador Local Jurídico 5 de la Local Jurídica de Oaxca del SAT y Representante Suplente del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Antonio Sacre Rangel**, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. David Fridstein Flores**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores,** Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); **Ing. Rafael Galindo Ramirez**, de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); **Ing. David Zárate López**, de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); el **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE); **Ing. Isidro Castañeda López**, supervisor de obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca.----------

---

En uso de la palabra, y en representación del Enrique C. Arnaud Viñas, Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente: ----------

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

I. Presentación de asistentes.
II. Verificación de Quórum.
III. Informe de los avances físicos y financieros por parte de Caminos y Aeropista de Oaxaca (CAO) sobre los dos proyectos autorizados por el Comité Técnico de CAPUFE para el ejercicio 2013.
IV. Acreditación del Comité Técnico: por el Estado el Secretario de Finanzas, por el Municipio el Presidente Municipal, por CAPUFE el Delegado Regional y por la SHCP la Administradora Local Jurídico, con sus respectivos suplentes.
V. Asuntos generales.
VI. Acuerdos.
VII. Clausura de la sesión.

**I. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES.**----------

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos.----------

---

**II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN**----------

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 11:20 horas, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE. ----------

---

**III. INFORME DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PARTE DE CAMINOS Y AEROPISTA DE OAXACA (CAO) SOBRE LOS DOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE PARA EL EJERCICIO 2013**----------

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**----------

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, otorga el uso de la palabra al Ing. Rafael Galindo Ramírez, en representación del Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, quien informa que de la obra: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59", a la fecha presenta un avance físico del 60% y 30% de avance financiero, actualmente se encuentra en trámite el pago de la estimación número dos. Debido al atraso de los avances físicos de la obra, Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) solicita a los integrantes del Comité Técnico una prórroga para la terminación de la obra al 30 de Mayo de 2014, a lo que el Comité Técnico por unanimidad aprueba otorgarle la prórroga.

Por parte de la Delegación CAPUFE el Ing. Eduardo Velasco Santana, solicita a Caminos y Aeropistas de Oaxaca un informe fotográfico de los avances físicos de la obra, haciendo énfasis de que sean eficientes para que la obra sea terminada en la fecha señalada; así mismo manifestó que para futuros proyectos ya no se manejen pagos de anticipos para evitar atrasos en la ejecución de las obras y que cuando se presenten los informes de avances de obra, sea con un informe fotográfico.

En lo que respecta al proyecto: "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL ACUYO – ZACATE COLORADO – EL PORVENIR TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 16+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+500 AL KM. 16+500", está concluido al 100% física y financieramente, únicamente sigue pendiente por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) hacer entrega de las estimaciones de los dos proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2013 para la integración de los expedientes que deben estar resguardados por el Comité Técnico----------

**IV. ACREDITACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO: POR EL ESTADO EL SECRETARIO DE FINANZAS, POR EL MUNICIPIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CAPUFE EL DELEGADO REGIONAL Y POR LA SHCP LA ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICO, CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES**----------

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, informa a los presentes que después de haber comunicado oportunamente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec la recaudación por concepto de Impuesto Predial del ejercicio 2013 corresponde al 62.5% de su potencial proyectado, para los efectos de la renovación anual automática del convenio celebrado en los términos del artículo 9º-A de la Ley de Coordinación Fiscal, por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec de los puentes de peaje Papaloapan y Caracol, operados por la federación con la finalidad de que la TESOFE pueda constituir el fondo para el Municipio antes mencionado, así como llevar a cabo la ministración de los recursos por la aportación federal, que le corresponde al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec para el ejercicio 2014, se procede a la firma del Anexo 6 Acreditación, donde firman los Titulares y Suplentes integrantes del Comité Técnico de CAPUFE para los trámites correspondientes.----------

**V. ASUNTOS GENERALES**----------

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, informa a los miembros del Comité Técnico de CAPUFE que debido a los bloqueos y manifestaciones políticas que sufrieron los puentes de peaje Papaloapan y Caracol, la recaudación del ejercicio fiscal 2013 sufrió un decremento con respecto a lo recaudado durante el ejercicio fiscal 2012; como se muestra a continuación:

| Ministración Total al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec en el Ejercicio Fiscal 2012. | Ministración Total al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec en el Ejercicio Fiscal 2013. | Diferencia |
|---|---|---|
| $ 8,400,876.98 | $ 7,563,544.22 | $ 837,332.76 |

En consecuencia, en lo que respecta a los recursos que corresponden al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, este decremento afectó para la conclusión financiera de las obras ejecutadas por el Municipio, ya que a la fecha tienen un adeudo por la cantidad de $780,375.70 (Setecientos ochenta mil trescientos setenta y cinco pesos 70/100 M.N.).

En uso de la palabra el Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, solicitó a los miembros del Comité Técnico, realizar el pago del adeudo a las empresas que realizaron las obras del ejercicio 2013 con el recurso que se recibirá para el presente ejercicio, ya que el faltante fue por razones ajenas al Municipio; a lo que los miembros del Comité Técnico estuvieron de acuerdo y este adeudo será saldado cuando reciban por parte de la federación la primera ministración del presente ejercicio.

Así mismo el Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Presento a consideración del comité técnico los siguientes proyectos para el ejercicio 2014.

| Obra No. | Descripción de la Obra. | Localidad | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de Boulevard Sóstenes Bravo Rodríguez para libramiento en el tramo de GEO-Calzada Victor Bravo Ahuja (2da. Etapa) | Tuxtepec, oax. | $12,966,443.76 |
| 2 | Supervisión y control de los materiales de la obra: Construcción de Boulevard Sóstenes Bravo Rodríguez para libramiento en el tramo de GEO-Calzada Victor Bravo Ahuja (2da. Etapa). | Tuxtepec, oax. | $282,739.86 |
| | | **Total:** | **$12,966,443.76** |

Derivado de la necesidad de continuar con la segunda etapa de las obras realizadas en el ejercicio fiscal 2013.

Estos proyectos fueron entregados a la Delegación CAPUFE para su revisión, manifestando el Ing. Eduardo Velasco Santana que dichos proyectos cumplen con lo dispuesto en el convenio celebrado de acuerdo al Artículo 9°. A de la Ley de Coordinación Fiscal y que solo se está en espera de que el Comité Técnico apruebe dichos proyectos para su validación.

El Comité Técnico acuerda por unanimidad los proyectos para su ejecución condicionando la disponibilidad de los recursos.

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE----------**

**VI.- ACUERDOS----------**

**1.-** El Comité Técnico por unanimidad otorga prórroga a Caminos y Aeropistas de Oaxaca para que terminen la obra autorizada para el ejercicio 2013 denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59", la cual será finiquitada el día 30 de Mayo del año en curso.

**2.-** Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) hará entrega de las estimaciones de los dos proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2013 para la integración de los expedientes que deben estar resguardados por el Comité Técnico.

**3.-** El Comité Técnico aprueba por unanimidad al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, que liquide el adeudo pendiente por la cantidad de $780,375.70 (Setecientos ochenta mil trescientos setenta y cinco pesos 70/100 M.N.) de las obras ejecutadas en el ejercicio 2013, de la primera ministración que reciban de la TESOFE en el presente ejercicio 2014.

**4.-** El Comité Técnico autoriza la ejecución de los proyectos presentados por el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Para el ejercicio fiscal 2014.

**VII. CLAUSURA----------**

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 57 minutos del dia en que se actúa, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.----------

**ING. EDUARDO VELASCO SANTANA**
DELEGADO REGIONAL VI ZONA SURESTE Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

**LIC. ROSA GONZALEZ FLORES**
ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE OAXACA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) DE OAXACA Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

**LIC. RODRIGO YZQUIERDO AGUILAR**
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

**LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN,**
SUBADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO 5 DE LA LOCAL JURÍDICA DE OAXACA DEL SAT Y REPRESENTANTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE----------

---

**LIC. ANTONIO SACRE RANGEL**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y TITULAR EN EL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

PRESIDENCIA
2014-2016

**ING. DAVID ERIDSTEIN FLORES**
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2014 - 2016

**ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 5 de 5 del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 18 de marzo de 2014.