

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA QUINCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siendo las 12:15 horas del día quince de marzo del año dos mil trece, se reunieron en la Sala de Juntas del Palacio Municipal, ubicado en Avenida 5 de Mayo S/N, los CC. **Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su carácter de Suplente del Presidente del Comité Técnico de CAPUFE; el **Dr. José Manuel Barrera Mojica**, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Prof. Jorge Alan Canché Barajas**, Regidor de Hacienda del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Maximino Manuel Román Velázquez**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; el **Ing. Roberto Joachin Castillo**, Superintendente de Conservación de la VI Zona Sureste de CAPUFE en representación del Delegado Regional y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Luis Javier Hernández López**, Administrador Local Jurídico del SAT de Oaxaca y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Jorge Vargas González**, Residente Regional de CAO en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec en representación del Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico CAPUFE, Oaxaca.

En uso de la palabra, y en representación del Lic. Gerardo Cajiga Estrada, Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de los Asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. Evaluación de los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE ejercicio 2013; de fecha 14 de febrero de 2013.
- IV. Evaluación de los proyectos presentados por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec así como de Caminos y Aeropistas de Oaxaca para el ejercicio 2013.
- V. Asuntos generales.
- VI. Acuerdos.
- VII. Clausura de la sesión.

I. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy Suplente del Presidente del Comité, dirigió la presentación de los asistentes y dio la bienvenida a todos y cada uno de ellos.

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes y con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 12:30 horas se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.

III. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO CAPUFE EJERCICIO 2013 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

1. El Comité Técnico acuerda realizar una reunión extraordinaria el día 15 de Marzo de 2013, para la evaluación de la situación de los avances físicos y financieros de los proyectos que se están ejecutando en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, aprobados para el ejercicio 2012.
2. La Secretaría de Finanzas dio a conocer a los miembros del Comité Técnico que en cumplimiento a la cláusula decimonovena del Convenio de CAPUFE y su renovación automática para el ejercicio 2013. La secretaria gestionó lo correspondiente en el mes de enero del año en curso ante la Unidad de Coordinación con Entidades

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA QUINCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE----

Federativas, informando una recaudación por impuesto predial del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec por \$ 28,091,665.97 (Veintiocho millones noventa y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 97/100 M.N.) que representó el 92% de su potencial recaudatorio, según lo manifestado por el propio Municipio mediante oficio PMC/0051/2013 de fecha 14 de enero de 2013, dando cumplimiento con ello a la recaudación de 50+1 por ciento establecida como requisito en el convenio en comento. Por lo que los miembros del Comité Técnico dieron por validadas las cifras de recaudación del impuesto predial del Municipio.

3. Con la firma del Anexo 6 quedan acreditados los miembros del Comité Técnico, habiendo únicamente un cambio en la delegación Regional Zona VI Sureste de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, quedando como suplente el Ing. Francisco Estrada Pascual, Subdelegado Técnico de dicha Delegación.

4. La evaluación de los proyectos presentados por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Caminos y Aeropistas de Oaxaca, quedan condicionados hasta que se concluyan las obras pendientes de ejecutar del ejercicio 2012.

En consecuencia de lo anterior, se le concede el uso de la voz al Ing. Jorge Vargas González, residente regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a efecto de que manifieste lo que corresponda:

Que en este acto presento, ante el Comité el informe de avances físicos de las obras que se están realizando en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Toda vez que después de haber realizado la supervisión conjuntamente con personal del Municipio, manifiesto que existe un avance en terracería del 60%, base hidráulica del 30% y concreto hidráulico del 10% al 15%, en general la obra tiene un avance físico del 37% siendo imposible terminar la obra al 31 de marzo del presente, enfatizando los problemas de clima que se han presentado como lluvias, lo cual atrasa los trabajos, así como el problema de vialidad que presenta esta obra aunándose los problemas sociales, a su parecer la obra estaría terminada en un mes y medio más.

IV. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO Y CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2013 DURANTE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2013.

En primer término Caminos y Aeropistas de Oaxaca, presentó en la Primera Sesión Ordinaria a consideración de Comité Técnico CAPUFE el siguiente proyecto:

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Modernización y Ampliación del camino Rosario Ibarra – San Rafael – Santa Úrsula – Los Reyes – Cerro de oro tramo del Km. 11+895.59 al Km. 0+000. Subtramo a modernizar 11+895.59 al Km. 10+435.59.	\$ 5,300,000.00

Retomando el proyecto antes mencionado y tomando en cuenta que durante el ejercicio fiscal 2012, no fueron utilizados por completo los recursos que reportaba la cuenta estatal y con la finalidad de que para el presente ejercicio fiscal sea utilizado en su totalidad dicho recurso; en uso de la voz el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramírez Elorduy Suplente del Presidente del Comité, manifiesta que haciendo una proyección estimada para el fin del ejercicio 2013 se tendrían \$14,074,830.10, (Catorce millones setenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos 10/100 M.N.). Como se ilustra en el siguiente cuadro:

Estado de cuenta al 14 marzo 2013	Estimado anual para ejercicio 2013 por aportaciones TESOFE	Total estimado para ejercicio 2013
\$8,073,226.65	\$6,001,603.45	\$14,074,830.10



Una vez enterados de lo anterior los miembros del Comité manifestaron su apoyo a efecto de que Caminos y Aeropistas de Oaxaca presente o amplie algún otro proyecto para que sea aplicado en su totalidad el recurso.

En consecuencia de lo anterior y en uso de la voz el Ing. Jorge Vargas Guzmán Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, manifiesta que presentará ante el

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA QUINCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE---

Comité una ampliación al proyecto arriba mencionado, toda vez que pretende acrecentar la meta del proyecto, ampliando el tramo del camino por lo que presentará un expediente con un proyecto global especificando el desglose de los recursos a utilizar, los que corresponden a cada ejercicio 2011, 2012 y 2013.

El desglose de los recursos y descripción del proyecto quedará de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE
1	Modernización y Ampliación del camino Rosario Ibarra – San Rafael – Santa Úrsula – Los Reyes – Cerro de oro tramo del km. 0+000 al Km. 11+895.59 subtramo a modernizar del km. 8+700.00 al km. 11+895.59	Los reyes (Ampliación Santa Ursula)	Remanentes 2011 \$ 1,967,147.42 Recursos 2012: \$ 6,106,079.23 Recursos 2013: \$5,241,603.45 Importe Total: \$13,314,830.10

En segundo lugar: el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, presentó a consideración de Comité Técnico, en Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE los siguientes proyectos de obra para su autorización. Mismos que serán ejecutados con recursos Federales y Municipales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja entre la calle María Lombardo y entronque entrada Colonia El Paraíso del km 0+440 al 0+720	\$ 2,000,000.00
2	Supervisión y control de los materiales de la obra: construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja entre la calle María Lombardo y entronque entrada Colonia el Paraíso del km 0+440 al 0+720.	\$ 79,344.42
3	Construcción de Boulevard de 4 carriles para libramiento en el tramo de GEO – Calzada Víctor Bravo Ahuja (1ra. Etapa)	\$ 5,090,102.76
4	Supervisión y control de los materiales de la obra: Construcción de Boulevard de 4 carriles para libramiento en el tramo de GEO – Calzada Víctor Bravo Ahuja (1ra. Etapa)	\$ 158,688.84
	Total	\$ 7,328,136.02

Derivado de la petición del Presidente Municipal Dr. José Manuel Barrera Mojica, y por tratarse de obras en distinta ubicación, el Comité Técnico autoriza los proyectos presentados con anterioridad, comprometiéndose el Municipio a terminarlas a más tardar el día 30 de noviembre de 2013, tomando en cuenta que es el último año de su administración.

En uso de la voz el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy Suplente del Presidente del Comité, manifiesta que de la cuenta bancaria del Municipio haciendo una proyección estimada para el final del ejercicio 2013 considerando el uso de los recursos para la ejecución de los proyectos ya aprobados se tendría un remanente de \$1,804,632.11 (Un millón ochocientos cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.).

Motivo por el cual a petición de los miembros del Comité Técnico, acordaron que el Municipio deberá presentar un nuevo proyecto.

En consecuencia el Municipio a través de su representante el Director de Obras públicas el Ing. Maximiliano Manuel Román Velázquez, manifiesta que presentará un proyecto de electrificación, para las mismas obras en las que se está trabajando actualmente y que dicho proyecto se pondrá a consideración del Comité Técnico de CAPUFE para su autorización, mismo que deberá tener un plazo para su conclusión siendo el 30 de noviembre de 2013.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA QUINCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

V.-ASUNTOS GENERALES

Los miembros del Comité Técnico enfatizaron manifestar claramente los recursos existentes en las cuentas bancarias, Municipal y Estatal, mismos que se desglosan a continuación:

Cuenta bancaria Estatal al 14 de marzo de 2013.

Año de la Cuenta	Remanente de Capital	Productos	Total
Ejercicio 2011	\$1,435,637.41	\$ 531,510.01	\$ 1,967,147.42
Ejercicio 2012	\$ 5,968,650.62	\$ 137,428.61	\$ 6,106,079.23
	\$ 7,404,288.03	\$ 668,938.62	\$ 8,073,226.65

Por lo tanto en la cuenta del Estado tenemos un total: \$ **8,073,226.65** (Ocho millones setenta y tres mil doscientos veintiséis pesos 65/100/M.N.)

Cuenta bancaria Municipal al 13 de marzo de 2013.

CUENTA MUNICIPAL

Estado de cuenta al 13 marzo 2013	Anticipo 1 Pagado 18 enero 2012	Anticipo 2 Pagado 18 enero 2012	Total incluyendo los anticipos
\$ 7,932,842.67	\$ 320,533.78	\$ 2,604,274.61	\$10,857,651.06

Total incluyendo los anticipos	Aprobado en obras para ejercicio 2012	Remanente ejercicio 2012
\$10,857,651.06	\$ 10,125,759.91	\$ 731,891.15

VI.-ACUERDOS

1.- Por razones extraordinarias debido a los problemas que se han presentado en el Municipio y que han atrasado las obras y tomando en consideración los motivos expuestos por el ciudadano Presidente Municipal Dr. José Manuel Barrera Mojica y con la finalidad de que los recursos sean aplicados en su totalidad a los proyectos autorizados, el Comité Técnico acuerda autorizar una prórroga al Municipio hasta el 31 de Mayo de 2013, fecha en que las obras serán concluidas al 100%, para lo cual el Municipio entregará un informe de conclusión de la obra, informando que en esa fecha se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, CAPUFE.

2.- El Comité Técnico autoriza el proyecto propuesto por Caminos y Aeropistas de Oaxaca con la ampliación aprobada. Misma que presentará nuevamente para su validación con la nueva meta en donde se incluya el recurso remanente del ejercicio 2011, el recurso existente del ejercicio 2012 más lo estimado para el ejercicio 2013, lo cual hace un total de \$14,074,830.10, (Catorce millones setenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos 10/100 M.N.), teniendo un plazo de avance de obra del 80% al día 30 de noviembre del año en curso, con la finalidad de que en esa fecha los recursos de la cuenta bancaria estatal se encuentren aplicados en su totalidad y que no reporten saldos disponibles.

3.- El Comité Técnico autoriza los proyectos presentados por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec los cuales hacen un costo total de \$ 7,328,136.02 (Siete millones trescientos veintiocho mil ciento treinta y seis



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y Puentes FEDERALES (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA QUINCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE---

pesos 02/100 M.N.). Quedando condicionado que deberá terminarse a mas tardar el día 30 de noviembre en consideración a que es cierre de su trienio.

VII. CLAUSURA-----

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas del día en que se actúa, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, Suplente del Presidente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.

**DR. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS
ELORDUY**

DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ING. ROBERTO JOAQUÍN CASTILLO

SUPERINTENDENTE DE CONSERVACIÓN DE LA VI ZONA SURESTE DE CAPUFE EN REPRESENTACIÓN DEL DELEGADO REGIONAL Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



ING. LUIS JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ
ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL SAT DE OAXACA Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



REGIDURÍA DE HACIENDA

PROF. JORGE ALAN CANCHÉ BARAJAS
REGIDURÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. JOSÉ MANUEL BARRERA MOJICA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. JOSÉ MANUEL BARRERA MOJICA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ING. MAXIMINO MANUEL ROMÁN VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

ING. JORGE VARGAS GONZÁLEZ
RESIDENTE REGIONAL DE CAO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE PLANEACION DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 5 de 5 del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) celebrada el día 15 de marzo de 2013.