

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siendo las 14:10 horas del día seis de junio del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón del Hotel Villas Blancas, ubicado en Avenida México S/N, Fraccionamiento La Esperanza, San Juan Bautista Tuxtepec, los CC. **Ing. Eduardo Velasco Santana**, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador de lo Contencioso 6 de la Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Antonio Sacre Rangel**, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Francisco Samuel Hernández Oropeza**, Regidor de Hacienda del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. David Fridstein Flores**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores**, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); el **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE); **Ing. Isidro Castañeda López**, supervisor de obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Fidencio Montes Ramos**, Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca.

En uso de la palabra, y en representación del C. Enrique C. Arnaud Viñas, Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico, el **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar** en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de los asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. Evaluación de los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE ejercicio 2014.
 - A) Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) informará el avance o conclusión de la obra: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SAN RAFAEL - SANTA ÚRSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59".
 - B) Verificación física de la obra por parte del Comité Técnico de CAPUFE.
 - C) El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec informará los avances del proyecto autorizado para este ejercicio 2014.
- IV. Asuntos generales.
- V. Acuerdos.
- VI. Clausura de la sesión.

I. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar** Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos.


II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 14 horas con 16 minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.

III. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE EJERCICIO 2014



REGIDURIA DE
HACIENDA
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OTTO. TUXTEPEC, OAX.
2014 - 2018



Presidencia de
San Juan Bautista Tuxtepec
PRESIDENCIA
2014-2018



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité da lectura a los acuerdos tomados en la sesión anterior, los cuales son los siguientes:

1.- El Comité Técnico por unanimidad otorga prórroga a Caminos y Aeropistas de Oaxaca para que terminen la obra autorizada para el ejercicio 2013 denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59", la cual será finiquitada el día 30 de Mayo del año en curso.

2.- Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) hará entrega de las estimaciones de los dos proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2013 para la integración de los expedientes que deben estar resguardados por el Comité Técnico.

3.-El Comité Técnico aprueba por unanimidad al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, que liquide el adeudo pendiente por la cantidad de \$780,375.70 (Setecientos ochenta mil trescientos setenta y cinco pesos 70/100 M.N.) de las obras ejecutadas en el ejercicio 2013, de la primera ministración que reciban de la TESOFE en el presente ejercicio 2014.

4.- El Comité Técnico autoriza la ejecución de los proyectos presentados por el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Para el ejercicio fiscal 2014.

Acuerdo 1

El 7 de mayo de 2014 personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) realizó una supervisión física de la obra, encontrando un avance físico de 65% aproximadamente, por lo que solicita al Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) informe ante el Comité la situación física de la obra.

En uso de la palabra el Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, informó que tienen un avance de 75% debido a que han tenido problemas por las constantes lluvias lo cual hizo imposible cumplir con el termino al 30 de mayo como estaba previsto, por lo que en representación y a nombre del Arq. Guillermo Martínez Gómez Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) solicita al Comité Técnico de CAPUFE una prórroga adicional de 20 a 30 días para finiquitar dicha obra, por lo que el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité lo pone a consideración de los demás miembros del Comité Técnico.

El Técnico Crisóforo Landa Ortiz, en representación de la Delegación Regional VI Zona Sureste de CAPUFE, manifiesta que una prórroga más sería incumplir una vez más en la cláusula **decimasexta SECCION III** del Convenio y solicita al representante del Servicio de Administración Tributaria que dé su opinión al respecto.

El Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador de lo Contencioso 6 de la Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE manifiesta que corresponde a este Comité tomar la decisión con respecto a la obra por tratarse del último tramo para concluirla, manifiesta que si no se otorga la prórroga sería de mayor costo en un futuro retomarla.

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, en uso de la palabra manifiesta que las condiciones climatológicas continuarán, por lo que cuestiona a los representantes de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) si existe técnicamente alguna garantía de que la obra será terminada en un plazo de 30 días; a lo que el Ing. Fidencio Montes Ramos, Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) manifiesta que se terminaran en tiempo aprovechando los días de buen tiempo e incrementado su fuerza de trabajo generalmente por las mañanas que es cuando no hay lluvias.

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, manifiesta que sería mas costoso suspender la obra por lo que pone a consideración a los miembros del Comité si es procedente otorgarle a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) una prórroga de 30 días, contados del 31 de mayo al 29 de junio de 2014, por lo que solicita a la Delegación

REGIDURIA DE
HACIENDA
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC, OAX.
2014 - 2016

Presidencia
Ayuntamiento de
San Juan Bautista Tuxtepec
PRESIDENCIA
2014-2016

PUBLICAS
Mto. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Tuxtepec, Oax.
- 2016

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----

Regional VI Zona Sureste de CAPUFE, una supervisión física el día 6 de julio del presente año e informa a través de una minuta de verificación física al Comité Técnico, a lo que los miembros del Comité estuvieron de acuerdo.

Acuerdo 2

En cumplimiento a este acuerdo el Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, hace entrega en copia simple de la Estimación número 2 correspondiente a la factura A-258 de la obra denominada:

"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59".

Acuerdo 3

El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec recibió la primera ministración Federal el 7 de mayo de 2014 y liquidaron el adeudo el día 16 de mayo de 2014. Al 26 de mayo de 2014 la cuenta bancaria contaba con un saldo de \$1,257,944.78, **acuerdo cumplido.**

Acuerdo 4

Con fecha 12 de mayo de 2014 con oficio: DZS-0659/2014 la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional VI Zona Sureste emitió el Dictamen Técnico No. DZS-ST-072/2014 de dos expedientes técnicos uno de obra y uno de supervisión por un importe total e \$ 13,249,183.62 (Trece millones doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos 62/100 M.N.).

Obra No.	Descripción de la Obra.	Localidad	Importe
1	Construcción de Boulevard Sóstenes Bravo Rodríguez para libramiento en el tramo de GEO-Calzada Víctor Bravo Ahuja (2da. Etapa)	Tuxtepec, Oax.	\$12,966,443.76
2	Supervisión y control de los materiales de la obra; Construcción de Boulevard Sóstenes Bravo Rodríguez para libramiento en el tramo de GEO-Calzada Víctor Bravo Ahuja (2da. Etapa).	Tuxtepec, Oax.	\$282,739.86
		Total	\$13,249,183.62

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, otorga el uso de la palabra al Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec quien explica ante el Comité Técnico los avances del proyecto.

El Ing. David Fridstein Flores, expone ante el Comité Técnico que esta obra es complementaria a la obra realizada el año pasado con recursos 2013 en el Boulevard Sóstenes Bravo Rodríguez, y que beneficiaría a más de 3,000 habitantes, así mismo, este Boulevard se convertiría en una vía de conexión al cual tendrían acceso aproximadamente 15,000 personas; la Dirección de Obras Públicas del Municipio ya tiene todo preparado para realizar la licitación pública, sin embargo existe el problema de que el costo rebasa al monto aproximado que recibirá el Municipio de Tuxtepec durante el presente ejercicio fiscal 2014, por lo que solicitan al Comité Técnico su apoyo para que los recursos que recibirá el estado durante el presente ejercicio sean canalizados para el desarrollo de esta obra.

El Técnico Crisóforo Landa Ortiz, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE), manifiesta que se autorizó la propuesta del Municipio pero no se tomó en cuenta que durante un ejercicio fiscal el Municipio no recibe esa cantidad de recurso, durante el ejercicio 2013 el Municipio recibió la cantidad de \$7,563,544.22 y el Estado recibió \$ 5,403,639.36

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

Por otro lado el Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores presenta ante el Comité Técnico un expediente técnico con la propuesta de la continuación de un kilómetro adicional de la obra que se está realizando actualmente, poniéndolo a consideración ante el Comité Técnico, manifestando que es un compromiso de Gobierno del Estado debido a problemas sociales que existen en esa localidad.

En uso de la palabra el Lic. Antonio Sacre Rangel, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE, manifestó la importancia de que se realice esta obra en el Municipio ya que desahogaría el flujo vehicular del centro de la población.

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, Presidente Suplente del Comité Técnico propone a los miembros del Comité que del recurso que recibirá el Estado sea repartido en ambos proyectos propuestos; 50% para el Municipio y 50% para Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

Derivado de lo anterior ambas partes ajustarán sus proyectos a los montos propuestos y serán presentados a la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE) para su validación.

IV. ASUNTOS GENERALES

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, hace las siguientes observaciones:

- Las facturas que sean entregadas para su validación deberán estar integradas con su respectiva estimación para que puedan proceder para su revisión.
- Toda documentación adicional deberá ser entregada a la Secretaría de Finanzas para que a su vez se informe a los demás miembros del Comité Técnico.
- Se solicita al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec que informe al Comité Técnico con documentación comprobatoria los pagos que realice a la empresa que estará ejecutando la obra.

V. ACUERDOS

- 1.- El comité Técnico acuerda otorgarle a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) una prórroga adicional de 30 días, contados del 31 de mayo al 29 de junio de 2014, y la Delegación Regional VI Zona Sureste de CAPUFE, acuerda realizar una supervisión física el día 6 de julio del presente año e informará al Comité Técnico a través de una minuta de verificación física.
- 2.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad la propuesta expuesta por el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, cediendo al Municipio de San Juan bautista Tuxtepec, Oax. el 50.00% de los recursos correspondiente al Estado. Para la ejecución de la obra: **Construcción de Boulevard Sóstenes Bravo Rodríguez para libramiento en el tramo de GEO-Calzada Víctor Bravo Ahuja (2da. Etapa)** y considerando que en el presente ejercicio fiscal 2014 se reciba la misma cantidad recibida durante el ejercicio 2013 (las cifras podrían variar) el recurso será distribuido de la siguiente manera:

Recurso que recibirá el Municipio.	Recurso que recibirá Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).
\$ 7,563,544.22	
\$ 2,701,791.18 (50% del Estado)	\$ 2,701,791.18 (50% del Estado)
\$10,265,335.40	\$ 2,701,791.18

- 3.- se autoriza a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Ejecución de la Obra "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA - SAN RAFAEL - SANTA ÚRSULA - LOS REYES - CERRO DE ORO

REGIDURÍA DE
HACIENDA
MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OTTO TUXTEPEC, OAX.
2014-2016

Página 4 de 6
San Juan Bautista Tuxtepec
PRESIDENCIA
2014-2016

TUXTEPEC
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Otto Tuxtepec, Oax.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----

TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+700 AL 8+700" por un
importe de \$2,701,791.18 correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

4.- Tanto el Municipio de **San Juan bautista Tuxtepec, Oaxaca.** Como **Caminos y Aeropistas de Oaxaca,**
presentaran ante CAPUFE. Los nuevos proyectos ajustados a los montos autorizados, para su validación
correspondiente.

VI.-CLAUSURA-----


No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15 horas con 20 minutos del día en que se actúa, el Lic. Rodrigo
Yzquierdo Aguilar, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y
válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y
aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.-----



ING. EDUARDO VELASCO SANTANA
DELEGADO REGIONAL VI ZONA SURESTE Y
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN,
SUBADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO 5
DE LA LOCAL JURÍDICA DE OAXACA DEL SATY
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. RODRIGO YZQUIERDO AGUILAR
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. ANTONIO SACRE RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y TITULAR EN EL
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

2014-2016



REGIDURÍA DE
HACIENDA
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC, OAX.
2014 - 2016



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE



REGIDURÍA DE
LIC. FRANCISCO S. HERNÁNDEZ
OROPEZA REGIDOR DE HACIENDA DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE



ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC


TÉCNICO CRISÓFORO LANDA ORTIZ
ANALISTA ESPECIALIZADO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL VI ZONA SURESTE (CAPUFE)


ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 6 de 6 del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 6 de junio de 2014.